



Provincia di Modena

Area Tecnica – Servizio Viabilità

Telefono 059 209 618 - Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-



CL. 11-15-03 F. 1171

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI SULLE STRADE PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE DELL'AREA NORD ANNO 2025.
CIG B4EDC3ABA5

RELAZIONE-CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO

A) RELAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO: Redatto dal Servizio Viabilità - Manutenzione Strade 1 nel mese di Novembre 2024 (prot. n. 41523 del 29/11/2024 con Cl. 11-15-03 fasc. 1171) ed approvato con Determina Dirigenziale n. 150 del 27/01/2025 dell'importo complessivo di € 185.988,56 così suddiviso:

A)	Lavori:	Euro	Euro
	Importo dei lavori di cui € 25.129,97 per manodopera	146.962,55	
	Oneri per la sicurezza	3.000,00	
	1) Totale appalto		149.962,55
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione:		
	I.V.A. al 22%	32.991,76	
	Contributo Anac	35,00	
	Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23	2.999,25	
	2) Totale somme a disposizione		36.026,01
	Importo complessivo (1+2)		185.988,56

Lo staff di progettazione risultava così composto:

R.U.P.: dott. Luca Rossi

Progettista: geom. Sergio Dieci

Coordinatore per la Sicurezza

in fase di progettazione: geom. Sergio Dieci

FINANZIAMENTO: Al finanziamento della spesa di € 185.988,56 venne provveduto con Entrate proprie dell'Ente al Capitolo n. 243 "Manutenzione ordinaria strade provinciali" del PEG 2025;

APPALTO: Con la determina n. 150 del 27/01/2025, si è stabilito quale modalità di scelta del contraente, la procedura di affidamento diretto in quanto l'importo della prestazione rientrava nei limiti stabiliti dall'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 36/2023. Si è provveduto pertanto a chiedere tramite l'apposita funzione di affidamento diretto con PI502096-24 pubblicata in data 13/12/2024 su piattaforma Sater di Intercent ER, un'offerta al seguente operatore economico: CALCESTRUZZI CORRADINI SPA con sede in Casalgrande (RE) via XXV Aprile C.F./P.IVA 00674130356, operatore economico in possesso di adeguate esperienze

professionali, dei requisiti economici e tecnici previsti e richiesti per tale affidamento e in possesso di adeguata attrezzatura tecnica per l'esecuzione dell'appalto in oggetto.

La scadenza per la presentazione dell'offerta è stata fissata per le ore 12.00 del giorno 19/12/2024.

Entro il termine fissato è pervenuta l'offerta del suddetto operatore (PI511488-24 del 18/12/2024) che sull'importo lavori di progetto ha offerto un ribasso del 1,10%.

AGGIUDICAZIONE: Con determinazione n. 150 del 27/01/2025, l'offerta aggiudicataria è risultata essere quella presentata dall'impresa CALCESTRUZZI CORRADINI SPA con sede in Casalgrande (RE) via XXV Aprile C.F./P.IVA 00674130356, che ha dichiarato di eseguirli con un ribasso dell'1,10% e quindi per un importo lavori ribassato di € 145.345,96 oltre ad € 3.000,00 per oneri della sicurezza, e quindi per un importo contrattuale di € 148.345,96 al netto di IVA al 22%.

SOMME AUTORIZZATE PER LAVORI: L'importo complessivo autorizzato relativo ai lavori di cui all'oggetto, aggiudicati al netto del ribasso d'asta risulta come di seguito specificato:

- Per lavori al netto del ribasso	€ 145.345,96
- Per oneri di sicurezza	€ 3.000,00

Sommano	€ 148.345,96
- Per I.V.A. 22%	€ 32.636,11

Importo complessivo	€ 180.982,07

IMPORTO CONTRATTUALE: Venne fissato in € 148.345,96+IVA giusto contratto rep. N. 29342 del 21/03/2025, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 28/03/2025 al n. 8252 Serie 1T.

CAUZIONE DEFINITIVA: L'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 412416260 rilasciata dalla AXA Assicurazioni S.p.A. – agenzia di Reggio Emilia - in data 11/02/2025 per Euro 7.417,29, pari al 5% (cinque percento) dell'importo del presente contratto, sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 7186 in data 03/03/2025.

DIRETTORE DEI LAVORI: L'Ufficio Direzione Lavori risultava così composto:

- Direttore dei Lavori: ing. Massimo Grimaldi
- Direttori operativi: geom. Sergio Dieci– geom. Davide Bartuzzi
- Ispettori di Cantiere: Sig. Valerio Antonelli - Gimmi De Marco – Andrea Ruosi

facenti parte del Servizio Viabilità – manutenzione strade 1 (Area Nord).

ADDETTO ALLA CONTABILITÀ: La contabilizzazione dei lavori è stata eseguita dal geom. Sergio Dieci del Servizio Viabilità (U.O. Strade Area Nord) dell'Area Tecnica.

COORDINATORE IN FASE ESECUTIVA: il Coordinatore in fase esecutiva per quanto attiene le misure di sicurezza ai sensi del D.lgs 81/2008 è stato individuato nel geom. Pierluigi Quarenghi dell'Area Tecnica – Servizio Viabilità – U.O. Manutenzione strade 1 (Area Nord), come indicato in determinazione n. 150 del 27/01/2025.

CONSEGNA DEI LAVORI: Avvenuta in Via d'urgenza (art. 17-50 del D.lgs 36/2023 e art.3 dell'Allegato II.14), in data 21/02/2025 come da relativo verbale di consegna sottoscritto in pari data (prot. n. 616-6.1.8 del 21/02/2025).

SUBAPPALTI: Durante l'esecuzione dei lavori, a seguito di richiesta prot. 6028 del 21/02/2025 e successive determina di autorizzazione al subappalto n.363 del 24/02/2025, è intervenuta in subappalto la ditta TAZZIOLI ALEARDO SRL con sede in Casalgrande (RE) fraz. Veggia, via Radici Nord 57 Cod. Fisc. e P.IVA 03047270354 per i lavori di fresature, opere edili in c.a. e cls, posa inerti e conglomerati bituminosi, realizzazione sponda argine, posa e messa in quota manufatti stradali e fognature, opere a verde, scavi, rientranti nella categoria prevalente unica OG3.

SOSPENSIONI E RIPRESE: nessuna.

PROROGHE: nessuna.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: Avvenuta in data 31/12/2025 come risulta da verbale sottoscritto in data 09/01/2025 (prot. n. 616-6.1.8 del 31/12/2025) e quindi in tempo utile.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori sono stati consegnati in adempimento al contratto.
L'esecuzione delle lavorazioni si è svolta in conformità a quanto previsto dalla perizia originaria del progetto e secondo le indicazioni della D.L.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'Impresa CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. assuntrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 04/02/2026 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta prot. INAIL_00674130356 con scadenza 04/06/2026, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

Analogamente l'Impresa TAZZIOLI ALEARDO S.R.L subappaltatrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 20/11/2025 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta prot. INAIL_51763582 con scadenza 20/03/2026, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

INFORTUNI SUL LAVORO: Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.

CESSIONI DI CREDITO: non risulta che l'Impresa abbia ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto.

CONTO FINALE: Redatto in data 15/01/2025 dell'importo come segue:

Importo lordo lavori	€	149.962,30
a detr. Oneri relativi alla sicurezza	€	3.000,00
<hr/>		
Importo lavori	€	146.962,30
A detrarre ribasso d'asta (-1,10%)	€	- 1.616,59
<hr/>		
Importo netto	€	145.345,71
Oneri relativi alla sicurezza	€	3.000,00
<hr/>		
Importo totale (Conto Finale)	€	148.345,71
Aliquota IVA 22%	€	32.636,06
<hr/>		
Importo complessivo	€	180.981,77

RAFFRONTO FRA SOMMA AUTORIZZATA E SOMMA SPESA:

Importo autorizzato da contratto	€	145.345,96	
Oneri relativi alla sicurezza	€	3.000,00	
<hr/>			
Sommano (importo contrattuale)		€	148.345,96
Importo netto lavori eseguiti	€	145.345,71	
Oneri relativi alla sicurezza	€	3.000,00	
<hr/>			
Sommano (Conto Finale)		€	148.345,71
<hr/>			
Minore spesa		€	0,25

RAFFRONTO FRA LA SOMMA COMPLESSIVAMENTE FINANZIATA PER NOLI, LAVORI, IVA, SOMME A DISPOSIZIONE E SOMMA EFFETTIVAMENTE SPESA:

Importo lavori appaltati e oneri di sicurezza	€	148.345,96	
I.V.A. 22%	€	32.636,11	

Importo complessivo impegnato	€		180.982,07
Importo netto speso per lavori e oneri di sicurezza	€	148.345,71	
I.V.A. 22%	€	32.636,05	

Totale speso	€		180.981,76

Economia realizzata	€		0,31

PAGAMENTI IN ACCONTO: In corso d'opera sono stati liquidati all'Impresa Appaltatrice Calcestruzzi Corradini s.p.a. e all'impresa Subappaltatrice Tazzioli Aleardo s.r.l. n° 2 acconti nel modo seguente:

-Acconto 1° S.A.L. a tutto il 20/06/2025

Importo Ditta Appaltatrice	€	51.128,97
Importo Ditta Subappaltatrice	€	<u>50.768,54</u>
Importo netto totale liquidato	€	101.897,51
Importo I.V.A. al 22%	€	<u>22.417,45</u>
Importo totale in liquidazione 1° S.A.L.	€	124.314,96

-Acconto 2° S.A.L. a tutto il 15/12/2025

Importo Ditta Appaltatrice	€	23.975,01
Importo Ditta Subappaltatrice	€	<u>21.731,46</u>
Importo netto totale liquidato	€	45.706,47
Importo I.V.A. al 22%	€	<u>10.055,42</u>
Importo totale in liquidazione 2° S.A.L.	€	55.761,89

Per un totale liquidato di € 180.076,85, di cui € 147.603,98 per lavori ed oneri della sicurezza, ed € 32.472,87 per I.V.A. al 22%, cosicché rimane un credito totale a favore dell'Impresa esecutrice di € 904,91, di cui € 741,73 per lavori ed oneri di sicurezza, ed € 163,18 per IVA al 22%.

Dal prospetto di seguito riportato risultano gli importi complessivi spesi lavori per tutta la durata dell'appalto ed il residuo credito dell'Impresa.

Lavori netto eseguiti	€	148.345,71
Pagamenti in acconto		
- 1° S.A.L. al 20/06/2025	€	101.897,51
- 2° S.A.L. al 15/12/2025	€	45.706,47

Credito dell'Impresa Appaltatrice	€	741,73

GARANZIA FIDEJUSSORIA SULLA RATA DI SALDO: la garanzia fidejussoria di cui all'art. 117 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, non viene richiesta data la buona qualità esecutiva del lavoro svolto, dell'esiguo importo della rata a saldo;

COLLAUDAZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO: In base all'art. 48 del C.S.A., la collaudazione finale dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori ing. Massimo Grimaldi e confermata dal Responsabile del Procedimento con il seguente Certificato di Regolare Esecuzione:

B) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE-LIQUIDAZIONE A SALDO

Considerato l'intero svolgimento dei lavori riassunti nelle premesse, da cui risulta che:

- a) i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità delle previsioni della perizia originaria e degli ordini e disposizioni impartite di volta in volta dalla D.L. per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto;
- b) l'importo complessivo speso per lavori, IVA e oneri relativi alla sicurezza di cantiere, ammonta a € 180.981,76, quindi contenuto in quello impegnato di € 180.982,07 realizzando pertanto una economia di € 0,31;
- c) i lavori sono stati compiuti entro il termine fissato;
- d) i lavori sono stati contabilizzati in base ai prezzi di Capitolato;
- e) la pubblicazione degli "avvisi ad Opponendum", non si è resa necessaria;
- f) l'Impresa CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. assuntrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 04/02/2026 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta prot. INAIL_00674130356 con scadenza 04/06/2026, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.
- Analogamente l'Impresa TAZZIOLI ALEARDO S.R.L. subappaltatrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 20/11/2025 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta prot. INAIL_51763582 con scadenza 20/03/2026, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.
- g) in corso d'opera sono stati liquidati all'Impresa Appaltatrice CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. e all'impresa Subappaltatrice TAZZIOLI ALEARDO S.R.L. n° 2 acconti per un totale di € 180.076,85., di cui € 147.603,98 per lavori ed oneri della sicurezza, ed € 32.472,87 per I.V.A. al 22%, cosicché rimane un credito totale a favore dell'Impresa esecutrice di € 904,91, di cui € 741,73 per lavori ed oneri di sicurezza, ed € 163,18 per IVA al 22% da liquidare interamente all'impresa appaltatrice Calcestruzzi Corradini s.p.a.
- h) non risultano cessioni di credito;

CERTIFICA

che i lavori:

"LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI SULLE STRADE PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE DELL'AREA NORD. ANNO 2025".

sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa CALCESTRUZZI CORRADINI SPA con sede in Casalgrande (RE) via XXV Aprile C.F./P.IVA 00674130356 in esecuzione al contratto rep. N. 29342 del 21/03/2025, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 28/03/2025 al n. 8252 Serie 1T.


Di liquidare all'impresa Calcestruzzi Corradini s.p.a. con sede in Casalgrande (RE) via XXV Aprile C.F./P.IVA 00674130356 la somma di € 904,91 I.V.A. 22% compresa, a saldo dei lavori in oggetto.

SI AUTORIZZA

Lo svincolo della cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria n. 412416260 rilasciata dalla AXA Assicurazioni S.p.A. - agenzia di Reggio Emilia - in data 11/02/2025 per Euro 7.417,29, pari al 5% (cinque per cento) dell'importo del presente contratto, sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 7186 in data 03/03/2025.

Modena, li 10/02/2026

Il Direttore dei lavori
(ing. Massimo Grimaldi)



L'Impresa Appaltatrice
(Calcestruzzi Corradini s.p.a.)



Visto:
Il Responsabile Unico del Progetto
Il Dirigente del Servizio Viabilità
(Dott. Luca Rossi)