



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PROVINCIA DI MODENA

Area Tecnica

telefono 059 209 623 fax 059 343 706

via J. Barozzi, 340 - 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

PNRR M4C1I3.3 - ISTITUTI ITI E IPSIA CORNI DI MODENA LARGO MORO.

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE 3° STRALCIO

CUP G98B20000520001 - CIG 9718745217

Rideterminazione della revisione prezzi

RIFERIMENTO ELABORATO

A

QUADRO COMPARATIVO

PROT. N°

CL. 06-06-02

DEL

FASC. 969

SUB

DATA 29/07/2026

revisione


data

descrizione

redatto

controllato

approvato



RESPONSABILE DEL PROGETTO

DOTT. ING. ANNALISA VITA

(documento firmato digitalmente)

DIRETTORE DEI LAVORI

GEOM. SANDRA POPPI

(documento firmato digitalmente)

intervento



ubicazione

40	1	A16.010.005	Rivestimento con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5 x 5,5 x 25 cm, posti in opera su intonaco rustico, inclus ... stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia con spatola ed acido, la cernita dei listelli e i pezzi speciali	M2	81,72	193,59	15.820,17	112,08	193,59	21.697,57
550	1	A16.010.005	Rivestimento con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5 x 5,5 x 25 cm, posti in opera su intonaco rustico, inclus ... stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia con spatola ed acido, la cernita dei listelli e i pezzi speciali	M2	81,72	308,04	25.173,03	112,08	308,04	34.525,12
240	1	A20.001.005	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di isolante acrilico all'acqua	M2	2,12	490,00	1.038,80	2,12	490,00	1.038,80
880	1	A20.001.005	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di isolante acrilico all'acqua	M2	2,12	-96,25	-204,05	2,12	-96,25	-204,05
230	1	A20.001.015	Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione	M2	15,65	490,00	7.668,50	15,65	490,00	7.668,50
890	1	A20.001.015	Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione	M2	15,65	328,02	5.133,51	15,65	328,02	5.133,51
760	1	A20.016.020.a	bianco	M2	6,74	50,00	337,00	7,80	50,00	390,00
770	1	A20.016.020.b	colorato	M2	8,42	50,00	421,00	9,18	50,00	459,00
250	1	A20.016.065.b	Tinteggiatura, colorata	M2	12,94	490,00	6.340,60	14,98	490,00	7.340,20
790	1	A20.016.065.b	Tinteggiatura, colorata	M2	12,94	328,02	4.244,58	14,98	328,02	4.913,74
60	1	A21.010.015.a	Potatura esemplari di altezza da 6 a 12 m	CAD	127,32	50,00	6.366,00	152,42	50,00	7.621,00
610	1	A21.010.015.a	Potatura esemplari di altezza da 6 a 12 m	CAD	127,32	-48,00	-6.111,36	152,42	-48,00	-7.316,16
30	1	B01.013.005	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici	M2	15,68	734,60	11.518,53	16,38	734,60	12.032,75
540	1	B01.013.005	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici	M2	15,68	-684,60	-10.734,53	16,38	-684,60	-11.213,75
20	1	B01.016.095.a	Demolizione, senza recupero di materiale	M2	15,68	358,60	5.622,85	16,38	358,60	5.873,87
530	1	B01.016.095.a	Demolizione, senza recupero di materiale	M2	15,68	445,78	6.989,83	16,38	445,78	7.301,88
560	1	B01.028.005.b	manto bituminoso doppio strato	M2	5,48	132,00	723,36	5,75	132,00	759,00
100	1	B01.061.005	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demoliz ... o di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica	M3	49,31	133,01	6.558,72	59,09	133,01	7.859,56
640	1	B01.061.005	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demoliz ... o di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica	M3	49,31	-79,12	-3.901,41	59,09	-79,12	-4.675,20
90	1	B01.061.020	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m	M3	37,62	93,01	3.499,04	39,30	93,01	3.655,29
630	1	B01.061.020	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m	M3	37,62	-39,12	-1.471,69	39,30	-39,12	-1.537,42
80	1	B01.061.030.b	Tiro in alto e calo in basso, valutazione a volume	M3	34,84	30,22	1.052,86	36,35	30,22	1.098,50
620	1	B01.061.030.b	Tiro in alto e calo in basso, valutazione a volume	M3	34,84	20,44	712,13	36,35	20,44	742,99
10	1	B02.013.010	Ricostruzione di copriferro in elementi strutturali in calcestruzzo armato mediante malta premiscelata antiritiro: - pun ... ico a ritiro controllato o a base di legante espansivo; - nebulizzazione di acqua durante le prime 24 ore di indurimento	M2	36,94	175,60	6.486,66	88,69	175,60	15.573,96

4701,92	30,36	37,15%	32,15%	32,15%	5.086,38 €	4.069,11 €
7481,672	30,36	37,15%	32,15%	32,15%	8.093,44 €	6.474,75 €
0	0,00	0,00%	5,00%	0,00%	- €	- €
0	0,00	0,00%	5,00%	0,00%	- €	- €
0	0,00	0,00%	5,00%	0,00%	- €	- €
0	0,00	0,00%	5,00%	0,00%	- €	- €
42,4	1,06	15,73%	10,73%	10,73%	36,15 €	28,92 €
30,4	0,76	9,03%	4,03%	4,03%	16,95 €	13,56 €
799,68	2,04	15,77%	10,77%	10,77%	682,57 €	546,06 €
535,328	2,04	15,77%	10,77%	10,77%	456,93 €	365,55 €
1004	25,10	19,71%	14,71%	14,71%	936,70 €	749,36 €
-963,84	25,10	19,71%	14,71%	14,71%	- 899,23 €	- 719,39 €
411,376	0,70	4,46%	-0,54%	0,00%	- €	- €
-383,376	0,70	4,46%	-0,54%	0,00%	- €	- €
200,816	0,70	4,46%	-0,54%	0,00%	- €	- €
249,64	0,70	4,46%	-0,54%	0,00%	- €	- €
28,512	0,27	4,93%	-0,07%	0,00%	- €	- €
1040,672	9,78	19,83%	14,83%	14,83%	972,90 €	778,32 €
-619,032	9,78	19,83%	14,83%	14,83%	- 578,72 €	- 462,98 €
125	1,68	4,47%	-0,53%	0,00%	- €	- €
-52,584	1,68	4,47%	-0,53%	0,00%	- €	- €
36,512	1,51	4,33%	-0,67%	0,00%	- €	- €
24,688	1,51	4,33%	-0,67%	0,00%	- €	- €
7269,84	51,75	140,09%	135,09%	135,09%	8.762,97 €	7.010,37 €

520	1	B02.013.010	Ricostruzione di copriferro in elementi strutturali in calcestruzzo armato mediante malta premiscelata antiritiro: - pun ... ico a ritiro controllato o a base di legante espansivo; - nebulizzazione di acqua durante le prime 24 ore di indurimento	M2	36,94	357,10	13.191,27	88,69	357,10	31.671,20
280	1	F01.022.005.a	Box 240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi	CAD	201,62	2,00	403,24	209,90	2,00	419,80
290	1	F01.022.005.b	Box 240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a)	CAD	37,17	6,00	223,02	38,80	6,00	232,80
260	1	F01.022.045.a	Wc chimico, per i primi 30 giorni lavorativi	CAD	161,62	2,00	323,24	161,62	2,00	323,24
270	1	F01.022.045.b	wc chimico, per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi	CAD	111,11	6,00	666,66	111,11	6,00	666,66
350	1	F01.025.005.a	Recinzione, allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori	M	1,21	40,00	48,40	1,34	40,00	53,60
920	1	F01.025.005.a	Recinzione, allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori	M	1,21	72,00	87,12	1,34	72,00	96,48
360	1	F01.025.005.b	Recinzione, costo di utilizzo mensile	M	0,45	40,00	18,00	0,62	40,00	24,80
900	1	F01.025.005.b	Recinzione, costo di utilizzo mensile	M	0,45	72,00	32,40	0,62	72,00	44,64
500	1	F01.028.005.c	Cartelli, 500 x 330 mm	CAD	0,42	4,00	1,68	1,24	4,00	4,96
400	1	F01.031.010.b	altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti	CAD	0,58	25,00	14,50	2,73	25,00	68,25
410	1	F01.031.010.d	piazzamento e successiva rimozione di ogni cono, compresi eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia	CAD	1,88	25,00	47,00	0,82	25,00	20,50
420	1	F01.031.015.a	Segnali, per il primo mese lavorativo o frazione di esso	CAD	15,56	2,00	31,12	15,91	2,00	31,82
430	1	F01.031.015.b	Segnali, per ogni mese o frazione di esso successivo al primo	CAD	3,54	5,00	17,70	3,54	5,00	17,70
510	1	F01.031.120	Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli); costo di utilizzo per un ... con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm/triangolo lato 90 cm)	CAD	0,96	4,00	3,84	16,49	4,00	65,96
380	1	F01.043.010.a	per solai e solette piane o a profilo inclinato (scale) di spessore 40 ÷ 60 cm, con aste di altezza utile pari a 100 ÷ 120 cm; costo di utilizzo della barriera per un mese	M	1,40	30,35	42,49	1,52	30,35	46,13
390	1	F01.043.010.d	montaggio e smontaggio della barriera compreso ogni onere o magistero necessario alla realizzazione dell'opera a regola d'arte con l'esclusione delle attrezzature e/o impianti eventualmente necessari per raggiungere la quota di imposta della barriera	M	2,29	30,35	69,50	2,39	30,35	72,54
370	1	F01.064.005.e	per altezze da 5,4 m fino a 12 m	CAD	283,29	4,00	1.133,16	307,28	4,00	1.229,12
930	1	F01.064.005.e	per altezze da 5,4 m fino a 12 m	CAD	283,29	3,59	1.017,01	307,28	3,59	1.103,14
480	1	F01.064.005.f	Trabattello, per altezze da 5,4 m fino a 12 m, per ogni periodo ulteriore di 10 giorni lavorativi di utilizzo	CAD	29,46	2,00	58,92	29,46	2,00	58,92
130	1	M01.001.015	Qualificato edile	H	28,00	123,00	3.444,00	28,36	123,00	3.488,28
650	1	M01.001.015	Qualificato edile	H	28,00	-50,00	-1.400,00	28,36	-50,00	-1.418,00
140	1	M01.001.020	Comune edile	H	25,19	80,00	2.015,20	25,45	80,00	2.036,00
660	1	M01.001.020	Comune edile	H	25,19	-20,00	-503,80	25,45	-20,00	-509,00
150	1	M01.001.025	installatore 5 categoria	H	28,11	60,00	1.686,60	31,79	60,00	1.907,40
670	1	M01.001.025	installatore 5 categoria	H	28,11	-20,00	-562,20	31,79	-20,00	-635,80
190	1	NP3	Malta da muratura	M	9,58	381,00	3.649,98	9,62	381,00	3.665,22
710	1	NP3	Malta da muratura	M	9,58	-113,05	-1.083,02	9,62	-113,05	-1.087,54
200	1	NP4	Legante inorganico	L	3,81	17,93	68,31	3,84	17,93	68,85
720	1	NP4	Legante inorganico	L	3,81	5,25	20,00	3,84	5,25	20,16
220	1	NP5	Barre elicoidali	M	43,61	45,90	2.001,70	43,77	45,90	2.009,04
780	1	NP5	Barre elicoidali	M	43,61	16,95	739,19	43,77	16,95	741,90

14783,94	51,75	140,09%	135,09%	135,09%	17.820,36 €	14.256,29 €
13,248	8,28	4,11%	-0,89%	0,00%	- €	- €
7,824	1,63	4,39%	-0,61%	0,00%	- €	- €
0	0,00	0,00%	5,00%	0,00%	- €	- €
0	0,00	0,00%	5,00%	0,00%	- €	- €
4,16	0,13	10,74%	5,74%	5,74%	2,78 €	2,22 €
7,488	0,13	10,74%	5,74%	5,74%	5,00 €	4,00 €
5,44	0,17	37,78%	32,78%	32,78%	5,90 €	4,72 €
9,792	0,17	37,78%	32,78%	32,78%	10,62 €	8,50 €
2,624	0,82	195,24%	190,24%	190,24%	3,20 €	2,56 €
43	2,15	370,69%	365,69%	365,69%	53,03 €	42,42 €
-21,2	-1,06	-56,38%	-51,38%	-51,38%	- 24,15 €	- 19,32 €
0,56	0,35	2,25%	-2,75%	0,00%	- €	- €
0	0,00	0,00%	5,00%	0,00%	- €	- €
49,696	15,53	1617,71%	1612,71%	1612,71%	61,93 €	49,54 €
2,912	0,12	8,57%	3,57%	3,57%	1,52 €	1,21 €
2,432	0,10	4,37%	-0,63%	0,00%	- €	- €
76,768	23,99	8,47%	3,47%	3,47%	39,30 €	31,44 €
68,904	23,99	8,47%	3,47%	3,47%	35,27 €	28,22 €
0	0,00	0,00%	5,00%	0,00%	- €	- €
35,424	0,36	1,29%	-3,71%	0,00%	- €	- €
-14,4	0,36	1,29%	-3,71%	0,00%	- €	- €
16,64	0,26	1,03%	-3,97%	0,00%	- €	- €
-4,16	0,26	1,03%	-3,97%	0,00%	- €	- €
176,64	3,68	13,09%	8,09%	8,09%	136,47 €	109,18 €
-58,88	3,68	13,09%	8,09%	8,09%	- 45,49 €	- 36,39 €
12,192	0,04	0,42%	-4,58%	0,00%	- €	- €
-3,616	0,04	0,42%	-4,58%	0,00%	- €	- €
0,432	0,03	0,79%	-4,21%	0,00%	- €	- €
0,128	0,03	0,79%	-4,21%	0,00%	- €	- €
5,872	0,16	0,37%	-4,63%	0,00%	- €	- €
2,168	0,16	0,37%	-4,63%	0,00%	- €	- €

910	1	NP8	Posa nuovo rivestimento	M2	231,70	254,03	58.858,75	232,02	254,03	58.940,04
160	1	NP9	Lavaggio acqua calda	L	86,28	10,00	862,80	86,43	10,00	864,30
680	1	NP9	Lavaggio acqua calda	L	86,28	-6,48	-559,09	86,43	-6,48	-560,07
450	1	SIC.CV.04.003	per ciascun WC non incluso in altri baraccamenti e per ogni singolo intervento	CAD	9,00	39,00	351,00	9,00	39,00	351,00
460	1	SIC.CV.08.002	Fornitura dispenser manuale da tavolo volume 500ml integrato da cartello dedicato, da affiggere a parete o su supporto.	CAD	8,55	4,00	34,20	8,55	4,00	34,20
470	1	SIC.CV.14	Maschera facciale per uso medico monouso in tessuto non tessuto, quattro strati (tipo II o IIR), esterno filtrante, cent ... deformabile stringinaso per conformare perfettamente la mascherina al volto. Sistema di fissaggio a legacci o elastici.	CAD	0,16	270,00	43,20	0,16	270,00	43,20
							248.199,78			297.915,95
						lavori	215.478,58 €			264.871,73 €
						sicurezza	32.721,20 €			33.044,22 €
						totale	248.199,78 €			297.915,95 €
						ribasso	16,91%			
						lav scon	179.041,15 €			220.081,92 €
						sic	32.721,20 €			33.044,22 €
						tot	211.762,35 €			253.126,14 €
						tov iva	258.350,07 €			308.813,89 €
						revisione 80%				33.091,03
						rev 80% iva				40.371,06

65,032	0,32	0,14%	-4,86%	0,00%	- €	- €
1,2	0,15	0,17%	-4,83%	0,00%	- €	- €
-0,784	0,15	0,17%	-4,83%	0,00%	- €	- €
0	0,00	0,00%	5,00%	0,00%	- €	- €
0	0,00	0,00%	5,00%	0,00%	- €	- €
0	0,00	0,00%	5,00%	0,00%	- €	- €
						34.961,87
						34.819,57 €
						142,30 €
						34.961,87 €
						28.931,58 €
						142,30 €
						29.073,88 €
						35.470,13 €

40.371,04

-0,02