



Provincia di Modena

Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche

Dirigente ROSSI LUCA

Determinazione n° 11 del 24/01/2019

OGGETTO:

S.P. 9 IMPERIALE. LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA DISSESTO AL KM 8+250 IN COMUNE DI FINALE EMILIA. PROROGA TERMINI CONTRATTUALI.

Con Determinazione dirigenziale del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche n° 156 del 22/06/2018 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, per l'importo complessivo di Euro 178.000,00, di cui Euro 141.559,74 a base d'appalto comprensivi di Euro 4.072,60 per oneri di sicurezza, e con lo stesso atto, si individuava quale modalità di scelta del contraente per i lavori in oggetto la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del Dlgs 50/2016 con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del medesimo decreto legislativo con gara informale previa consultazione di almeno dieci operatori economici selezionati previo sorteggio dall'elenco degli operatori economici della Provincia di Modena, elenco istituito con determinazione del Direttore dell'area Lavori pubblici n.23 del 27/01/2017.

Con Determinazione n° 294 del 20/11/2018, venivano affidati i predetti lavori all'impresa BONFATTI SCAVI E DEMOLIZIONI SRL con sede in Castelnuovo Rangone (MO) Via Antica quercia n.6/A C.F. E P.IVA 03093790362, per un importo di importo di Euro 112.601,97 oltre Euro 4.072,60 per oneri di sicurezza, Euro 25.668,41 per IVA al 22% per l'importo complessivo di Euro 142.342,98 avendo offerto un ribasso percentuale sull'importo a base di gara del 18,10% sull'importo a base d'asta.

L'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto, stabilisce che la durata dei lavori è fissata in 60 giorni, naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

I lavori hanno avuto inizio sotto le riserve di legge in data 29/11/2018 e secondo quanto stabilito il termine ultimo per l'esecuzione degli stessi è il giorno 27/01/2019.

Con nota del 18/01/2019, acquisita agli atti con prot. n. 1936 del 18/01/2019, la ditta aggiudicataria dei lavori, BONFATTI SCAVI E DEMOLIZIONI SRL, ha chiesto una proroga sull'ultimazione dei lavori di quattro settimane, per un ritardo sull'esecuzione delle lavorazioni dovute a diversi fattori che di seguito si elencano:

- impraticabilità del cantiere per alcuni giorni a seguito di precipitazione nevosa;
- in tre occasioni fermo macchine per atti vandalici e furto di gasolio che hanno richiesto l'assistenza meccanica per il ripristino del mezzo e conseguente perdita di parte della giornata lavorativa;
- ritardo nell'esecuzione delle lavorazioni previste per il clima rigido con temperature al di sotto dello zero che hanno pregiudicato l'infissione dei pali;
- ritardo nell'esecuzione degli scavi di sbancamento per la presenza di fitta nebbia che comprometteva il regolare utilizzo dell'attrezzatura laser per la creazione dei piani di lavoro.

L'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto, al comma 2, recita: "L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono

concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine del cronoprogramma anzidetto e, in ogni caso, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016”.

Sentito il parere favorevole del Direttore dei Lavori dott. Antonio Gatti e ritenute giustificate le motivazioni addotte nella richiesta formulata dalla ditta aggiudicataria, si reputa opportuno avvallare parzialmente l'istanza, concedendo una proroga di giorni 15 (quindici), ritenendola sufficiente per l'ultimazione delle lavorazioni residue.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Luca Rossi, Dirigente del Servizio Lavori Speciale e Manutenzione Opere Pubbliche della Provincia di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici ing. Alessandro Manni.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.lg. 196/2003 ed in attuazione del Regolamento UE 679/2016 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente www.provincia.modena.it.

Per quanto precede,

Il Dirigente ROSSI LUCA determina

1. di accogliere parzialmente l'istanza presentata dalla ditta BONFATTI SCAVI E DEMOLIZIONI SRL, intesa ad ottenere una proroga di quattro settimane sull'ultimazione dei lavori per la messa in sicurezza del corpo stradale coinvolto da dissesto al km 8+250 della strada provinciale n. 9 “Imperiale” in Comune di Finale Emilia, poiché meritevole di accoglimento secondo il dettato dell'art. 15, comma 3, del Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al contratto;
2. di concedere, sentito il parere favorevole del Direttore dei Lavori dott. Antonio Gatti, alla ditta aggiudicatrice dei lavori in parola, BONFATTI SCAVI E DEMOLIZIONI SRL con sede in Castelnovo Rangone (MO) Via Antica quercia n. 6/A C.F. E P.IVA 03093790362, una proroga sull'ultimazione degli stessi di gg. 15 (quindici);
3. di dare atto che, in virtù della proroga concessa con la presente determinazione di gg. 15, il nuovo termine per ultimare i lavori è stabilito nel giorno 11/02/2019;
4. di inviare copia della presente determinazione alla ditta esecutrice BONFATTI SCAVI E DEMOLIZIONI SRL con sede in Castelnovo Rangone (MO) Via Antica quercia n.6/A C.F. E P.IVA 03093790362;
5. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

Il Dirigente ROSSI LUCA

Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente

Modena, li

Protocollo n. del