



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Provincia di Modena

Area Tecnica
Amministrativo Lavori Pubblici

Telefono 059 209943/944 Fax 059 343 706
Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 MODENA - C.F. e P.I. 01375710363
Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadi Modena@cert.provincia.modena.it

class.06-06-02 – fasc. 823

**PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -
NEXTGENERATION EU" - POLO SCOLASTICO CORNI E SELMI DI MODENA.
REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO.**

**SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER RISTRUTTURAZIONE E RICOLLOCAMENTO
PREFABBRICATI
CIG: Z8A2D4DF60 - CUP: G92G19000110003**

**CERTIFICATO DI CONFORMITA' E DI REGOLARE ESECUZIONE
(ART. 102 D.lgs. n.50/2016)**

OGGETTO DEL SERVIZIO

Servizio di supporto tecnico ed amministrativo al RUP con riferimento ad interventi di ristrutturazione impiantistica ed antincendio di istituti scolastici.

CIG Z8A2D4DF60

CPV 79933000-3- Servizi di sostegno alla progettazione

Disciplinare del servizio: determina n. 1023 del 03/08/2020

Tipo di procedura: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) sulla piattaforma SatER IntecentER della Regione Emilia Romagna previa consultazione di tre operatori economici.

Determinazioni dirigenziale affidamento: determina n. 1023 del 03/08/2020

Contratto: Contratto per corrispondenza trasmesso in data 14/01/2026, accettato e ricevuto con prot. n. 1522 del 19/01/2026

Operatore economico: Studio Tecnico Ing. Daniele Bergonzini con studio in sede in Vignola (MO) Viale Trento Trieste n° 5 - cap 41058 - C.F. BRGDNL61S10L885R - P.IVA IT02298620366

Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione: Ing. Alessandro Manni, fino alla data del 30/04/2021, poi sostituito dall'Ing. Annalisa Vita

Durata del contratto: 12 mesi

Importo totale dell'appalto: € 22.000,00 al netto di contributi previdenziali e IVA, se dovuta (importo riferito a più procedimenti da affidare allo stesso operatore economico, tra i quali la ristrutturazione e ricollocamento prefabbricati del polo scolastico "Corni-Selmi" di Modena).

Importo contrattuale: € 21.681,66 oltre a € 867,27 per CNPAIA (4%) ed € 4.960,76 per I.V.A al 22% per un totale complessivo di € 27.509,69 (importo riferito a più procedimenti affidato allo stesso operatore economico).

La quota relativa alla ristrutturazione e ricollocamento prefabbricati del polo scolastico "Corni-Selmi" di Modena è di €7.509,69 onnicomprensivo.

Cauzione definitiva: esonero compensato da ulteriore sconto sul compenso dello 0,25%

Garanzia di esecuzione: non richiesta

Polizza RCT: IPR 1124 n. A120C418274-LB rilasciata da Lloyd's Insurance Company

Prestazioni e servizi: espletamento di tutte le attività di supporto tecnico e amministrativo all'attività del RUP ed al personale tecnico per la progettazione e la direzione lavori di opere termo idrauliche ed antincendio, riferita ai procedimenti in campo edilizio in carico al Direttore dell'Area LL.PP. della



Provincia di Modena. L'incarico è riferito a più procedimenti tra i quali la ristrutturazione e ricollocamento prefabbricati del polo scolastico "Corni-Selmi" di Modena. Sono ricomprese le attività di:

- Supporto al coordinamento e verifica degli elaborati progettuali, computi metrici, elenchi prezzi, capitolati tecnici ed amministrativi, piani di sicurezza;
- Supporto alle attività di Direzione Lavori effettuate dall'Area LL.PP.;
- Supporto alle attività di contabilizzazione e liquidazione dei Lavori;
- Supporto all'espletamento di pratiche amministrative;
- Rapporti con enti terzi interessati alle opere in istruttoria;
- attività di prevenzione incendi riguardanti la redazione di attestazioni di rinnovo periodico per le attività soggette al controllo di prevenzione incendi con certificato in fase di scadenza o scaduto.

Altre prestazioni: non previste

Condizioni di esecuzione: non previste

Modifiche contrattuali: non previste

Importo corrisposto: €7.509,69 comprensivo di contributi previdenziali e IVA

Si dichiara che:

- 1) l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative è stato regolarmente realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.
- 2) l'appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto;
- 3) il servizio indicato in oggetto, eseguito dall'affidatario in base al contratto innanzi specificato è stato regolarmente eseguito;
- 4) pagamenti: mandato di liquidazione n. 2022/1544;
- 5) si rileva un'economia di €0,00

Si attesta la regolare esecuzione del servizio.

La presente certificazione ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell'Unione Europea nonché per diffondere nell'opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicata sul sito web della Provincia di Modena.

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO e D.E.C.

Ing. Annalisa Vita