



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Edilizia  
Edilizia

### Determinazione numero 55 del 15/01/2026

**OGGETTO: PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA  
NEXTGENERATIONEU" BAROZZI - MIGLIORAMENTO SISMICO III° STRALCIO E  
RISTRUTTURAZIONE AULA MAGNA CIG: 9555523B06 - CUP: G99F18000500001 -  
ACCOGLIMENTO RICHIESTA PROROGA E MODIFICA TEMPO CONTRATTUALE..  
CUP G99F18000500001**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 2328 del 29/12/2023 la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita ha approvato il progetto esecutivo "ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE "J. BAROZZI" SITO IN VIALE MONTE KOSICA 136 A MODENA – TERZO STRALCIO" dell'importo complessivo di € 3.768.085,55 di cui € 2.379.771,57 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 313.176,13 per oneri della sicurezza non ribassabili ed € 1.075.137,85 per somme a disposizione assunto agli atti dell'Ente con prot. n. 41737 del 02/12/2022.

Con determinazione N. 438 DEL 20/03/2023 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETA' COOPERATIVA (Esecutrice BASCHIERI S.R.L), con sede in Via Malavolti 33 Modena - C.F. e P.IVA 00916510365, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 12,50%, corrispondente ad € 297.471,45 per un valore dell'offerta di € 2.082.300,12 oltre € 313.176,13 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 2.395.476,25) ed € 239.547,63 per IVA e, quindi, per l'importo complessivo di € 2.635.023,88;

L'intervento è finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU (Decreto Ministeriale 62 del 10/03/2021 e Decreto MIUR 175 del 10/03/2020), PNRR M. 4- C. 1 - Inv. 3.3 e l'intervento rispetta il regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020. L'intervento rispetta il regolamento UE n. 2020/852 del 18/06/2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente “DNSH, Do no significant Harm” e, in particolare, l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01.

In data 12/06/2023 è stato firmato il verbale di consegna dei lavori e definiva la durata degli stessi in 720 giorni naturali e consecutivi, prevedendo la conclusione del cantiere in data 01/06/2025.

È stato stipulato il contratto di appalto rep n. 29172 del 29/05/2023.

Durante l'esecuzione dei lavori sono state disposte sospensioni e riprese lavori come da verbali agli atti e ad oggi, il termine ultimo per completare le opere è fissato per il giorno 18/08/2025, come meglio dettagliato nella relazione illustrativa della perizia oggetto del presente atto.

Con Determinazione n. 1601 del 25/07/2025 è stata approvata la modifica contrattuale che ha previsto, oltra ad una modifica dell'importo contrattuale l'assegnazione di ulteriori 150 giorni, rideterminando pertanto la fine lavori per il giorno 15/01/2026.

Vista la comunicazione inviata da parte dell'impresa affidataria dei lavori in data 13/01/2026, prot. 827, con la quale si richiedeva una proroga fino al 31/03/2026, a causa dei ritardi di consegna di forniture edili ed impiantistiche, quali porte rei, UTA, quadri elettrici, finiture in carpenteria metallica il cui effettivo arrivo è previsto per la fine di febbraio 2026;

Pertanto, alla luce di quanto sopra illustrato, si ritiene di accogliere parzialmente la richiesta di proroga dell'impresa e di assegnare ulteriori 60 giorni, rispetto alla data del 15/01/2026.

Si dà atto, pertanto, che il termine ultimo contrattuale viene fissato al giorno 16/03/2026.

Si dà infine atto che è stato acquisito agli atti con prot. n. 946 del 14/01/2026 il nulla osta della dott. Luca Gozzoli Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Il responsabile unico del procedimento è l'Ing. Annalisa Vita Direttore dell'Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@levida.it](mailto:dpo-team@levida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

#### D E T E R M I N A

- 1) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto, di accogliere la richiesta di proroga di 60 giorni avanzata dall'appaltatore per i lavori in oggetto, per le motivazioni sopra esposte e di stabilire il nuovo termine di scadenza contrattuale al giorno 16/03/2026;
- 2) di dare atto che è stato ottenuto ed acquisito agli atti con prot. n.946 del 14/01/2026 il nulla osta della dott. Luca Gozzoli Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;

- 3) di notificare all'appaltatore ditta CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETA' COOPERATIVA (Esecutrice BASCHIERI S.R.L), con sede in Via Malavolti 33 Modena - C.F. e P.IVA 00916510365 il presente provvedimento, ogni altra azione riservata;
- 4) di dare atto che il codice CIG è 9555523B06, mentre il CUP è G99F18000500001;
- 5) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F846.1 (rif. Arch. n. 370);
- 6) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e patrimonio dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza;
- 7) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Dirigente  
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)