



## Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici  
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche  
Lavori speciali strade 2

### Determinazione numero 281 del 06/12/2019

**OGGETTO: SP10 "DI FINALE EMILIA" - KM. 2+500. LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DEI GIUNTI DI DILATAZIONE DEL PONTE SUL CANALE CONSORZIALE RENO PALATA. PROROGA DEL TEMPO CONTRATTUALE..**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n.104 in data 02/05/2019 si procedeva ad approvare il progetto esecutivo ed indicare la modalità di affidamento diretto, oltre a prenotare la spesa di € 33.000,00 e finanziata con fondi propri al cap. 2707 del peg 2019.

Con Determinazione n.222 in data 20-08-2019 si procedeva ad:

- approvare il quadro economico di assestamento dell'importo complessivo invariato pari ad € 33.000,00, di cui € 25.410,97 di lavori ed € 7.589,03 per somme a disposizione;
- affidare i lavori, ai sensi dell'art.36 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, all'Impresa STRADEDIL S.r.l., con sede in Via Sassorosso, n°38 – 41046 Boccassuolo di Palagano (MO) – P. IVA e C. Fisc. 01693720367, per un importo netto offerto di € 24.359,19 oltre a € 1.051,78 per oneri di sicurezza, per un importo lavori di € 25.410,97 oltre all'IVA del 22% pari a € 5.590,41 che determina un importo complessivo di € 31.001,38;
- impegnare pertanto la spesa complessiva per lavori di € 31.001,38 alla prenot. 1129/19 del cap. 2707 del peg 2019.

L'art.14 del Capitolato Speciale d'Appalto, stabilisce che la durata dei lavori è fissata in 45 giorni, naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

I lavori hanno avuto inizio sotto le riserve di legge in data 28/10/2019, pertanto il termine ultimo per l'esecuzione degli stessi era stabilito nel giorno 11/12/2019.

Con lettera inoltrata in data 02/12/2019 e acquisita agli atti con prot. n. 38485 del 03/12/2019, l'impresa ha chiesto una proroga sull'ultimazione dei lavori di gg. 10, per un ritardo nelle lavorazioni dovuto alle eccezionali condizioni di maltempo che in questi giorni hanno colpito la pianura padana .

L'art.15 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto, al comma 3, recita: "L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto."

Sentito il parere favorevole della Direzione dei Lavori e ritenute giustificate le motivazioni addotte nella richiesta formulata dalla ditta aggiudicataria, si reputa opportuno avvallare l'istanza, concedendo una proroga di giorni 10, ovvero posticipando il termine per la fine dei lavori a sabato 21 dicembre 2019.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area LL.PP.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it).

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica [responsabileprotezionedati@provincia.modena.it](mailto:responsabileprotezionedati@provincia.modena.it) o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

#### D E T E R M I N A

- 1) di accogliere l'istanza presentata dalla ditta STRADEDIL S.r.l., intesa ad ottenere una proroga di gg. 10 sull'ultimazione dei lavori in oggetto, poiché meritevole di accoglimento secondo il disposto dell'art. 15, comma 3, del Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al contratto;
- 2) di concedere alla ditta aggiudicatrice dei lavori in parola, STRADEDIL S.r.l., con sede in Via Sassorosso, n°38 – 41046 Boccassuolo di Palagano (MO) – P. IVA e C. Fisc. 01693720367, una proroga sull'ultimazione degli stessi di gg. 10;
- 3) di dare atto che il nuovo termine per ultimare i lavori è stabilito nel giorno 21 dicembre 2019;
- 4) di inviare copia della presente determinazione alla ditta esecutrice : STRADEDIL S.r.l., con sede in Via Sassorosso, n°38 – 41046 Boccassuolo di Palagano (MO) – P. IVA e C. Fisc. 01693720367;
- 5) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)