



Provincia di Modena

Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche

Dirigente ROSSI LUCA

Determinazione n° 255 del 25/09/2019

OGGETTO:

LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD EST - ANNO 2019. (CIG 7876396F95 - CUP G47H18001140006). PROROGA TERMINI CONTRATTUALI.

Con Determinazione n° 124 del 09/07/2019, venivano affidati i predetti lavori all'impresa INTERVENTI SUL TERRITORIO E AMBIENTE - INTEA srl – (codice fiscale 01774340846 partita I.V.A. 01774340846), che ha offerto di eseguirli con un ribasso percentuale del **19,76%** corrispondente a € **190.032,91** e quindi, per un importo di € **771.672,09** oltre € **18.000,00** per oneri di sicurezza (importo contrattuale € **789.672,09**) oltre ad € **173.727,86** per IVA al 22 % e, quindi, per l'importo complessivo di € **963.399,95**.

L'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto, stabilisce che la durata dei lavori è fissata in 60 giorni, naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

I lavori hanno avuto inizio sotto le riserve di legge in data 29/07/2019 e secondo quanto stabilito il termine ultimo per l'esecuzione degli stessi è il giorno 27/09/2019.

Con note del 30/07/2019 e del 20/09/2019, acquisite agli atti rispettivamente con prot. n. 25162 del 30/07/2019 e prot. n. 30477 del 23/09/2019, la ditta aggiudicataria dei lavori, INTERVENTI SUL TERRITORIO E AMBIENTE - INTEA srl, ha chiesto una proroga sull'ultimazione dei lavori pari a giorni VENTI, per un ritardo sull'esecuzione delle lavorazioni dovute alla chiusura degli stabilimenti di produzione del conglomerato bituminoso causate dalle ferie del personale addetto alla manutenzione ed ai rifornimenti delle materie prime tra le quali bitumi e cave;

L'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto, al comma 2, recita: "L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine del cronoprogramma anzidetto e, in ogni caso, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016".

Sentito il parere favorevole del Direttore dei Lavori geom. Mauro Bursi e ritenute giustificate le motivazioni addotte nella richiesta formulata dalla ditta aggiudicataria, si reputa opportuno avallare parzialmente l'istanza, concedendo una proroga di giorni 18 (diciotto) naturali e consecutivi, ritenendola sufficiente per l'ultimazione delle lavorazioni residue.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Luca Rossi, Dirigente del Servizio Lavori Speciale e Manutenzione Opere Pubbliche della Provincia di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici ing. Alessandro Manni.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.lg. 196/2003 ed in attuazione del Regolamento UE 679/2016 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente www.provincia.modena.it.

Per quanto precede,

Il Dirigente ROSSI LUCA determina

1. di accogliere parzialmente l'istanza presentata dalla ditta INTERVENTI SUL TERRITORIO E AMBIENTE - INTEA srl intesa ad ottenere una proroga sull'ultimazione dei lavori, poiché meritevole di accoglimento secondo il dettato dell'art.15, comma 3, del Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al contratto;
2. di approvare il Verbale di Proroga dei LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD EST - ANNO 2019, sottoscritto in data 25/09/2019 dal geom. Mauro Bursi Direttore dei Lavori, e dal geom. Antonio Cinquemani Legale Rappresentante della ditta INTERVENTI SUL TERRITORIO E AMBIENTE - INTEA srl, assunto agli atti con prot. n. 30741/11/15-03 Fasc. 780.4 del 25/09/2019;
3. di concedere pertanto alla ditta aggiudicatrice dei lavori in parola, INTERVENTI SUL TERRITORIO E AMBIENTE - INTEA srl, una proroga sull'ultimazione degli stessi di gg. 18 (diciotto);
4. di dare atto che, in virtù della proroga concessa con la presente determinazione di gg.18, il nuovo termine per ultimare i lavori è stabilito nel giorno 15/10/2019;
5. di inviare copia della presente determinazione alla ditta esecutrice INTERVENTI SUL TERRITORIO E AMBIENTE - INTEA srl;
6. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

Il Dirigente ROSSI LUCA

Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente

Modena, lì

Protocollo n. _____ del _____