Provincia di Modena

Area Tecnica
Telefono 059 209654/902 Fax 059 343 706
Viale Jacopo Barozzi 340 , 41124 MODENA - C.F. e P.I. 01375710363
Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Percorsi Natura della Provincia di Modena

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DI PASSERELLE CICLO-PEDONALI POSTE ALL'INTERNO DEI COMUNI DI MODENA, SASSUOLO E VIGNOLA

CUP G97H21027430001

RELAZIONE SULLO STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO:	Approvato con determina n. 2023 del 23/11/2022
PROGETTISTA ARCHITETTONICO E STRUTTURALE, CSP:	Ing. Lorenzo Leoni c/o INTeGRA Professionisti Associati Via Alberto Brasili n.91- 41122 Modena
DIRETTORE LAVORI: COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE:	Ing. Lorenzo Leoni c/o INTeGRA Professionisti Associati Via Alberto Brasili n.91- 41122 Modena
IMPRESA:	Società Cooperativa B.A.T.E.A. Via G. Pastore, 27, 41033 Concordia Sulla Secchia MO Cod. Fisc. e P.IVA 00154960363

Modena, 29/12/2022

L'impresa	Il Direttore dei Lavori	Il Responsabile del Procedimento
B.A.T.E.A. Soc. Coop.	*Leoni Ing. Lorenzo*	*Gaudio Ing. Daniele*

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI MODENA
DOTT. LORENZO LEONI
INGEGNERE
Sezione A
N. 1493

Protocollo n. 44950 del 30/12/2022 08:36:47

Sommario

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE....3
Progetto principale: 3
Approvazione e finanziamento del progetto principale:....4
Assuntore dei lavori:....4
Contratto principale:....4
Perizia di variante e suppletiva: 4
Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza: 4
Consegna dei lavori:....4
Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:....4
Sospensione e ripresa dei lavori: 4
Proroghe: 4
Scadenza definitiva del tempo utile: 4
Ultimazione dei lavori: 5
Danni di forza maggiore:....5
Verbali di nuovi prezzi:....5
Modifiche alle quantità:....5
Lavori in economia:....6
Anticipazione in denaro:....6
Andamento dei lavori:....6
Variazioni apportate: 6
Stato finale:....6
Assicurazione degli operai:....7
Infortuni in corso di lavoro: 7
Assicurazioni Sociali e Previdenziali:....7
Avvisi ai creditori:....7
Cessioni di credito da parte dell'Impresa:....7
Riserve dell'Impresa: 7
Tempo stabilito per il collaudo: 8
Risultati della visita di collaudo:....8
Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti: 9
Penale per il ritardo:....9
Opposizioni e reclami: 9
Osservanza delle prescrizioni: 9
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE....10

Protocollo n. 44950 del 30/12/2022 08:36:47

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 28 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109)

PREMESSE

Progetto principale:

Il progetto redatto in data [05/08/2022] dal [Progettista architettonico e strutturale Ing. Lorenzo Leoni dello studio tecnico INTeGRA Professionisti Associati] approvato dal [Dirigente del Servizio Programmazione Urbanistica, Scolastica e Trasporti, Ing. Daniele Gaudio] in data [23/11/2022] con [determinazione n. 2023] per l'importo complessivo di € [150.000] così ripartito:

Capo A – Importo lavori approvato		
Passerella "Casale Montecatini"		
Importo lavori a corpo soggetto a ribasso d'asta	€	13.908,96
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	3.141,47
Passerella sul "Rio da Ponte"		
Importo lavori a corpo soggetto a ribasso d'asta	€	26.501,01
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	3.141,40
Passerella sul "Canale di Marano"		
Importo lavori a corpo soggetto a ribasso d'asta	€	38.497,95
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	3.935,17
Passerella "Gherbella"		
Importo lavori a corpo soggetto a ribasso d'asta	€	8.827,66
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	2.338,40
Totale Importo lavori a corpo soggetto a ribasso d'asta	€	87.735,58
Totale Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	12.556,44
Ribasso d'asta		-438,68
Totale Lavori	**€**	**99.853,34**
Capo B – Somme a disposizione		
IVA sui lavori 22%	€	21.967,74
Art. 113 D. Lgs. 50/2016 - D. Lgs. 56/2017 (con collaudo statico) - 2%	€	2.005,84
Progettazione Esecutiva, DL, CSE/CSP (compreso iva e cassa) Affidamento ad Integra Professionisti Associati	€	24.764,32
Spese di gara e pubblicità - ANAC CIG: 943152222C	€	30,000
Spese di gara e pubblicità - ANAC CIG: 94987318C9	€	30,000
Deposito sismico – Comune di Modena – Passerella "Casale Montecatini"	€	150,000
Deposito sismico – Unione Comuni Distretto Ceramico – Passerella sul "Rio da Ponte"	€	150,000
Deposito sismico – Unione Terre di Castelli – Passerella sul "Canale di Marano"		150,000
Autorizzazione paesaggistica semplificata - Comune di Sassuolo - Passerella sul "Rio da Ponte"		51,000
Imprevisti (compresa l'iva e il ribasso d'asta)	€	847,76
Totale somme a disposizione	**€**	**50.146,66**
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)	**€**	**150.000,00**

Protocollo n. 44950 del 30/12/2022 08:36:47

Approvazione e finanziamento del progetto principale:

Il/La [Dirigente del Servizio Programmazione Urbanistica, Scolastica e Trasporti, Ing. Daniele Gaudio], con provvedimento [determinazione n. 2023] in data [23/11/2022] ha provveduto all'approvazione del progetto per l'importo di € [150.000] precisando che detto importo è interamente coperto dai fondi di cui al DM 225/21 codice intervento 00927.V1.MO.

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del [affidamento diretto] in data [23/11/2022] rimase aggiudicataria l'Impresa [Società Cooperativa B.A.T.E.A.] con sede in [Via G. Pastore, 27, 41033 Concordia Sulla Secchia MO] per l'importo complessivo di € [99.853,34] a seguito del ribasso del [0,5] % sull'importo per i lavori pari ad € [87.735,58] oltre a € [12.556,44] per la sicurezza, per complessivi a base d'asta € [100.292,02].

Contratto principale:

Il contratto principale venne stipulato in data [19/12/2022] con il n. [Prot. Gen. 2022/43468] di repertorio presso [Modena] e venne registrato in data [19/12/2022] a [Modena] con n. [Prot. Gen. 2022/43468] per l'importo complessivo di € [99.853,34].

Perizia di variante e suppletiva:

Oltre al progetto principale non è stata redatta alcuna perizia di variante e suppletiva.

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza:

Le funzioni Responsabile del procedimento sono state svolte da [Gaudio Ing. Daniele]
I lavori vennero diretti per tutta la loro durata da [Leoni Ing. Lorenzo]
Il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione è stato [Leoni Ing. Lorenzo].

Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati il giorno [29/11/2022] come da verbale in pari data prot. 430/6.8.2 firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti nel verbale di consegna dei lavori giorni [33] naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori del [29/11/2022]. Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il [31/12/2022].

Sospensione e ripresa dei lavori:

Non sono state necessarie sospensioni e riprese dei lavori.

Proroghe:

Non sono state necessarie proroghe ai lavori.

Scadenza definitiva del tempo utile:

La scadenza utile per l'ultimazione dei lavori è rimasta dunque invariata, stabilita per il giorno [31/12/2022]

Protocollo n. 44950 del 30/12/2022 08:36:47

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, con certificato in data [28/12/2022], dichiara ultimati i lavori medesimi in data [28/12/2022] e pertanto in tempo utile.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

Verbali di nuovi prezzi:

Durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenute variazioni di prezzi.

Modifiche alle quantità:

Durante l'esecuzione dei lavori si sono rese necessarie le seguenti modifiche rispetto alle quantità originarie:

Codice	Descrizione	Unità di misura	Prezzo unitario	Quantità originarie	Nuove quantità
SIC.CV.02.001	Riunione periodica di coordinamento, almeno quindicinale, del CSE con il Datore di lavoro dell'Impresa Affidataria e/o suo delegato, con le rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria, con il RSPP aziendale (responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale) e con gli RLS/RLST aziendali (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali) per l'acquisizione dell'avvenuto adempimento da parte delle Imprese (Affidataria, subappaltatrici, subfornitori, etc.) delle prescrizioni del Protocollo e dei dettati normativi vigenti in materia di contenimento della diffusione della COVID19 per le riunioni periodiche mensili (riunioni con cadenza almeno quindicinale)	mese	€ 192,360	4	8
A23.001.005.d	Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: per strutture semplici: in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC3	kg	€ 4,557	2.716,059	2.834,148
NP50	Oneri per prova di carico delle strutture, che preveda il caricamento dei ponticelli con carico crescente costituito da mezzi meccanici e/o gravi adeguati, compresa l'assistenza al posizionamento e montaggio di flessimetri per la misurazione delle deformazioni sotto carico, l'assistenza alla Direzione Lavori e/o al Collaudatore per tutte le attività di controllo, lo sgombero finale a prova eseguita.	A corpo	€ 725,514	2	0

Protocollo n. 44950 del 30/12/2022 08:36:47

Lavori in economia:

In corso di esecuzione dei lavori non si sono rese necessarie prestazioni di mano d'opera e di materiali da parte dell'Impresa, al di fuori di quelle formanti oggetto dell'appalto.

Anticipazione in denaro:

Non sono occorse anticipazioni in denaro.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

Variazioni apportate:

Non ci sono state variazioni significative. Quelle minori, entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei lavori, riguardano [*la zincatura e verniciatura con smalto sintetico satinato del corrimano dei ponti metallici (passerella su Canale Marano, su Rio da Ponte e Casale Montecatini) e la mancata realizzazione – stante la modestia delle strutture in esame - delle prove di carico sui due ponticelli in acciaio di Canale Marano e Rio da Ponte, rispetto alle quali si rimanda alla discrezionalità del collaudatore]*

Stato finale:

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data [28/12/2022] e riporta le seguenti annotazioni:

Capo A – Importo lavori a consuntivo		
Passerella "Casale Montecatini"		
Importo lavori a corpo soggetto a ribasso d'asta	€	13.612,96
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	3.333,83
Passerella sul "Rio da Ponte"		
Importo lavori a corpo soggetto a ribasso d'asta	€	25.578,20
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	3.333,76
Passerella sul "Canale di Marano"		
Importo lavori a corpo soggetto a ribasso d'asta	€	37.980,01
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	4.127,53
Passerella "Gherbella"		
Importo lavori a corpo soggetto a ribasso d'asta	€	8.783,59
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	2.530,76
Totale Importo lavori a corpo soggetto a ribasso d'asta	€	85.954,76
Totale Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	13.325,88
Totale Lavori	**€**	**99.280,64**
Capo B – Somme a disposizione		
IVA sui lavori 22%	€	21.841,74
Art. 113 D. Lgs. 50/2016 - D. Lgs. 56/2017 (con collaudo statico) - 2%	€	2.005,84

Protocollo n. 44950 del 30/12/2022 08:36:47

Progettazione Esecutiva, DL, CSE/CSP (compreso iva e cassa) Affidamento ad Integra Professionisti Associati	€	24.764,32
Spese di gara e pubblicità - ANAC CIG: 943152222C	€	30,000
Spese di gara e pubblicità - ANAC CIG: 94987318C9	€	30,000
Deposito sismico – Comune di Modena – Passerella "Casale Montecatini"	€	150,000
Deposito sismico – Unione Comuni Distretto Ceramico – Passerella sul "Rio da Ponte"	€	150,000
Deposito sismico – Unione Terre di Castelli – Passerella sul "Canale di Marano"		150,000
Autorizzazione paesaggistica semplificata - Comune di Sassuolo - Passerella sul "Rio da Ponte"		51,000
Imprevisti (compresa l'iva e il ribasso d'asta)	€	847,76
Economia	€	698,70
Totale somme a disposizione	**€**	**50.719,36**
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)	**€**	**150.000,00**

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo netto autorizzato per lavori € [99.853,34]
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale € [99.280,64]

con una minore spesa di € [572,70]

Assicurazione degli operai:

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di [Modena] mediante polizza assicurativa n. [93165317] con decorrenza dal [01/01/2019] a carattere continuativo.

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali:

L'impresa risulta in posizione di regolarità contributiva, come attestato da DURC richiesto dall' [Ente appaltante Provincia di Modena], Prot [INAIL 34959418] del [10/10/2022] valido fino al [07/02/2023].

Avvisi ai creditori:

Durante il prescritto periodo di pubblicazione dell'avviso ai creditori non risulta che vi siano stati opposizioni da parte di alcuno.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

Protocollo n. 44950 del 30/12/2022 08:36:47

Tempo stabilito per il collaudo:

In base all'art. [48] del capitolato speciale di appalto il collaudo deve avvenire entro [sei mesi] a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori e pertanto entro il [28/06/2023]. Nel caso in esame, il certificato di collaudo è sostituito dal Certificato di Regolare esecuzione, come previsto sempre all'art. [48] del capitolato.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il/nei giorno/i [28/12/2022] e oltre al sottoscritto Direttore dei lavori sono intervenuti alla stessa :

1) [Geom. Leonardo Luppi] - Rappresentante dell'Impresa esecutrice

Descrizione dei lavori eseguiti:

[*Trattasi della manutenzione straordinaria e miglioramento della sicurezza di quattro passerelle ciclo-pedonali ubicate nei Comuni di Modena, Sassuolo e Vignola, come segue:*

- *passerella "Casale Montecatini" (Modena) : Lat. 44.617722, Long. 10.998181*
- *passerella sul "Rio Da Ponte" (Sassuolo) : Lat. 44.498071, Long. 10.724043*
- *passerella sul "Canale di Marano" (Vignola) : Lat. 44.475378, Long. 11.006943*
- *passerella "Gherbella" (Modena) : Lat. 44.593105, Long. 10.963513*

Le opere hanno previsto la sostituzione dei ponticelli esistenti in legno ammalorati con nuovi manufatti in acciaio zincato e verniciato (canale Marano e Rio da Ponte) ovvero con nuove strutture in calcestruzzo in opera (casale Montecatini) o con semplici attraversamenti realizzati previa posa in opera di tubazioni interrate a sezione circolare (Gherbella). Contestualmente si è prevista la pulizia dell'alveo e la sistemazione dei vialetti nelle immediate vicinanze dei ponticelli.
Per ulteriori dettagli si rimanda alle descrizioni più dettagliate ed estese riportate nelle relazioni di progetto depositate.]

Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i seguenti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni e saggi: [esame visivo delle opere realizzate (di cui resta documentazione fotografica disponibile presso il committente e/o il Direttore Lavori), operazione conclusa con esito positivo]

Il collaudo delle opere in acciaio/cemento armato verrà realizzato nei tempi previsti dalle norme, ovvero entro 60 giorni dal completamento delle strutture, avvenuta il 28/12/2022 e pertanto entro e non oltre il 26/02/2023. La redazione del collaudo statico dopo l'ultimazione delle opere è necessitata dai tempi tecnici di acquisizione / maturazione dei provini di prova e dall'espletamento delle prove presso i laboratori, i cui certificati saranno integrati alla documentazione e trasmessi al collaudatore non appena disponibili per la loro integrazione nella relazione di collaudo.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Protocollo n. 44950 del 30/12/2022 08:36:47

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto con quelle effettivamente eseguite, NON si sono riscontrate variazioni quantitative, nemmeno quelle di tipo modesto rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori per cui non è stato necessario trasmette al Responsabile del procedimento alcuna nota illustrativa in tal senso.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale

Opposizioni e reclami:

Non sono state presentati reclami e/o opposizioni.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

Protocollo n. 44950 del 30/12/2022 08:36:47

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le varianti approvate salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;

b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri, salvo i notati difetti e manchevolezze che non sono pregiudizievoli alla stabilità e funzionalità dell'opera per i quali sono state apportate congrue detrazioni;

c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;

d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere, salvo le correzioni debitamente apportate al conto finale;

e) che sul conto finale non è stata applicata alcuna penale;

f) che nulla si ha da osservare sul verbale di danni di forza maggiore;

g) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € [99.280,64] è inferiore alle somme autorizzate (€ [99.853,34]) per € [572,70];

h) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

i) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, senza sospensioni o proroghe;

l) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;

m) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;

n) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa nè procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;

o) che, come risulta dagli atti, venne eseguita la pubblicazione degli avvisi ai creditori, senza che sia stato presentato reclamo od opposizione di sorta;

p) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;

q) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che i lavori di [manutenzione straordinaria e miglioramento della sicurezza dei percorsi ciclo-pedonali poste all'interno dei Comuni di Modena, Sassuolo e Vignola] eseguiti dall'Impresa [B.A.T.E.A. Soc. Coop.] con sede in [via G. Pastore, 27, 41033 Concordia Sulla Secchia (MO)] per conto [della Provincia di Modena] in base al contratto n. [Prot. Gen. 2022/43468 del 19/12/2022] sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

Protocollo n. 44950 del 30/12/2022 08:36:47

- Ammontare del conto finale	€ [99.280,64]
- A dedurre:	
a) per penale di ritardo	€ [0]
c) per detrazioni	€ [0]
b) per acconti già corrisposti	€ [0]
Sommano le detrazioni	€ [---]
Resta il credito dell'Impresa	€ [99.280,64]

Pertanto il credito dell'Impresa ammonta a netti € [99.280,64] (diconsi euro [novantanove mila duecento ottanta / 64]) che possono essere corrisposte all'Impresa [B.A.T.E.A. Soc. Coop.] a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Modena, 29/12/2022

L'Impresa
B.A.T.E.A.

Il Direttore dei Lavori
Leoni Ing. Lorenzo

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI MODENA
DOTT. LORENZO LEONI
INGEGNERE
Sezione A
N. 1493

Il R.U.P.
Gaudio Ing. Daniele

Protocollo n. 44950 del 30/12/2022 08:36:47

Trasmettiamo Certificato di Regolare Esecuzione del cantiere in oggetto

Integra Professionisti Associati
via Brasili 91 - 41122 Modena
tel/faxÂ 059 4394770
mailÂ integra-mo@webintegra.it