Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 421 del 03/03/2025

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SULLE STRADE PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE DELLA ZONA DI VIGNOLA - AREA SUD - ANNI 2023 - 2024. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI. .

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 69 del 19/01/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Viabilità - Area tecnica per un importo complessivo pari ad euro €. 156.000,00 di cui €. 127.770,88 per lavori ed oneri di sicurezza ed €. 28.229,12 per somme a disposizione.

Con la medesima determinazione n. 69 del 19/01/2023 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta ROSINI MASSIMO con sede in Serramazzoni (MO) via S. Dalmazio per Marano n. 2153 C.F RSNMSM67D09F257I e P.IVA 01981070368 che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 6,00% per l'importo contrattuale di € 120.368,63 (di cui € 115.968,63 per lavori ed €. 4.400,00 per oneri di sicurezza) oltre ad € 26.481,10 per iva 22%, per un importo complessivo pari a € 146.849,73.

L'importo complessivo autorizzato relativo ai lavori, è risultato pertanto pari a €. 146.879,73 come di seguito specificato:

A) LAVORI:			
Importo dei lavori ribassati anno 2023	€uro	57.984,31	
Importo dei lavori ribassati anno 2024	€uro	57.984,32	
Importo totale lavori ribassati			115.968,63
Oneri per la sicurezza anno 2023	€uro	2.200,00	
Oneri per la sicurezza anno 2024	€uro	2.200,00	
Totale oneri	€uro		4.400,00
Importo contrattuale netto	€uro		120.368,63
B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
Contributo Anac	€uro	30,00	
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri (anno 2023)	€uro	13.240,55	
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri (anno 2024)	€uro	13.240,55	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		26.511,10

Copia informatica per consultazione

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro		146.879,73

Il corrispettivo dell'appalto è di € 120.368,63 oltre IVA 22% per un importo complessivo di € 149.849,73 come da Contratto repertoriato in data 14/04/2023 al n. 29163 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 18/04/2023 al n. 9310 Serie 1T.

I lavori sono iniziati in data 30/01/2023, come da verbale prot. n. 6367 del 22/02/2023, hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il giorno 31/12/2024, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data, assunto agli atti con prot. 649 del 09/01/2025.

Con lettera prot. 29056 del 09/08/2023 si comunica che a seguito Atto Notarile del 25 luglio 2023 redatto in Pavullo nel Frignano dal Notaio Francesca Marone e registrato all'Ufficio del Registro di Modena in data 2 agosto 2023 al n. 20174 - serie 1T - la Ditta Individuale Rosini Massimo è stata conferita nella Società Rosini Scavi Srl P.IVA 04096570363, che continua nella medesima attività e nella medesima sede legale.

Con D.M. 288 del 13/12/2023 il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ha assegnato alla Provincia di Modena il contributo di € 6.465,55 (IVA compresa) a titolo di saldo delle risorse richieste relative alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dall'01/01/2023 al 30/09/2023, impegnate con determinazione n. 2463/24 e finanziate al capitolo 4828 del P.E.G. 2024 e già liquidate.

Con D.M. 80 del 02/04/2024 il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ha assegnato alla Provincia di Modena il contributo di € 158,01 (IVA compresa) a titolo di saldo delle risorse richieste relative alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dall'01/10/2023 al 31/12/2023, impegnate con determinazione n. 2471/24 e finanziate al capitolo 4828 del P.E.G. 2024 e già liquidate.

Il quadro economico, a seguito delle revisioni prezzi, è stato rideterminato come segue:

	TOTALE	**CAP 243**	**CAP 4828**
PE – Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	115.968,63	115.968,63	
Oneri di sicurezza	4.400,00	4.400,00	
IMPORTO COMPLESSIVO PER LAVORI	**120.368,63**	**120.368,63**	
Somme a disposizione			
IVA al 22% sui lavori	26.481,10	26.481,10	
Contributo Autorità di Vigilanza	30,00	30,00	
Saldo DL 50/2022 1° SAL erogato dal MIT (IVA compresa)	6.465,57		6.465,57
Saldo DL 50/2022 2° SAL erogato dal MIT (IVA compresa) DM 80/2024	158,01		158,01
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**33.134,68**	**26.511,10**	**6.623,58**
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	**153.503,31**	**146.879,73**	**6.623,58**

Il Direttore dei lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione assunto agli atti con prot. 7002 del 28/02/2025, da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 119.909,69 con una minore spesa di € 458,94, oltre all'IVA, rispetto all'importo contrattuale.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a € 146.289,82 come di seguito specificato:

Copia informatica per consultazione

	SOMME SPESE
Importo lordo dei lavori	127.282,65
oneri sicurezza non soggetti a ribasso	4.400,00
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	122.882,65
ribasso -6,00%	– 7.372,96
oneri sicurezza	4.400,00
Sommano lavori da contratto	**119.909,69**
Per I.V.A. Al 22%	26.380,13
SOMMANO	**146.289,82**

Rispetto all'importo complessivo impegnato per i lavori, a favore della ditta all'impresa Rosini Scavi Srl, per lavori pari a € 146.289,82 (iva compresa) si realizza un'economia pari a € 559,91.

In corso d'opera sono stati liquidati, per i lavori in oggetto, 4 pagamenti in acconto pari a:

N. SAL	Data	Lavori compresi Oneri sicurezza	I.V.A.	Totale
1	21/07/2023	41.755,49 €	9.186,21 €	50.941,70 €
2	20/10/2023	16.949,32 €	3.728,85 €	20.678,17 €
3	14/06/2024	28.856,81 €	6.348,50 €	35.205,31 €
4	02/10/2024	23.596,67 €	5.191,27 €	28.787,94 €
SOMMANO		**111.158,29 €**	**24.454,83 €**	**135.613,12 €**

Il credito residuo dell'impresa è il seguente:

Lavori netti eseguiti	119.909,69 €
Pagamenti in acconto	111.158,29 €
Credito dell'Impresa	**8.751,40 €**
IVA 22%	1.925,30 €
TOTALE	**10.676,70 €**

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento ha richiesto il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa aggiudicataria all'impresa Rosini Scavi Srl - con protocollo INAIL_46982727 del 09/12/2024 – scadenza 08/04/2025.

L'impresa risulta essere in regola con Attestazione di Congruità ai sensi del D.M. 143 del 25/06/2021 come da DURC DI CONGRUITA' rilasciato dalla Cassa Edile di Modena prot. CNCE 202500539MO03 in data 26/02/2025.

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 27/01/2025, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori assunto agli atti con prot. 7002 del 28/02/2025.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Copia informatica per consultazione

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 119.909,69, di cui € 115.509,69 per lavori e € 4.400,00 per oneri finalizzati alla sicurezza (a misura), con una minore spesa di € 458,94 rispetto all'importo contrattuale pari a € 120.368,63, come da Contratto repertoriato in data 14/04/2023 al n. 29163 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 18/04/2023 al n. 9310 Serie 1T;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 146.289,82, di cui € 115.509,69 per lavori e € 4.400,00 per oneri finalizzati alla sicurezza ed € 26.380,13 per IVA al 22%, con una minore spesa di € 559,91 (IVA inclusa) rispetto all'importo impegnato pari a € 146.849,73;
3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 7002 del 28/02/2025 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
4. di approvare il saldo finale dei lavori;
5. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 119.909,69 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 4 S.A.L. all'impresa per un importo di netti €. 111.158,29 rimanendo pertanto un credito di netti € 8.751,40 oltre a € 1.925,30 per IVA 22% a favore della stessa, per un totale di € 10.676,70;
6. di liquidare e pagare pertanto all'impresa aggiudicataria, Rosini Scavi S.r.l., con sede in via S. Dalmazio per Marano n. 2153, Serramazzoni (MO) P. IVA 04096570363, la somma complessiva di € 10.676,70, di cui € 8.751,40 per lavori oltre a € 1.925,30 per IVA 22%, a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al cap. 243 "Manutenzione ordinaria strade provinciali" del Peg 2025 come segue:
   - quanto a € 8.871,71 al res. 66/2024
   - quanto a € 1.804,99 al res. 3611/2024;

Copia informatica per consultazione

7. di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta per i lavori si realizza una minore spesa di € 559,91 (Iva compresa) che si libera dal res. 66/2024 – cap. 243 "Manutenzione ordinaria strade provinciali" del Peg 2025;
8. di dare atto che rispetto all'importo impegnato per la revisione prezzi con Determinazione n. 2463/24 si è realizzata un'economia di € 0,02 già liberata al capitolo 4828 in sede di liquidazione;
9. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-revisioni prezzi e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	SOMME FINANZIATE euro	**SOMME SPESE** euro	
		Cap 243	Cap 4828
Importo lordo dei lavori	127.770,88	127.282,65	
oneri sicurezza non soggetti a ribasso	4.400,00	4.400,00	
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	123.370,88	122.882,65	
ribasso -6,00%	– 7.402,25	– 7.372,96	
oneri sicurezza	4.400,00	4.400,00	
Sommano lavori da contratto	**120.368,63**	**119.909,69**	
Per I.V.A. Al 22%	26.481,10	26.380,13	
Contributo aut. di vigilanza	30,00	30,00	
Revisione prezzi D.M. 288/23 periodo 01/01/23 al 31/07/23 (IVA compresa)	6.465,57		6.465,55
Revisione prezzi D.M. 80/24 periodo 01/10/23 al 31/12/23 (IVA compresa)	158,01		158,01
SOMMANO	**153.503,31**	**146.319,82**	**6.623,56**
Economia realizzata	**559,93**		

10. di dare atto che il codice CIG è il n. 9571970F83;
11. di dare atto che questo appalto rientra fra le lavorazioni previste all'art. 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91. Sono stati aggiornati i prezzi e con apposito prospetto di calcolo è stato quantificato il maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori, rispetto all'importo dei lavori determinato alle condizioni contrattuali. Con apposito atto sono stati richiesti i maggiori importi in quanto non trovano copertura finanziaria all'interno del quadro economico di progetto;
12. di approvare la restituzione della cauzione di € 12.036,86 prestata dall'Impresa Rosini Scavi S.r.l., con sede in via S. Dalmazio per Marano n. 2153, Serramazzoni (MO) P. IVA 04096570363, mediante polizza fidejussoria 01115/34/49191250 rilasciata dalla Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - in data 15/02/2023 e acquisita a prot. n. 10599 in data 24/03/2023;
13. di approvare la restituzione dell'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori valida sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione stipulata con polizza n.

Copia informatica per consultazione

01115111/11/49178938 rilasciata dalla Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - in data 09/02/2023 e acquisita a prot. n. 13182 in data 12/04/2023;

14. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
15. di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale dell'Impresa Rosini Scavi S.r.l e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

Provincia di Modena

Area Tecnica – Servizio Viabilità

Lavori di: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SULLE STRADE PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE DELLA ZONA DI VIGNOLA - AREA SUD - ANNI 2023 - 2024

Impresa : ROSINI SCAVI S.R.L.
VIA SAN DALMAZIO 2153 - 41028 Serramazzoni (MO)
P. I.V.A. 04096570363

CIG 9571970F83
CUP

STATO FINALE DEI LAVORI

per lavori eseguiti a tutto il **31/12/2024**

AGGIUDICAZIONE n° 69 del 19/01/2023

Importo complessivo del Progetto	€	156.000,00
Importo dei lavori a base d'asta compreso gli oneri della sicurezza	€	127.770,88
Ribasso offerto	%	-6,00
Importo al netto di ribasso con oneri di sicurezza	€	120.368,63

Importo contrattuale lavori aggiuntivi a seguito di perizia di variante approvata con determina n° del al netto di ribasso	€	

Totale importo netto dei lavori appaltati	€	

Data della consegna	30/01/2023
Data di inizio lavori	
Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	31/12/2024
I lavori rimasero sospesi per giorni	0
I lavori rimasero prorogati per giorni	0
Scadenza del nuovo tempo utile	31/12/2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Copia informatica per consultazione

STATO FINALE DEI LAVORI

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		ANNO 2023				
1	A03.007.005.a	MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.....uita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc				
		m³	3,10	101,35	314,19	
2	A03.007.035.a	MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI classe di esposizione XF2-XF3: C 25/30 (Rck 30 N/mmq)				
		m³	9,00	186,77	1.680,93	
3	A03.013.010.c	MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO ACCIAIO PER ARMATURE Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualifi.....corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, dei seguenti diametri: diametro 8 mm				
		kg	696,00	2,22	1.545,12	
4	A23.001.005.a	CARPENTERIE METALLICHE CARPENTERIE METALLICHE per strutture semplici: in acciaio S235 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2				
		kg	761,00	4,50	3.424,50	
5	C01.016.020.a	LAVORI STRADALI RILEVATI STRADALI Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento cassonetti, fornito e eseguito con materiale arid.....e sagomature prescritte, misurato in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: ghiaia di cava				
		m³	96,81	40,20	3.891,76	
6	C01.016.020.c	LAVORI STRADALI RILEVATI STRADALI Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento cassonetti, fornito e eseguito con materiale arid.....e sagomature prescritte, misurato in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: materiale riciclato				
		m³	23,30	27,20	633,76	
7	C01.016.020.d	LAVORI STRADALI RILEVATI STRADALI Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento cassonetti, fornito e eseguito con materiale arid.....e sagomature prescritte, misurato in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:				
		A RIPORTARE			11.490,26	

Copia informatica per consultazione

STATO FINALE DEI LAVORI

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO			11.490,26	
		ghiaia in sorte di fiume				
			m³	29,75	26,00	773,50
8	C01.019.025.b	LAVORI STRADALI FONDAZIONI STRADALI Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante naturale, materiali di ap..... strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: a peso				
			t	61,28	23,20	1.421,70
9	C01.022.005.b	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)				
			m²	40,00	1,42	56,80
10	C01.022.015.d	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)				
			t	15,00	100,00	1.500,00
11	C01.022.020.d	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregat..... bitume totale del 4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza superficiale BPN = 62: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)				
			t	4,20	105,00	441,00
12	C01.058.020	LAVORI STRADALI DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, da effettuarsi con l'uso di apposito attrezzo pneumatico ..... una profondità di taglio fino a 50 mm. Per tagli di maggiore profondità si potrà fare riferimento all'articolo B0175				
			m	68,00	2,53	172,04
13	C02.016.055.c	ACQUEDOTTI E FOGNATURE TUBAZIONI PER FOGNATURE classe di rigidità SN 4: diametro esterno 315 mm, diametro interno 272 mm				
			m	25,00	45,90	1.147,50
14	C02.016.055.e	ACQUEDOTTI E FOGNATURE TUBAZIONI PER FOGNATURE classe di rigidità SN 4: diametro esterno 500 mm, diametro interno 433 mm				
			m	12,00	106,56	1.278,72
15	C02.019.045.c	ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con tel.....o di 10 cm, collegamento e sigillatura della condotta e				
		A RIPORTARE			18.281,52	

Copia informatica per consultazione

STATO FINALE DEI LAVORI

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO			18.281,52	
		quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 50x50x50 cm				
		cad	1,00	119,70	119,70	
16	C04.061.010.c	OPERE DI DIFESA DEL SUOLO DRENAGGI IN TRINCEA Tubo drenante in PEAD corrugato duro, certificato, a doppia parete con giunti a bicchiere finestrati nella parte superio.....ecessaria per ottenere qualsiasi tipo di collegamento e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: diametro nominale interno di 138 mm				
		m	40,00	11,09	443,60	
17	C04.088.005.a	OPERE DI DIFESA DEL SUOLO GEOTESSILI Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche al 100% di polipropilene, di colore bianco fornito e ... svolti, sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a trazione trasversale da 16 kN/m a 24 kN/m				
		m²	100,00	2,09	209,00	
18	E.08.005.17.03.02	ONERE PER IL CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"				
		t	91,20	12,43	1.133,62	
19	H.0.3.87	Cemento tipo 42,5R in sacchi				
		q.li	2,00	15,67	31,34	
20	H.0.3.225.01	Tessuti filtranti o impermeabilizzanti Geotessuto (tessuto non tessuto) per rivestimento vespai drenanti (gr. 200 mq.)				
		m²	600,00	1,20	720,00	
21	L.02.001.a	(ANAS 2022) FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO - TIPO A				
		cad.	659,400	5,41	3.567,35	
22	M01.001.010	MANODOPERA MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA Specializzato edile				
		h	18,00	38,48	692,64	
23	M01.001.015	MANODOPERA MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA Qualificato edile				
		h	18,00	35,73	643,14	
24	M01.001.020	MANODOPERA MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA Comune edile				
		h	131,00	32,14	4.210,34	
25	N04.001.005.a	NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici due assi fino a 5 t				
		h	12,00	43,70	524,40	
26	N04.001.005.f	NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi				
		A RIPORTARE			30.576,65	

Copia informatica per consultazione

STATO FINALE DEI LAVORI

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO			30.576,65	
		conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t				
		h	19,00	63,56	1.207,64	
27	N04.001.005.g	NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone impermeabile				
		h	51,00	77,47	3.950,97	
28	N04.001.005.h	NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: autoarticolati o motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t				
		h	29,00	77,90	2.259,10	
29	N04.001.010	NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con gru munita di cestello girevole, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: con braccio fino a 20 m				
		h	2,00	87,25	174,50	
30	N04.001.015	NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autoarticolato a 5 assi (bilico) fino a 30 t				
		h	6,00	124,00	744,00	
31	N04.004.015.a	NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)				
		h	116,00	52,41	6.079,56	
32	N04.004.015.b	NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 30 a 59 kW				
		h	16,00	56,69	907,04	
33	N04.004.015.c	NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 60 a 74 kW				
		h	91,00	60,82	5.534,62	
34	N04.004.015.d	NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 75 a 89 kW				
		h	96,00	67,75	6.504,00	
35	N04.004.025.b	NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore di adeguato peso e capacità idraulica, munito di martello demolitore, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: peso del martello da 160 kg a 500 kg				
		A RIPORTARE			57.938,08	

Copia informatica per consultazione

STATO FINALE DEI LAVORI

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO			57.938,08	
		h	16,00	79,09	1.265,44	
36	N04.016.005.b	NOLI NOLI PER OPERE STRADALI Finitrice compreso operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: larghezza 4,5 m				
		h	3,00	114,47	343,41	
37	N04.016.010.a	NOLI NOLI PER OPERE STRADALI Rullo compattatore compreso operatore, carburante, lubrificante ed eventuale mezzo trainante, per ogni ora di effettivo esercizio: vibrante, peso 40 kg per asfalto				
		h	16,00	54,90	878,40	
		Oneri speciali				
38	100.1.a	Oneri per la sicurezza oneri sicurezza - ANNO 2023				
		a corpo	1	2.200,00	2.200,00	
		Totale Oneri speciali Euro			**2.200,00**	
		Totale ANNO 2023 Euro			**62.625,33**	
		ANNO 2024				
39	A03.007.005.a	MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.....uita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc				
		m³	11,00	101,35	1.114,85	
40	A03.007.010.e	MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e ... rio a fornirlo, dopo idonea miscelazione, fornito in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione: C20/25 (Rck 25 N/mmq)				
		m³	9,82	185,02	1.816,90	
41	A23.001.005.b	CARPENTERIE METALLICHE CARPENTERIE METALLICHE per strutture semplici: in acciaio S235 JR - classe di esecuzione EXC3				
		kg	586,00	3,55	2.080,30	
42	C01.019.028	LAVORI STRADALI FONDAZIONI STRADALI Misto granulometrico stabilizzato cementato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante naturale e ceme ... ndicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento				
		m³	57,06	91,74	5.234,68	
43	C01.022.020.d	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato,				
		A RIPORTARE			72.872,06	

Copia informatica per consultazione

STATO FINALE DEI LAVORI

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO			72.872,06	
		composto da una miscela di aggregat..... bitume totale del 4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza superficiale BPN = 62: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)				
		t	54,92	105,00	5.766,60	
44	C02.016.055.d	ACQUEDOTTI E FOGNATURE TUBAZIONI PER FOGNATURE classe di rigidità SN 4: diametro esterno 400 mm, diametro interno 347 mm				
		m	12,00	67,79	813,48	
45	C04.049.050	OPERE DI DIFESA DEL SUOLO GABBIONATE Gabbioni autoportanti e vibro-compatti, forniti e posti in opera, realizzati con gabbie di 200x100x100 cm e pannelli a m ... e. E' compreso il trasporto in cantiere e posa in opera e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte				
		m³	54,00	217,25	11.731,50	
46	E.08.005.17.03.02	ONERE PER IL CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"				
		t	11,32	12,43	140,71	
47	H.0.3.87	Cemento tipo 42,5R in sacchi				
		q.li	63,96	15,67	1.002,25	
48	L.02.001.a	(ANAS 2022) FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO - TIPO A				
		cad.	260,667	5,41	1.410,21	
49	M01.001.010	MANODOPERA MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA Specializzato edile				
		h	19,00	38,48	731,12	
50	M01.001.015	MANODOPERA MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA Qualificato edile				
		h	52,50	35,73	1.875,83	
51	M01.001.020	MANODOPERA MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA Comune edile				
		h	105,00	32,14	3.374,70	
52	N04.001.005.a	NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici due assi fino a 5 t				
		h	34,00	43,70	1.485,80	
53	N04.001.005.e	NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici tre assi fino a 14 t				
		h	24,00	53,78	1.290,72	
54	N04.001.005.f	NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi				
		A RIPORTARE			102.494,98	

Copia informatica per consultazione

STATO FINALE DEI LAVORI

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO			102.494,98	
		conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t				
		h	16,00	63,56	1.016,96	
55	N04.001.005.g	NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone impermeabile				
		h	85,00	77,47	6.584,95	
56	N04.001.015	NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autoarticolato a 5 assi (bilico) fino a 30 t				
		h	8,00	124,00	992,00	
57	N04.004.015.a	NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)				
		h	122,00	52,41	6.394,02	
58	N04.004.015.b	NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 30 a 59 kW				
		h	74,50	56,69	4.223,41	
59	N04.004.015.d	NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 75 a 89 kW				
		h	33,50	67,75	2.269,63	
60	N04.004.015.e	NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 90 a 118 kW				
		h	8,00	74,65	597,20	
61	N04.004.025.c	NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore di adeguato peso e capacità idraulica, munito di martello demolitore, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: peso del martello da 510 kg a 800 kg				
		h	4,00	86,20	344,80	
62	N04.016.010.a	NOLI NOLI PER OPERE STRADALI Rullo compattatore compreso operatore, carburante, lubrificante ed eventuale mezzo trainante, per ogni ora di effettivo esercizio: vibrante, peso 40 kg per asfalto				
		h	3,00	54,90	164,70	
		Oneri speciali				
63	100.1.b	Oneri per la sicurezza oneri sicurezza - ANNO 2024				
		a corpo	1	2.200,00	2.200,00	
		Totale Oneri speciali Euro			**2.200,00**	
		A RIPORTARE			127.282,65	

Copia informatica per consultazione

STATO FINALE DEI LAVORI

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO			127.282,65	
		Totale ANNO 2024 Euro			**64.657,32**	
				SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro		127.282,65
Di cui oneri speciali Euro					4.400,00	
Importo lavori soggetto a ribasso Euro						122.882,65
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 6,00% su Euro 122.882,65						-7.372,96
Importo lavori al netto di ribasso, escluso oneri Euro						115.509,69
Oneri della sicurezza Euro						4.400,00
				IMPORTO NETTO Euro		119.909,69
PAGAMENTI EMESSI:						
CERT 583 in data 21/07/2023 per Euro					41.755,49	
CERT 623 in data 20/10/2023 per Euro					16.949,32	
CERT 728 in data 14/06/2024 per Euro					28.856,81	
CERT 765 in data 02/10/2024 per Euro					23.596,67	
				Sommano Euro		111.158,29
				RESTANO Euro		8.751,40

Modena, li 27/01/2025

Responsabile lavori	Responsabile di progetto	Impresa esecutrice
Geom. Marco Asciano	Dott. Luca Rossi	ROSINI SCAVI S.R.L.
----------	----------	----------

Copia informatica per consultazione

ATTESTAZIONE DI CONGRUITA' – ESITO POSITIVO

D.M. 143 del 25 giugno 2021

ATTESTAZIONE DI CONGRUITA'			
Protocollo attestazione	202500539MO03/3	**Data attestazione**	26/02/2025
Cassa Edile/Edilcassa	MO03 - CASSA EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI MODENA		
IMPRESA AFFIDATARIA			
Impresa affidataria	ROSINI SCAVI SRL		
Codice Fiscale	04096570363		
COMMITTENTE			
Tipo committente	PUBBLICO		
Denominazione	PROVINCIA DI MODENA		
Codice Fiscale	01375710363		
Indirizzo	VIALE JACOPO BAROZZI 340 - 41124 MODENA (MO)		
OPERA			
Codice univoco di congruità	CNCEC9012304021		
Indirizzo	VIA STRADE PROVINCIALI VARIE SNC - 41058 VIGNOLA (MO)		
Descrizione opera	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SU STRADE PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE DELLA ZONA DI VIGNOLA AREA SUD		
CUP	000000000000000	**CIG**	9571970F83
Data inizio	01/08/2023	**Data fine**	31/01/2025
Importo totale	123.371	**Importo lavori edili**	123.371
Attività prevalente	OG3 - OPERE STRADALI, PONTI, ECC. (ECCETTO LAVORI DI BITUMATURA)		

La Cassa Edile/Edilcassa ATTESTA l'esito POSITIVO

Cassa competente: la Cassa Edile/Edilcassa competente per il rilascio della presente attestazione è MO03 - CASSA EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI MODENA . Per qualsiasi necessità relativa all'attestazione, contattare gli uffici della Cassa.

Verifica autenticità documento: copia di questo documento può essere scaricata direttamente dal portale www.congruitanazionale.it, accedendo alla funzione "Verifica attestazione di congruità" nella pagina iniziale del portale e inserendo il codice univoco di congruità **CNCEC9012304021** e il codice di autorizzazione **CW7C2K2G7G4V4W** dove richiesto.

Copia informatica per consultazione

Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (2)

Telefono 059 209 612 Fax 059 209 664
Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 MODENA - C.F. e P.I. 01375710363
Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Classifica 11-15-03 fasc. 1037/2022

Modena, 28/02/2025

Alla cortese attenzione di

ROSINI SCAVI S.R.L.
VIA SAN DALMAZIO 2153
41028 - SERRAMAZZONI (MO)
rosiniscavi.srl@lapam.legalmail.it

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SULLE STRADE PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE DELLA ZONA DI VIGNOLA - AREA SUD - ANNI 2023 - 2024. RELAZIONE-CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO - MODIFICA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE

Con la presente, si inoltra il certificato di regolare esecuzione modificato che sostituisce il precedente assunto agli atti con protocollo n. 5313 del 14/02/2025, firmato digitalmente.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
LUCA ROSSI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Protocollo n. 7002 del 28/02/2025 12:36:12
Copia informatica per consultazione

Provincia di Modena

Area Tecnica
direttore Ing. Annalisa Vita
Servizio Viabilità - Manutenzione Strade
telefono 059 209 623 fax 059 343 706
Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena C.F. e P.I. 01375710363
centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SULLE STRADE PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE DELLA ZONA DI VIGNOLA - AREA SUD - ANNI 2023 - 2024.

RELAZIONE-CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO.

A) RELAZIONE

PROGETTO GENERALE: con determinazione n. 69 del 19/01/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Viabilità - Area tecnica per un importo complessivo pari ad euro €. 156.000,00 di cui €. 127.770,88 per lavori ed oneri di sicurezza ed €. 28.229,12 per somme a disposizione.

FINANZIAMENTO: i lavori hanno trovato copertura finanziaria al capitolo 243 "Manutenzione ordinaria strade provinciali" del Peg 2023 e 2024.

APPALTO: I lavori sono stati appaltati tramite procedura di affidamento diretto, previa valutazione di tre preventivi tra operatori economici indicati dal Responsabile Unico del procedimento Dott. Luca Rossi (con prot. 42883 del 14/12/2022) in possesso dei necessari requisiti, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del predetto D.Lgs. n. 50/2016 determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara. Si è provveduto a chiedere, tramite l'apposita funzione Richiesta preventivo con PI359214-22 pubblicata in data 30/12/2022 su piattaforma Sater di Intercent-ER, un'offerta a operatori economici.

AGGIUDICAZIONE: Sempre con determinazione n. 69 del 19/01/2023 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta ROSINI MASSIMO con sede in Serramazzoni (MO) via S. Dalmazio per Marano n. 2153 C.F RSNMSM67D09F257I/ P.IVA 01981070368 che ha offerto di eseguirli con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 6,00% per l'importo contrattuale di € 120.368,63 (di cui € 115.968,63 per lavori ed €. 4.400,00 per oneri di sicurezza) oltre ad € 26.481,10 per iva 22%, per un importo complessivo pari a € 146.849,73.

Protocollo n. 7002 del 28/02/2025 12:36:12
Copia informatica per consultazione

SOMME AUTORIZZATE PER LAVORI: L'importo complessivo autorizzato relativo al progetto, è risultato pertanto pari a €. 156.000,00 come di seguito specificato:

A) LAVORI:		
IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO	€	127.770,88
Oneri per la sicurezza	€	4.400,00
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	**123.370,88**
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
Contributo Anac	€	30,00
Arrotondamenti	€	89,52
IVA al 22% su lavori e oneri	€	28.109,60
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	**28.229,12**
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€	**156.000,00**

IMPORTO CONTRATTUALE: L'importo contrattuale è stato fissato in €. 120.368,63 come da Contratto repertoriato in data 14/04/2023 al n. 29163 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 18/04/2023 al n. 9310 Serie 1T.

CAUZIONE DEFINITIVA: L'Impresa ha prestato la garanzia di €. 12.036,86 mediante polizza fidejussoria 01115/34/49191250 rilasciata dalla Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - in data 15/02/2023.

PERIZIE DI VARIANTE E VERBALE NUOVI PREZZI: in corso d'opera non si è riscontrata la necessità di eseguire una modifica contrattuale.

REVISIONE PREZZI:
Con D.M. 288 del 13/12/2023 il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ha assegnato alla Provincia di Modena il contributo di € 6.465,65 (IVA compresa) a titolo di saldo delle risorse richieste relative alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dall'01/01/2023 al 30/09/2023, impegnate con determinazione n. 2463/24 e finanziate al capitolo 4828 del P.E.G. 2024 e già liquidate.

Con D.M. 80 del 02/04/2024 il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ha assegnato alla Provincia di Modena il contributo di € 158,01 (IVA compresa) a titolo di saldo delle risorse richieste relative alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dall'01/10/2023 al 31/12/2023, impegnate con determinazione n. 2471/24 e finanziate al capitolo 4828 del P.E.G. 2024 e già liquidate.

Con D.M. 453 del 28/10/2024 il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ha assegnato alla Provincia di Modena il contributo di € 3.452,86 (IVA compresa) a titolo di saldo delle risorse richieste relative alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dall'01/01/2024 al 30/06/2024, che dovranno essere impegnate con successiva determinazione.

Con lettera prot. 3110 del 29/01/2025 la Provincia di Modena ha richiesto al il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti il contributo di € 3.282,02 (IVA compresa) a titolo di saldo delle risorse richieste relative alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dall'01/07/2024 al 31/12/2024, che dovranno essere impegnate con successiva determinazione.

Protocollo n. 7002 del 28/02/2025 12:36:12
Copia informatica per consultazione

SOMME COMPLESSIVE AUTORIZZATE: per i lavori e somme a disposizione, di cui alla presente relazione, sono state autorizzate a seguito dell'affidamento alla ditta ROSINI MASSIMO, le seguenti spese:

		Cap 243	Cap 4828
A) LAVORI:			
Importo dei lavori ribassati	€	115.968,63	
Oneri per la sicurezza	€	4.400,00	
Totale	€	**120.368,63**	
B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
Contributo Anac	€	30,00	
IVA al 22% su lavori e oneri	€	26.481,10	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	**26.511,10**	
Revisione prezzi D.M. 288/23 periodo 01/01/23 al 30/09/23 (IVA compresa)	€		6.465,57
Revisione prezzi D.M. 80/24 periodo 01/10/23 al 31/12/23 (IVA compresa)	€		158,01
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€	**146.879,73**	**6.623,58**

DIRETTORE DEI LAVORI: i lavori previsti sono stati diretti dall'AREA TECNICA nella persona del Geom. Marco Asciano del Servizio Viabilità - Manutenzione Strade dell'Amministrazione Provinciale di Modena.

ADDETTO ALLA CONTABILITÀ: La contabilizzazione dei lavori è stata eseguita dal Geom. Alessandro Magagnoli appartenente all'Area Tecnica - Servizio Viabilità - Manutenzione Strade dell'Amministrazione Provinciale di Modena.

CONSEGNA DEI LAVORI: Avvenuta con verbale di consegna prot. 439/6.1.9 del 30/01/2023 ed iniziati in pari data.

MODIFICA SOCIETARIA: con lettera prot. 29056 del 09/08/2023 si comunica che a seguito Atto Notarile del 25 luglio 2023 redatto in Pavullo nel Frignano dal Notaio Francesca Marone e registrato all'Ufficio del Registro di Modena in data 2 agosto 2023 al n. 20174 - serie 1T - la Ditta Individuale Rosini Massimo è stata conferita nella Società; Rosini Scavi Srl P. I.V.A. 04096570363, che continua nella medesima attività e nella medesima sede legale.

SOSPENSIONI E PROROGHE: i lavori non sono stati sospesi.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: Avvenuta in data 31/12/2024 come risulta da verbale prot. n. 649 del 09/01/2025, sottoscritto dalle parti, e quindi in tempo utile.

RISERVE DELL'IMPRESA: L'Impresa ha firmato il Registro di contabilità senza alcuna riserva.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'Impresa aggiudicataria Rosini Scavi Srl., si può considerare in regola con il versamento dei contributi a norma di legge come da documento (DURC) prot. INAIL_ 46982727 del 09/12/2024 – scadenza 08/04/2025.

INFORTUNI SUL LAVORO: Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.

AVVISI AD OPPONENDUM: Non si è ritenuta necessaria la pubblicazione a norma di legge, in quanto non sono state occupate aree private.

Protocollo n. 7002 del 28/02/2025 12:36:12
Copia informatica per consultazione

CESSIONI DI CREDITO: dagli atti in possesso di questa Direzione dei Lavori, l'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe.

CONTO FINALE: Redatto in data 27/01/2025 dell'importo seguente:

Importo lordo lavori	€. 127.282,65
a detrarre oneri relativi alla sicurezza	- €. 4.400,00

Importo lavori	€. 122.882,65
Ribasso d'asta 6,00%	€. - 7.372,96

Importo netto	€. 115.509,69
Oneri relativi alla sicurezza	€. 4.400,00

Importo totale	€. 119.909,69
Aliquota IVA 22%	€. 26.380,13

Importo complessivo	€. 146.289,82

Protocollo n. 7002 del 28/02/2025 12:36:12
Copia informatica per consultazione

RAFFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E LA SOMMA SPESA PER LAVORI:

	Importi autorizzati	Importi spesi
Importo lavori	€. 115.968,63	€. 115.509,69
Oneri relativi alla sicurezza	€. 4.400,00	€. 4.400,00
Sommano	**€. 120.368,63**	**€. 119.909,69**
Minore spesa	**€.**	**458,94**

RAFFRONTO FRA LA SOMMA COMPLESSIVAMENTE FINANZIATA PER NOLI, LAVORI, IVA, SOMME A DISPOSIZIONE E SOMMA EFFETTIVAMENTE SPESA:

	SOMME FINANZIATE euro	**SOMME SPESE** euro	
		Cap 243	Cap 4828
Importo lordo dei lavori	127.770,88	127.282,65	
oneri sicurezza non soggetti a ribasso	4.400,00	4.400,00	
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	123.370,88	122.882,65	
ribasso -6,00%	– 7.402,25	– 7.372,96	
oneri sicurezza	4.400,00	4.400,00	
Sommano lavori da contratto	**120.368,63**	**119.909,69**	
Per I.V.A. Al 22%	26.481,10	26.380,13	
Contributo aut. di vigilanza	30,00	30,00	
Revisione prezzi D.M. 288/23 periodo 01/01/23 al 31/07/23 (IVA compresa)	6.465,57		6.465,55
Revisione prezzi D.M. 80/24 periodo 01/10/23 al 31/12/23 (IVA compresa)	158,01		158,01
SOMMANO	**153.503,31**	**146.319,82**	**6.623,56**
Economia realizzata	**559,91**		

PAGAMENTI IN ACCONTO: In corso d'opera sono stati liquidati 4 S.A.L. per lavori eseguiti, con i seguenti importi:

N. SAL	Data	Lavori compresi Oneri sicurezza	I.V.A.	Totale
1	21/07/2023	41.755,49 €	9.186,21 €	50.941,70 €
2	20/10/2023	16.949,32 €	3.728,85 €	20.678,17 €
3	14/06/2024	28.856,81 €	6.348,50 €	35.205,31 €
4	02/10/2024	23.596,67 €	5.191,27 €	28.787,94 €
SOMMANO		**111.158,29 €**	**24.454,83 €**	**135.613,12 €**

Protocollo n. 7002 del 28/02/2025 12:36:12
Copia informatica per consultazione

Dal prospetto di seguito riportato risultano gli importi complessivi spesi per noli e lavori per tutta la durata dell'appalto ed il residuo credito dell'Impresa:

Lavori netti eseguiti	119.909,69 €
Pagamenti in acconto	111.158,29 €
Credito dell'Impresa	8.751,40 €
IVA 22%	1.925,30 €
TOTALE	10.676,70 €

COLLAUDAZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO: In base all'art. 237 del D.P.R. 207/2010 il collaudo finale dei lavori viene effettuato dal Direttore dei lavori Geom. Marco Asciano e confermato dal Responsabile del Procedimento con il seguente certificato di regolare esecuzione:

Protocollo n. 7002 del 28/02/2025 12:36:12
Copia informatica per consultazione

B) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE A SALDO

Considerato l'intero svolgimento dei lavori riassunti nelle premesse, da cui risulta che:

a) i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità delle previsioni della perizia originaria, della perizia di variante e degli ordini e disposizioni impartite di volta in volta dalla D.L. per la realizzazione dei lavori denominati: **"LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SULLE STRADE PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE DELLA ZONA DI VIGNOLA - AREA SUD - ANNI 2023 - 2024".**
b) l'importo complessivo per lavori, IVA e oneri relativi alla sicurezza di cantiere ammonta a €. 146.319,82 quindi contenuto in quello finanziato di €. 146.879,73 realizzando pertanto una economia di €. 559,91 - IVA compresa;
c) i lavori sono stati compiuti entro il termine fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto;
d) i lavori sono stati contabilizzati in base ai prezzi di Capitolato e integrati con la revisione prezzi prevista dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
e) la pubblicazione degli "avvisi ad opponendum", non si è resa necessaria;
f) l'impresa Rosini Scavi Srl, P. IVA 04096570363, ha adempiuto agli obblighi assicurativi come da (DURC) prot. INAIL_46982727 del 09/12/2024 – scadenza 08/04/2025.
g) come risulta dallo stato finale dei lavori, l'importo dei lavori realizzati risulta pari a €. 119.909,69 oltre all'IVA, pari a €. 26.380,13, per un totale di €. 146.289,82;
h) sono stati liquidati acconti per lavori e oneri della sicurezza pari a €. 111.158,29 oltre €. 24.454,83 per IVA al 22%.
i) non risultano cessioni di credito;

A seguito di quanto sopra descritto, il credito residuo rimane di €. 10.676,70 (di cui €. 8.751,40 per lavori e €. 1.925,30 per IVA);

CERTIFICA

che i lavori denominati: "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SULLE STRADE PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE DELLA ZONA DI VIGNOLA - AREA SUD - ANNI 2023 - 2024" sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa Rosini Scavi S.r.l., con sede in via S. Dalmazio per Marano n. 2153, Serramazzoni (MO) P. IVA 04096570363, in esecuzione del Contratto d'Appalto repertoriato in data 14/04/2023 al n. 29163 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 18/04/2023 al n. 9310 Serie 1T.

Di liquidare all'impresa aggiudicataria Rosini Scavi S.r.l. la somma di €. 10.676,70, I.V.A. compresa, a saldo dei lavori in oggetto.

SI AUTORIZZA

lo svincolo della cauzione di €. 12.036,86 prestata dall'Impresa Rosini Scavi S.r.l., con sede in via S. Dalmazio per Marano n. 2153, Serramazzoni (MO) P. IVA 04096570363, mediante polizza fidejussoria 01115/34/49191250 rilasciata dalla Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - in data 15/02/2023.

Tutto ciò premesso salvo l'approvazione del presente atto da parte delle autorità competenti.

L'Impresa	**Il Direttore dei Lavori**
(Rosini Scavi S.r.l.)	(Geom. Marco Asciano)

Visto: Responsabile Unico del Procedimento
(Dott. Luca Rossi)

Protocollo n. 7002 del 28/02/2025 12:36:12
Copia informatica per consultazione