Provincia di Modena

Area Tecnica

Determinazione numero 809 del 16/05/2022

OGGETTO: MAGAZZINO SITO IN LOCALITA' MADONNA DI PIETRAVOLTA, COMUNE DI FRASSINORO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO: OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE..

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione dirigenziale Area Lavori Pubblici n.1321 del 09/09/2021 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "MAGAZZINO DELLA VIABILITA' DI PIETRAVOLTA – FRASSINORO: OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE", redatto dall'Ing. Biondini Maria Chiara c.f. BNDMCH88A43F257L P.I. 03558990366 incaricata del servizio di progettazione e direziona lavori con determinazione n. 873/2021.

L'importo a base d'appalto, risultante dal quadro economico del progetto approvato, è risultato essere pari a 36.197,69 € comprensivo di 5.760,89 € oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA.

L'importo complessivo dell'opera è risultato essere pari 49.902,35 € come risulta dal quadro economico a seguire:

Lavori	**Base di gara**
Opere edili	20.051,34 €
Opere impiantistiche	10.385,46 €
Lavori soggetti a ribasso	30.436,80 €
Oneri per la sicurezza	5.760,89 €
Totale lavori a base d'appalto	**36.197,69 €**
Somme a disposizione	
Iva lavori 22%	7.963,49 €
Spese tecniche	5.741,17 €
Totale somme a disposizione	**13.704,66 €**
Totale	**49.902,35 €**

Con medesima determinazione dirigenziale dell'Area Lavori Pubblici n.1321 del 09/09/2021, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto ed aggiornamento del quadro economico, a favore della Ditta ICOED SRL con sede in VIA GRECIA 15/17 – 4123 Modena

Copia informatica per consultazione

P.I.V.A. 03365040363, per un importo contrattuale di 35.056,31 €, ottenuto da un ribasso d'asta del 3,75% oltre all'IVA 22%; l'importo degli oneri di sicurezza compresi e previsti nel contratto originario, è pari a 5.760,89 €.

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuto al ribasso d'asta, il nuovo quadro economico post – affidamento e' risultato cosi composto:

Lavori	
Opere edili	19.299,41 €
Opere impiantistiche	9.996,01 €
Oneri per la sicurezza	5.760,89 €
Totale lavori da contratto	**35.056,31 €**
Somme a disposizione	
Iva lavori 22%	7.712,39 €
Spese tecniche	5.741,17 €
Totale somme a disposizione	**13.453,56 €**
Totale	**48.509,87 €**

La spesa complessiva di 48.509,87 € è stata impegnata con la succitata determinazione n.1321 del 09/09/2021, e trova copertura alla prenot. 895/2022 - cap 3258 "Manutenzione straordinaria edifici provinciali" del peg, 2022, finanziata con fondi dell'Ente, come segue:
- per €. 42.768,70 al sub. 165/22 per la ditta ICOED srl aggiudicataria dei lavori
- per €. 5.741,17 al sub. 164/22 a favore dell'ing. Biondini Maria Chiara

Il contratto è stato stipulato con prot. 1792 del 20/01/2022.

I lavori sono stati consegnati il giorno 11/10/2021 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 90 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale.

Durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario procedere ad una sospensione in data 13/12/2021 con una successiva ripresa in data 05/04/2022 come da verbali.

I lavori in oggetto sono stati ultimati il 21/04/2022, in tempo utile secondo la data di nuova scadenza e come riportato nel corrispondente verbale.

Nel corso dei lavori non sono stati autorizzati subappalti.

La Direzione dei lavori ha redatto il SAL FINALE in data 21/04/2022 per l'importo complessivo di €. 34.299,84 al netto del ribasso (Iva esclusa) come sotto riportato:

Importo lavori a base d'asta	29.650,86 €
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	5.760,89 €
TOTALE LAVORI IN APPALTO	35.411,75 €
Ribasso offerto dall'Impresa aggiudicataria 3,75%	-1.111,91 €
Importo lavori a base di contratto	28.538,95 €
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	5.760,89 €
TOTALE LAVORI DI CONTRATTO	34.299,84 €

con una minore spesa di netti €. 756,47 rispetto all'importo contrattuale di netti 35.056,31 €.

Durante il corso dei lavori non sono stati liquidati acconti.

La liquidazione finale a saldo pertanto sarà la seguente:

Ditta	Importo totale (IVA esclusa)	Liquidazione in acconto (IVA esclusa)	Liquidazione finale (IVA esclusa)	Liquidazione finale (IVA compresa)

Copia informatica per consultazione

ICOED srl.	34.299,84 €	0,00 €	34.299,84 €	41.845,80 €

Lo stesso Direttore dei Lavori ha pertanto redatto la relazione di accompagnamento allo stato finale e certificato di regolare esecuzione in data 21/04/2022, sottoscritto dall'Impresa, da cui risulta un importo speso per lavori di complessivi 41.845,80 € come sopra riportato.

Il quadro economico di assestamento finale è il seguente:

IMPORTO LAVORI	**FINALE**
- importo lavori netto	28.538,95 €
- oneri per la sicurezza	5.760,89 €
TOTALE OPERE	**34.299,84 €**
SOMME A DISPOSIZIONE	
- IVA 22% sui lavori	7.545,96 €
- Spese tecniche	5.741,17 €
SOMME A DISPOSIZIONE	13.287,13 €
IMPORTO COMPLESSIVO	**47.586,97 €**

con una minore spesa di 922,90 €. rispetto all'importo finanziato di 48.509,87 €.

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti acquisiti da procedura informatica (DURC: prot. n. 29806535 del 13/02/2021, scadenza validità 13/06/2022) presso sportello unico previdenziale. L'Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 21/04/2022 e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione dei lavori in data 21/04/2022, assunto agli atti con prot. 12728 del 26/04/2022.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del credito a Impresa aggiudicataria come sopra illustrato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è l'Ing. Annalisa Vita, Direttore Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

Copia informatica per consultazione

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) di approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 21/04/2022 dell'importo netto di 34.299,84 € di cui 28.538,95 € per lavori ed 5.760,89 € per oneri finalizzati alla sicurezza, in esecuzione della determina n.1321 del 09/09/2021, di cui al contratto stipulato con prot. 1792 del 20/01/2022;
2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 21/04/2022, che evidenzia una spesa complessiva per lavori di 41.845,80 € di cui 28.538,95 € per lavori, 5.760,89 € per oneri finalizzati alla sicurezza e 7.545,96 € per Iva 22%;
3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 12728/06-05-02 fasc. 97 del 26/04/2022 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
4) di dare atto nel corso dei lavori non sono stati liquidati acconti, pertanto il credito a favore dell'impresa risulta di netti 34.299,84 oltre a €. 7.545,96 per I.V.A. 22% per un importo complessivo di €. 41.845,80;
5) di liquidare e pagare pertanto il saldo dovuto alla ditta ICOED SRL con sede in VIA GRECIA 15/17 – 4123 Modena P.I.V.A. 03365040363, pari ad 41.845,80 € (iva compresa), dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà' emesso con imputazione al sub. Impegno 165/2022 alla pren. 895/2022 del cap. 3258 "Manutenzione straordinaria edifici provinciali" del Peg 2022 (finanziata con fondi dell'ente);
6) di dare atto che rispetto all'importo impegnato per la ditta si realizza una minore spesa di 922,90 €. che si libera dal sub Impegno 165/2022 alla pren. 895/2022 del succitato cap. 3258 del Peg 2022;
7) di dare atto che con determinazione n. 837 del 17/06/2021 e' stato affidato il servizio di progettazione esecutiva e direzione lavori all'ing. Biondimi Maria Chiara, dell'importo come rimodulato con determinazione 1321/2021, di complessivi 5.741,17 €., ancora da liquidare e che si mantengono pertanto al sub. Imp. 164/22 - pren. 895/2022 del succitato cap. 3258 del Peg 2022;
8) di dare atto che il raffronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico di assestamento finale risulta cosi' ripartito:

IMPORTO LAVORI	POST -AFFIDAMENTO	FINALE
- importo lavori netto	29.295,42 €	28.538,95 €
- oneri per la sicurezza	5.760,89 €	5.760,89 €
TOTALE OPERE	35.056,31 €	34.299,84 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
- IVA 22% sui lavori	7.712,39 €	7.545,96 €
- Spese tecniche	5.741,17 €	5.741,17 €
SOMME A DISPOSIZIONE	13.453,56 €	13.287,13 €
IMPORTO COMPLESSIVO	48.509,87 €	47.586,97 €

9) di dare atto che in virtu' di quanto sopra esposto, si realizza minore spesa di 922,90 che si libera come sopra specificato;

Copia informatica per consultazione

10) di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti derivanti da procedura informatica (DURC: prot. n. 29806535 del 13/02/2021, scadenza validità 13/06/2022) presso sportello unico previdenziale;
11) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-05-02 F97 (rif. Arch 444);
12) di dare atto che l'ufficio della Direzione dei Lavori è composto da Ing. Maria Chiara Biondini, progettista e Direttore dei lavori, (incaricata con determina n. 873/21) come riportato nella determinazione dirigenziale Area Lavori Pubblici n.1321 del 09/09/2021;
13) di dare atto che il C.I.G. riferito a questo affidamento è Z9B32F48FB ed il codice CUP è G27H21001840003;
14) di svincolare ogni cauzione in essere;
15) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici - U.O. Manutenzione Edilizia
viale Jacopo Barozzi n°340, 41124, Modena c.f. e p.i. 01375710363
centralino 059 209111 www-provincia.modena.it provinciadimoden@cert.provincia.modena.it

Lavori: **MAGAZZINO DELLA VIABILITA' DI PIETRAVOLTA – FRASSINORO: OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE**

RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SULLO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IMPRESA AGGIUDICATARIA: ICOED SRL con sede in VIA GRECIA 15/17 – 4123 Modena P.I.V.A. 03365040363

CONTRATTO: in fase di stipulazione sulla base della Determinazione n. 1321 del 09/09/2021

IMPORTI:	Importo lavori a base d'asta	€	30.436,80
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	5.760,89
	TOTALE LAVORI IN APPALTO	€	36.197,69
	Ribasso offerto dall'Impresa aggiudicataria		3.75%
	Importo lavori a base di contratto	€	29.295,42
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	5.760,89
	TOTALE LAVORI DI CONTRATTO	€	35.056,31

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Il progetto esecutivo per i **LAVORI MAGAZZINO DELLA VIABILITA' DI PIETRAVOLTA – FRASSINORO: OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE** è stato redatto dall'Ing. Maria Chiara Biondini.

Con la Determinazione n. 1321 del 09/09/2021 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di cui in premessa, si prenotava la spesa e si affidavano i lavori alla ditta in premessa.

L'importo complessivo del progetto ammontava ad € 35.056,31 di cui € 29.295,42 per lavori, al netto dello sconto, e € 5.760,89 per oneri per la sicurezza.

DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA'

L'ufficio della Direzione dei Lavori, nominato con determinazione n. 1321 del 09/09/2021 è così composto:

- Ing. Maria Chiara Biondini, Direttore dei lavori.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La funzione di responsabile unico del procedimento previsto dalla normativa vigente per il lavoro in esame, è stata svolta dall'Ing. Annalisa Vita, Direttore area Tecnica della Provincia di Modena.

IMPRESA APPALTATRICE

Tali lavori sono stati aggiudicati con Determinazione n. 1321 del 09/09/2021 e sono stati affidati a ICOED SRL con sede in VIA GRECIA 15/17 – 4123 Modena P.I.V.A. 03365040363

CAUZIONE E POLIZZA ASSICURATIVA

Come previsto dal capitolato speciale d'appalto allegato al progetto, non sono state richieste la cauzione provvisoria né la cauzione definitiva previste dal D.Lgs. 50/2016.

Copia informatica per consultazione

L'impresa ha presentato la propria polizza RCT assunta agli atti con prot. 26843 del 31/08/2021.

CONTRATTO ED IMPORTO CONTRATTUALE ORIGINARIO

Il contratto è stato stipulato nella forma di lettera commerciale del 12/11/2021. Con esso i lavori sono stati affidati a "misura" per un importo complessivo di Euro 35.056,31, ottenuto da un ribasso d'asta del 3.75% ed oneri di sicurezza compresi pari a € 5.760,89.

SUBAPPALTI

Nel corso dei lavori non sono stati autorizzati subappalti.

VARIANTE

Nono sono stata approvate varianti al contratto.

NUOVI PREZZI

Non sono stati concordati nuovi prezzi.

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Non sono stati sottoscritti atti di sottomissione.

SOMME COMPLESSIVE AUTORIZZATE

Complessivamente, per i lavori di cui alla presente relazione sono state autorizzati i seguenti importi, come risultanti dal quadro economico della determinazione di approvazione n. 1321 del 09/09/2021:

IMPORTO LAVORI	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE
- importo lavori netto	30.436,80 €	29.295,42 €
- oneri per la sicurezza	5.760,89 €	5.760,89 €
TOTALE OPERE	**36.197.69 €**	**35.056,31 €**
SOMME A DISPOSIZIONE		
- IVA 22% sui lavori	7.963.49 €	7.712,39 €
Spese tecniche	5.741,17 €	5.741,17 €
SOMME A DISPOSIZIONE	13.704,66 €	13.453,56 €
IMPORTO COMPLESSIVO	**49.902,35 €**	**48.509,87 €**

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori sono stati consegnati il 11/10/2021 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori.

TEMPO STABILITO PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI NEL CONTRATTO ORIGINARIO

L'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in 90 (novanta) giorni, consecutivi a partire dalla data di consegna, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 08/01/2022, come risulta dal relativo verbale di consegna e inizio lavori.

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario procedere ad una sospensione in data 13/12/2021 con una successiva ripresa in data 05/04/2022 come da verbali.

PROROGHE

Non è stata concessa alcuna proroga.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori sono stati ultimati il 21/04/2022, come da certificato di ultimazione dei lavori.

Copia informatica per consultazione

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Al momento non risulta che durante l'esecuzione dei lavori l'impresa abbia denunciato danni alle opere realizzate, neppure per cause di forza maggiore, né che siano stati prodotti danni a terzi e/o beni dell'Amministrazione Provinciale.

LAVORI IN ECONOMIA

Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati eseguiti lavori in economia.

ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori e seno stati eseguiti a regola d'arte.

ORDINI DI SERVIZIO

Nel corso dei lavori non è stato necessario formalizzare ordini di servizio.

CERTIFICATI D'ACCONTO

Durante il corso dei lavori non sono stati liquidati acconti.

STATO FINALE

Lo Stato finale è stato redatto in data **21/04/2022** per l'importo complessivo di euro 52.922,83 (IVA esclusa) così ripartito:

IMPORTO LAVORI	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE
- importo lavori netto	30.436,80 €	29.295,42 €	28.538,95 €
- oneri per la sicurezza	5.760,89 €	5.760,89 €	5.760,89 €
TOTALE OPERE	**36.197.69 €**	**35.056,31 €**	**34.299,84 €**
SOMME A DISPOSIZIONE			
- IVA 22% sui lavori	7.963.49 €	7.712,39 €	7.545,96 €
Spese tecniche	5.741,17 €	5.741,17 €	5.741,17 €
SOMME A DISPOSIZIONE	13.704,66 €	13.453,56 €	13.287,13 €
IMPORTO COMPLESSIVO	**49.902,35 €**	**48.509,87 €**	**47.586,97 €**

a) per lavori a misura e somministrazioni € 35.411,75
di cui oneri di sicurezza € 5.760,89
Importo soggetto a ribasso € 29.650,86
Ribasso contrattuale € -1.111,91
Importo lavori netto € 28.538,95

Oneri di sicurezza € 5.760,89
Importo netto lavori € 34.299,84

b) per certificati d'acconto già emessi: 0,00

Totale credito netto **34.299,84 €**

Secondo il suddetto Stato Finale il credito netto dell'Impresa a saldo, al netto IVA, in euro **34.299,84** per lavori ed oneri per la sicurezza oltre ad 7.545,96 € per IVA al 22% per un totale complessivo di 41.845,80 €.

Credito netto (lavori più oneri)	34.299,84
IVA al 22%	7.545,96
Totale	**41.845,80**

Si rileva un'economia di € 756,47 oltre iva e quindi di complessivi € 922,90.

RISERVE DELL'IMPRESA

L'Impresa ha firmato il Registro di contabilità senza alcuna riserva.

Copia informatica per consultazione

INFORTUNI NEL CORSO DEI LAVORO

Durante il corso dei lavori non si é verificato alcun infortunio.

ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE

L'impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa seguente, così come risulta comunicato dalla stessa:

INAIL 18838274
INPS 5009956600

ASSICURAZIONI SOCIALI

Come risulta dagli atti in possesso dell'Ente appaltante, sono state richieste le prescritte dichiarazioni liberatorie.

CESSIONE DI CREDITI DA PARTE DELL'IMPRESA

Dagli atti in possesso di questa Direzione dei Lavori, l'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe.

SINTESI ED ANDAMENTO DELLO SVILUPPO DEI LAVORI

Redazione della Contabilità

Le opere sono state appaltate a misura.

Andamento dei lavori

I lavori hanno avuto inizio regolarmente, come risulta dal processo verbale di consegna dei lavori e ad esclusione della sospensione invernale dovuta al maltempo, sono proseguiti regolarmente durante tutto il loro sviluppo.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO

Considerato l'intero svolgimento dei lavori riassunti nelle premesse, da cui risulta che:

a) i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità delle previsioni del progetto originario e degli ordini e disposizioni impartite di volta in volta dalla D.L. per la realizzazione dei lavori presso gli istituti indicati in premessa in cui si è provveduto ad un adattamento ed adeguamento funzionale degli infissi;

b) l'importo complessivo per lavori al netto ribasso e comprensivo di oneri relativi alla sicurezza ammonta a Euro **34.299,84** (IVA esclusa), è contenuto nel quadro economico finanziato;

c) i lavori sono stati compiuti entro il nuovo termine fissato che è il 02/05/2022 come da verbale in data 21/04/2022;

d) i lavori sono stati contabilizzati in base ai prezzi di Capitolato;

e) la pubblicazione degli "avvisi ad opponendum", non si è resa necessaria;

f) L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione derivanti da procedura informatica (DURC 29806535 del 13/02/2021, scadenza validità 13/06/2022) presso sportello unico previdenziale;

g) il credito dell'Impresa a saldo ammonta ad € 34.299,84 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre ad 7.545,96 € per IVA al 22% per un totale complessivo di 41.845,80 €.

h) non risultano cessioni di credito;

CERTIFICA

che i lavori sono stati regolarmente eseguiti da ICOED SRL con sede in VIA GRECIA 15/17 – 4123 Modena P.I.V.A. 03365040363 in esecuzione della determina n. 1321 del 09/09/2021;

La liquidazione finale a saldo sarà la seguente:

Ditta	Importo totale (IVA esclusa)	Liquidazione in acconto (IVA esclusa)	Liquidazione finale (IVA esclusa)	Liquidazione finale (IVA compresa)
ICOED srl	€ 34.299,84	€ 0,00	€ 34.299,84	€ 41.845,80

Copia informatica per consultazione

Tutto ciò premesso salvo l'approvazione del presente atto da parte delle autorità competenti.

Modena, 21/04/2022

Il Direttore dei lavori

ORDINE INGEGNERI PROV. MODENA
INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE JUNIOR
Maria Chiara Biondini
Sezione B - N. 74/B

Ing. Maria Chiara Biondini

L'Impresa

ICOED srl

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Annalisa Vita

ICOED srl unipersonale

Copia informatica per consultazione

Copia informatica per consultazione