Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia

Determinazione numero 2358 del 29/10/2026

OGGETTO: PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - IIS SPALLANZANI - SEDE DI VIGNOLA. COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICIO CON DELOCALIZZAZIONE - PRIMO STRALCIO - CIG: 9996271FC6 CUP: G55E23000000006 - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI SOLI LAVORI PER LA LIQUIDAZIONE A SALDO.

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 1370 dell'08/08/2023, la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto IIS SPALLANZANI - SEDE DI VIGNOLA. COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICIO CON DELOCALIZZAZIONE - PRIMO STRALCIO, dell'importo complessivo di € 3.895.906,70, di cui € 2.184.308,84 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 91.061,21 per oneri della sicurezza non ribassabili, € 894.629,95 per costo manodopera ed € 725.906,70 per somme a disposizione.

L'intervento è finanziato con fondi PNRR "*FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU*" all'interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica) e che rispetta il regolamento UE n. 2020/852 del 18/06/2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "*DNSH, Do no significant Harm*" e, in particolare, l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01.

Con successiva determinazione n. 1534 del 13/09/2023, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta IMACO S.P.A. con sede in Via Zoe Fontana n. 220 - 00131 Roma (RO) C.F. e P.IVA 08853751009, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 13,23%, corrispondente ad € 288.984,06 per un valore dell'offerta di € 1.895.324,78 oltre € 91.061,21 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 2.881.015,94 comprensivo di manodopera) ed € 288.101,59 per IVA e quindi per un importo complessivo di € 3.169.117,53.

In data 15/11/2023 sono stati consegnati i lavori relativi a PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -NEXTGENERATION EU" - IIS SPALLANZANISEDE DI VIGNOLA.COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICIO CON DELOCALIZZAZIONE-PRIMO STRALCIO, CUP G55E23000000006 - CIG 9996271FC6, con durata complessiva pari a 570 giorni e ultimazione dei

Copia informatica per consultazione

lavori prevista per il 07/06/2025. Il contratto di appalto è stato sottoscritto in data 29/01/2024 n. repertorio 29234.

A seguito di problematiche realizzative, si procedeva con la sottoscrizione di un accordo di risoluzione con la Ditta IMACO (prot. n.16182 del 12/5/2025).

A seguito della risoluzione contrattuale e della Relazione redatta dal Direttore dei Lavori ing. Laura Reggiani, è stato accertato l'effettivo ammontare delle opere eseguite dalla ditta IMACO che corrisponde, così come meglio precisato nel certificato di pagamento 843 del 06/02/2025, a:

- € 575.871,71 al lordo dello sconto, rispetto al progetto originario, corrispondenti ad € 525.944,04 al netto dello sconto a fronte dell'importo contrattuale di € 2.881.015,94 oltre iva,
- € 19.427,31 al lordo dello sconto, per esecuzione di opere aggiuntive disposte mediante ordine di servizio, non comprese nell'appalto originario, corrispondenti ad € 16.857,08 al netto dello sconto.

Vista l'erogazione dell'anticipazione, l'emissione del suddetto certificato ha comportato la restituzione da parte dell'impresa di quota parte dell'anticipazione, così come meglio illustrato nell'accordo di risoluzione, senza alcun ulteriore pagamento da parte dell'amministrazione.

Con determinazione n. 1196 del 05/06/2025 e successiva determinazione di rettifica n. 1257 del 11/06/2025, ai sensi dell'art.124 commi 1 e 2 del D.Lgs.n.36/2023, si disponeva di aggiudicare i

lavori non ancora eseguiti dal primo affidatario all'operatore secondo in graduatoria ovvero la Ditta BOTTOLI COSTRUZIONI SRL con sede in Via A. Vespucci 46100 Mantova (MN) C.F. e P.IVA 02264720208.

È stato stipulato il contratto di appal1to rep n. 29357 del 31/07/2025.

Il quadro economico di assestamento successivo all'aggiudicazione è risultato essere il seguente:

		QE PROGETTO euro	QE 1^ AGGIUD. euro	QE 2^ AGGIUD. euro
A	**Lavori - 1° affidamento**			
a.1	Lavori	2.184.308,84	1.895.324,78	327.454,54
	Totale soggetto a ribasso d'asta	***2.184.308,84***	***1.895.324,78***	***327.454,54***
a.3	Costo della manodopera	894.629,95	894.629,95	162.521,16
a.4	Oneri di sicurezza	91.061,21	91.061,21	35.968,35
	Totale non soggetto a ribasso d'asta	***985.691,16***	***985.691,16***	***198.489,51***
A	**Lavori - 2° affidamento**			
a.1	Lavori	0,00	0,00	1.567.870,24
	Totale soggetto a ribasso d'asta	***0,00***	***0,00***	***1.567.870,24***
a.3	Costo della manodopera	0,00	0,00	732.108,79
a.4	Oneri di sicurezza	0,00	0,00	55.092,86
	Totale non soggetto a ribasso d'asta	***0,00***	***0,00***	***787.201,65***
	Totale 1° affidamento	**3.170.000,00**	**2.881.015,94**	**525.944,05**
	Totale 2° affidamento	**0,00**	**0,00**	**2.355.071,89**
	Totale lavori	**3.170.000,00**	**2.881.015,94**	**2.881.015,94**
B	**Somme a disposizione**			
b.1	Imprevisti e adeguamento prezzi (Iva 10%)	18.180,00	18.180,00	18.180,00
b.2.a	Lavori propedeutici impianto di riscaldamento (Iva 22%)	24.589,80	24.589,80	24.589,80
b.2.b	Lavori propedeutici impianto di riscaldamento - ribasso indisponibile (Iva 22%)	487,65	487,65	487,65
b.2.c	Spese per scavi finalizzati ad indagini archeologiche (Iva 22%)	722,00	722,00	722,00
b.2.d	Spese per scavi finalizzati ad indagini archeologiche ribasso indisponibile (Iva 22%)	38,00	38,00	38,00
b.2.e	Lavori ulteriori in economia (Iva 22%)	11.050,18	11.050,18	11.050,18
b.3.a	Spese per allacciamenti (elettrico MT + Lepida + Telecom) (Iva 22%)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
b.3.b	Spese per parere scarico reflui domestici ed assimilati (Iva	283,80	283,80	283,80

Copia informatica per consultazione

	10% compresa)			
b.3.c	Spese per esame progetto VVF (iva esente)	1.302,00	1.302,00	1.302,00
b.4.a	Spese tecniche - progetto definitivo-esecutivo (Oneri 4% compresi) - (Iva 22%)	124.799,94	124.799,94	124.799,94
b.4.b	Spese tecniche - opzione direzione operativa (Oneri 4% compresi) - (Iva 22%)	18.239,93	18.239,93	18.239,93
b.4.c	Spese tecniche - ribasso indisponibile (Oneri 4% compresi) - (Iva 22%)	627,13	627,13	627,13
b.4.d	Spese tecniche - progetto lavori propedeutici (Oneri 4% compresi) - (Iva 22%)	4.836,00	4.836,00	4.836,00
b.4.d	Spese tecniche - ribasso indisponibile lavori propedeutici (Oneri 4% compresi) - (Iva 22%)	52,00	52,00	52,00
b.4.d	Spese tecniche ulteriori per direzione lavori e collaudi (Oneri 4% compresi) - (Iva 22%)	46.363,04	46.363,04	46.363,04
b.5	Spese tecniche per accertamenti per collaudi (Iva 22%)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
b.6	Spese incentivo art. 133 D. Lgs. 50/2016 (Iva esente)	50.720,00	50.720,00	50.720,00
b.7.a	Spese ANAC - progettazione	35,00	35,00	35,00
b.7.b	Spese ANAC - lavori	660,00	660,00	660,00
b.7.c	Spese ANAC e pubblicità (Iva esente)	4.305,00	4.305,00	4.305,00
b.8	ribasso lavori (iva 10%) indisponibile		288.984,06	288.984,06
	Totale parziale	**347.291,46**	**636.275,52**	**636.275,52**
C	**IVA**			
c.1	Iva su lavori ed oneri di sicurezza (10%)	317.000,00	288.101,59	288.101,59
c.2	Iva su imprevisti e adeguamento prezzi (10%)	1.818,00	1.818,00	1.818,00
c.3.a	Iva su lavori propedeutici impianto di riscaldamento (22%)	5.409,76	5.409,76	5.409,76
c.3.b	Iva su lavori propedeutici impianto di riscaldamento - ribasso indisponibile (22%)	107,28	107,28	107,28
c.3.c	Iva su scavi finalizzati ad indagini archeologiche	158,84	158,84	158,84
c.3.d	Iva su scavi finalizzati ad indagini archeologiche	8,36	8,36	8,36
c.3.e	Iva su ulteriori lavori in economia (22%)	2.431,04	2.431,04	2.431,04
c.4.a	Iva su allacciamenti (22%)	6.600,00	6.600,00	6.600,00
c.5.a	Iva su spese tecniche - progetto definitivo-esecutivo (22%)	27.455,99	27.455,99	27.455,99
c.5.b	Iva su spese tecniche - opzione direzione operativa (22%)	4.012,78	4.012,78	4.012,78
c.5.c	Iva su spese tecniche - ribasso indisponibile (22%)	137,97	137,97	137,97
c.5.d	Iva su spese tecniche - progetto lavori propedeutici (22%)	1.063,92	1.063,92	1.063,92
c.5.e	Iva su spese tecniche - ribasso indisponibile progetto lavori propedeutici (22%)	11,44	11,44	11,44
c.6	Iva su spese tecniche ulteriori per direzione lavori e collaudi (22%)	10.199,87	10.199,87	10.199,87
c.7	Iva su spese tecniche per accertamenti per collaudi (22%)	2.200,00	2.200,00	2.200,00
c,8	Iva su ribasso lavori (10%) indisponibile		28.898,41	28.898,41
	Totale IVA	**378.615,24**	**378.615,24**	**378.615,24**
	Totale somme a disposizione	**725.906,70**	**1.014.890,76**	**1.014.890,76**
D	**TOTALE**	**3.895.906,70**	**3.895.906,70**	**3.895.906,70**

L'importo complessivo di € 3.895.906,70 ha trovato copertura finanziaria al capitolo 4812 "IIS Spallanzani di Vignola – Nuova scuola mediante sostituzione edificio – I stralcio – DM 320/22 e D.dirett. 15/23 – PNRR M4 C1 Inv3.3" (finanziamento PNRR).

I lavori, come risulta da relativo verbale, sono stati consegnati in data 15/11/2023 alla ditta IMACO S.P.A.

A seguito la risoluzione contrattuale come da documentazione prot. n.16182 del 12/5/2025, come sopra riportato, i lavori sono stati riassegnati alla ditta BOTTOLI COSTRUZIONI S.R.L, ed è stata nuovamente disposta la consegna dei lavori in data 26/06/2025 prevedendo la conclusione del cantiere in data 28/02/2026 (durata dei lavori dopo riassegnazione a ditta Bottoli pari a 180 giorni rispetto all'originario tempo stimato pari a 570 giorni,).

Copia informatica per consultazione

In corso d'opera il Direttore Lavori non ha autorizzato alcuna sospensione dei lavori.

Durante l'esecuzione dei lavori è emersa infine la necessità di predisporre due modifiche contrattuali ai sensi 120, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/20123 e s.m.i., approvate rispettivamente con determina n. 2901 del 17/12/2025 e con determina n. 612 del 26/03/2026 (entrambe senza assegnazione di giorni supplementari).

Le variazioni, di cui alle citate modifiche contrattuali intervenute in corso di opera, hanno comportato un'integrazione di spesa totale dell'importo complessivo di:

- 336.297,77 € per la 1° modifica contrattuale
- 94.738,04€ per la 2° modifica contrattuale

per lavori al netto del ribasso d'asta, con conseguente ridefinizione del Quadro economico dell'intervento come di seguito dettagliato:

	1° modifica contrattuale det. 2901 del 17/12/2025	QE 2^ AGGIUD. euro	QE 2^ AGGIUD. Variante 1 euro
A	**Lavori - 1° affidamento**		
a.1	Lavori	327.454,54	327.454,54
	Totale soggetto a ribasso d'asta	***327.454,54***	***327.454,54***
a.3	Costo della manodopera	162.521,16	162.521,16
a.4	Oneri di sicurezza	35.968,35	35.968,35
	Totale non soggetto a ribasso d'asta	***198.489,51***	***198.489,51***
A	**Lavori - 2° affidamento**		
a.1	Lavori	1.567.870,24	1.814.616,28
	Totale soggetto a ribasso d'asta	***1.567.870,24***	***1.814.616,28***
a.3	Costo della manodopera	732.108,79	786.776,67
a.4	Oneri di sicurezza	55.092,86	89.976,71
	Totale non soggetto a ribasso d'asta	***787.201,65***	***876.753,38***
	Totale 1° affidamento	**525.944,05**	**525.944,05**
	Totale 2° affidamento	**2.355.071,89**	**2.691.369,66**
	Totale lavori	**2.881.015,94**	**3.217.313,71**
B	**Somme a disposizione**		
b.1	Imprevisti e adeguamento prezzi (Iva 10%)	18.180,00	93.697,31
b.2.a	Lavori propedeutici impianto di riscaldamento (Iva 22%)	24.589,80	24.589,80
b.2.b	Lavori propedeutici impianto di riscaldamento - ribasso indisponibile (Iva 22%)	487,65	487,65
b.2.c	Spese per scavi finalizzati ad indagini archeologiche (Iva 22%)	722,00	722,00
b.2.d	Spese per scavi finalizzati ad indagini archeologiche ribasso indisponibile (Iva 22%)	38,00	38,00
b.2.e	Lavori ulteriori in economia (Iva 22%)	11.050,18	0,00
b.3.a	Spese per allacciamenti (elettrico MT + Lepida + Telecom) (Iva 22%)	30.000,00	0,00
b.3.b	Spese per parere scarico reflui domestici ed assimilati (Iva 10% compresa)	283,80	283,80
b.3.c	Spese per esame progetto VVF (iva esente)	1.302,00	1.302,00
b.4.a	Spese tecniche - progetto definitivo-esecutivo (Oneri 4% compresi) - (Iva 22%)	124.799,94	124.799,94
b.4.b	Spese tecniche - opzione direzione operativa (Oneri 4% compresi) - (Iva 22%)	18.239,93	0,00
b.4.c	Spese tecniche - ribasso indisponibile (Oneri 4% compresi) - (Iva 22%)	627,13	627,13
b.4.d	Spese tecniche - progetto lavori propedeutici (Oneri 4% compresi) - (Iva 22%)	4.836,00	4.836,00
b.4.d	Spese tecniche - ribasso indisponibile lavori propedeutici (Oneri 4% compresi) - (Iva 22%)	52,00	52,00
b.4.d	Spese tecniche ulteriori per direzione lavori e collaudi (Oneri 4% compresi) - (Iva 22%)	46.363,04	0,00
b.5	Spese tecniche per accertamenti per collaudi (Iva 22%)	10.000,00	0,00

Copia informatica per consultazione

b.6	Spese incentivo art. 133 D.Lgs. 50/2016 (Iva esente)	50.720,00	56.702,71
b.7.a	Spese ANAC - progettazione	35,00	35,00
b.7.b	Spese ANAC - lavori	660,00	660,00
b.7.c	Spese ANAC e pubblicità (Iva esente)	4.305,00	4.305,00
b.8	ribasso lavori (iva 10%) indisponibile	288.984,06	0,00
	Totale parziale	**636.275,52**	**313.138,33**
C	**IVA**		
c.1	Iva su lavori ed oneri di sicurezza (10%)	288.101,59	321.731,37
c.2	Iva su imprevisti e adeguamento prezzi (10%)	1.818,00	9.369,73
c.3.a	Iva su lavori propedeutici impianto di riscaldamento (22%)	5.409,76	5.409,76
c.3.b	Iva su lavori propedeutici impianto di riscaldamento - ribasso indisponibile (22%)	107,28	107,28
c.3.c	Iva su scavi finalizzati ad indagini archeologiche	158,84	158,84
c.3.d	Iva su scavi finalizzati ad indagini archeologiche	8,36	8,36
c.3.e	Iva su ulteriori lavori in economia (22%)	2.431,04	0,00
c.4.a	Iva su allacciamenti (22%)	6.600,00	0,00
c.5.a	Iva su spese tecniche - progetto definitivo-esecutivo (22%)	27.455,99	27.455,99
c.5.b	Iva su spese tecniche - opzione direzione operativa (22%)	4.012,78	0,00
c.5.c	Iva su spese tecniche - ribasso indisponibile (22%)	137,97	137,97
c.5.d	Iva su spese tecniche - progetto lavori propedeutici (22%)	1.063,92	1.063,92
c.5.e	Iva su spese tecniche - ribasso indisponibile progetto lavori propedeutici (22%)	11,44	11,44
c.6	Iva su spese tecniche ulteriori per direzione lavori e collaudi (22%)	10.199,87	0,00
c.7	Iva su spese tecniche per accertamenti per collaudi (22%)	2.200,00	0,00
c,8	Iva su ribasso lavori (10%) indisponibile	28.898,41	0,00
	Totale IVA	**378.615,24**	**365.454,66**
	Totale somme a disposizione	**1.014.890,76**	**678.592,99**
D	**TOTALE**	**3.895.906,70**	**3.895.906,70**

	2° modifica contrattuale det. 612 del 26/03/2026	QE 2^ AGGIUD. euro	QE 2^ AGGIUD – Variante 1 euro	QE 2^ AGGIUD – Variante 2 euro
A	**Lavori - 1° affidamento**			
a.1	Lavori	327.454,54	327.454,54	327.454,54
	Totale soggetto a ribasso d'asta	***327.454,54***	***327.454,54***	***327.454,54***
a.3	Costo della manodopera	162.521,16	162.521,16	162.521,16
a.4	Oneri di sicurezza	35.968,35	35.968,35	35.968,35
	Totale non soggetto a ribasso d'asta	***198.489,51***	***198.489,51***	***198.489,51***
A	**Lavori - 2° affidamento**			
a.1	Lavori	1.567.870,24	1.814.616,28	1.886.509,75
	Totale soggetto a ribasso d'asta	***1.567.870,24***	***1.814.616,28***	***1.886.509,75***
a.3	Costo della manodopera	732.108,79	786.776,67	809.151,48
a.4	Oneri di sicurezza	55.092,86	89.976,71	90.446,47
	Totale non soggetto a ribasso d'asta	***787.201,65***	***876.753,38***	***899.597,95***
	Totale 1° affidamento	**525.944,05**	**525.944,05**	**525.944,05**
	Totale 2° affidamento	**2.355.071,89**	**2.691.369,66**	**2.786.107,70**
	Totale lavori	**2.881.015,94**	**3.217.313,71**	**3.312.051,75**
B	**Somme a disposizione**			
b.1	Imprevisti e adeguamento prezzi (Iva 10%)	18.180,00	93.697,31	0,00
b.2.a	Lavori propedeutici impianto di riscaldamento (Iva 22%)	24.589,80	24.589,80	24.589,80
b.2.b	Lavori propedeutici impianto di riscaldamento - ribasso indisponibile (Iva 22%)	487,65	487,65	0,00
b.2.c	Spese per scavi finalizzati ad indagini archeologiche (Iva 22%)	722,00	722,00	722,00
b.2.d	Spese per scavi finalizzati ad indagini archeologiche ribasso indisponibile (Iva 22%)	38,00	38,00	0,00

Copia informatica per consultazione

b.2.e	Lavori ulteriori in economia (Iva 22%)	11.050,18	0,00	0,00
b.3.a	Spese per allacciamenti (elettrico MT + Lepida + Telecom) (Iva 22%)	30.000,00	0,00	8.815,45
b.3.b	Spese per parere scarico reflui domestici ed assimilati (Iva 10% compresa)	283,80	283,80	283,80
b.3.c	Spese per esame progetto VVF (iva esente)	1.302,00	1.302,00	1.302,00
b.4.a	Spese tecniche - progetto definitivo-esecutivo (Oneri 4% compresi) - (Iva 22%)	124.799,94	124.799,94	124.799,94
b.4.b	Spese tecniche - opzione direzione operativa (Oneri 4% compresi) - (Iva 22%)	18.239,93	0,00	0,00
b.4.c	Spese tecniche - ribasso indisponibile (Oneri 4% compresi) - (Iva 22%)	627,13	627,13	0,00
b.4.d	Spese tecniche - progetto lavori propedeutici (Oneri 4% compresi) - (Iva 22%)	4.836,00	4.836,00	4.836,00
b.4.d	Spese tecniche - ribasso indisponibile lavori propedeutici (Oneri 4% compresi) - (Iva 22%)	52,00	52,00	0,00
b.4.d	Spese tecniche ulteriori per direzione lavori e collaudi (Oneri 4% compresi) - (Iva 22%)	46.363,04	0,00	0,00
b.5	Spese tecniche per accertamenti per collaudi (Iva 22%)	10.000,00	0,00	4.800,00
b.6	Spese incentivo art. 133 D.Lgs. 50/2016 (Iva esente)	50.720,00	56.702,71	44.721,88
b.7.a	Spese ANAC - progettazione	35,00	35,00	35,00
b.7.b	Spese ANAC - lavori	660,00	660,00	660,00
b.7.c	Spese ANAC e pubblicità (Iva esente)	4.305,00	4.305,00	0,00
b.8	ribasso lavori (iva 10%) indisponibile	288.984,06	0,00	0,00
	Totale parziale	**636.275,52**	**313.138,33**	**215.565,87**
C	**IVA**			
c.1	Iva su lavori ed oneri di sicurezza (10%)	288.101,59	321.731,37	331.205,18
c.2	Iva su imprevisti e adeguamento prezzi (10%)	1.818,00	9.369,73	0,00
c.3.a	Iva su lavori propedeutici impianto di riscaldamento (22%)	5.409,76	5.409,76	5.409,76
c.3.b	Iva su lavori propedeutici impianto di riscaldamento - ribasso indisponibile (22%)	107,28	107,28	0,00
c.3.c	Iva su scavi finalizzati ad indagini archeologiche	158,84	158,84	158,84
c.3.d	Iva su scavi finalizzati ad indagini archeologiche	8,36	8,36	0,00
c.3.e	Iva su ulteriori lavori in economia (22%)	2.431,04	0,00	0,00
c.4.a	Iva su allacciamenti (22%)	6.600,00	0,00	1.939,40
c.5.a	Iva su spese tecniche - progetto definitivo-esecutivo (22%)	27.455,99	27.455,99	27.455,99
c.5.b	Iva su spese tecniche - opzione direzione operativa (22%)	4.012,78	0,00	0,00
c.5.c	Iva su spese tecniche - ribasso indisponibile (22%)	137,97	137,97	0,00
c.5.d	Iva su spese tecniche - progetto lavori propedeutici (22%)	1.063,92	1.063,92	1.063,92
c.5.e	Iva su spese tecniche - ribasso indisponibile progetto lavori propedeutici (22%)	11,44	11,44	0,00
c.6	Iva su spese tecniche ulteriori per direzione lavori e collaudi (22%)	10.199,87	0,00	0,00
c.7	Iva su spese tecniche per accertamenti per collaudi (22%)	2.200,00	0,00	1.056,00
c,8	Iva su ribasso lavori (10%) indisponibile	28.898,41	0,00	0,00
	Totale IVA	**378.615,24**	**365.454,66**	**368.289,08**
	Totale somme a disposizione	**1.014.890,76**	**678.592,99**	**583.854,95**
D	**TOTALE**	**3.895.906,70**	**3.895.906,70**	**3.895.906,70**

Inoltre, con determina n. 356 del 25/02/2026 è stata approvata la proroga contrattuale assegnando ulteriori 32 giorni per l'esecuzione delle opere aggiuntive.

A seguito della concessione di proroga, il termine per l'esecuzione delle opere veniva rideterminato per il 30/03/2026.

In corso d'opera sono stati autorizzati i sottoelencati subappalti, pagati direttamente dalla ditta Appaltatrice Bottoli Costruzioni, come specificato nelle relative determinazioni:

Copia informatica per consultazione

- determinazione 1761/25 – ditta FO.REN SRL con sede in Parma via Tazio Nuvolari 44 Cod. Fisc. e P.IVA 02931400341 i lavori di carpenteria metallica rientranti nella categoria prevalente OG1 per un importo di **€ 40.000,00** I.V.A. esclusa di cui € 1.600,00 per oneri relativi alla sicurezza;
- determinazione n. 2549/25 – ditta TORREGGIANI & C. SPA - Cod. Fisc. e P.IVA 00267150357 i lavori di realizzazione impianti elettrici e meccanici rientranti nella categoria scorporabile OG11 per un importo di **€ 747.000,00** I.V.A. esclusa di cui € 29.800,00 per oneri relativi alla sicurezza;
- determinazione n. 2578/25 – ditta EDIL NUMBER ONE SRLS - Cod. Fisc. e P.IVA 02923610352 i lavori di realizzazione murature rientranti nella categoria prevalente OG1 per un importo di € 94.171,71 I.V.A. esclusa di cui € 3.700,00 per oneri relativi alla sicurezza;
- determinazione n. 2662 – ditta VENETA MASSETTI GROUP SRL - Cod. Fisc. e P.IVA 01275970299 i lavori di realizza-zione massetti rientranti nella categoria prevalente OG1 per un importo di € 30.659,00 I.V.A. esclusa di cui € 1.200,00 per oneri relativi alla sicurezza;
- determinazione n. 139/26 - WAMP TINTEGGIATURE E FINITURE EDILI S.R.L. - Cod. Fisc. e P.IVA 02394140202 i lavori di tinteggiature interne ascrivibili alla categoria OS7 ma rientranti nella categoria prevalente OG1 per un importo di € 32.800,00 I.V.A. esclusa, di cui € 1.300,00 per oneri relativi alla sicurezza;
- determinazione n. 280/26 – ditta ISOLEDIL di Spiridon Dumitru - C.F. SPRDTR75R24Z129C /P.IVA 02112280207 i lavori di posa cappotto in lana minerale compresa la posa del profilo di partenza e zoccolatura assimilabili alla categoria OS7 ma rientranti nella categoria prevalente OG1 per un importo di € 48.400,00 I.V.A. esclusa di cui € 1.900,00 per oneri relativi alla sicurezza;
- determinazione n. 631/26 – ditta ZANNI SRL - C.F. /P.IVA 01285100366 i lavori di demolizioni rientranti nella categoria prevalente OG1 per un importo di € 45.000,00 I.V.A. esclusa di cui € 1.800,00 per oneri relativi alla sicurezza;

I lavori in oggetto sono stati ultimati il 30/03/2026, come risulta dal certificato di ultimazione lavori sottoscritto in pari data, in occasione del quale il Direttore Lavori Ing. Laura Reggiani concedeva ulteriori 45 giorni naturali e consecutivi ai sensi del D.lgs. 49/2018 per il completamento di lavorazioni di piccola entità.

I lavori sono stati completati entro i termini previsti come risulta dal certificato di verifica finale di ultimazione lavori sottoscritto in data 19/05/2026.

Lo Stato finale relativo al contratto stipulato con la ditta BOTTOLI COSTRUZIONI S.R.L è stato redatto in data 08/06/2026, prot. 20097 per l'importo complessivo netto pari a € 2.786.107,70 (al netto del ribasso d'asta), compresi degli oneri per la sicurezza pari a € 90.446,47 e del costo della manodopera pari a € 809.151,48.

Con riferimento all'impresa IMACO S.P.A., oltre al già citato certificato 843 del 06/02/202, non sono stati emessi altri documenti di pagamento.

Relativamente all'Impresa BOTTOLI COSTRUZIONI S.R.L, in corso d'opera sono stati liquidati all'impresa tre acconti contrattuali, come previsto dal capitolato speciale d'appalto, per complessivi netti € 2.403.633,73 come da prospetto seguente:

Documento	***Certificato***	***Atto liquidazione***	***Mandato***	***Importo euro***
SAL 1	Cert. 966/2026	ATLI-198/2026	2026/422	905.262,71
SAL 2	Cert. 984/2026	ATLI-410/2026	2026/709	747.884,07
SAL 3	Cert. 998/2026	ATLI-606/2026	2026/1470-1471	750.486,95
Totale				***2.403.633,73***

Il prospetto seguente mette in evidenza le differenze tra gli importi liquidati e quelli contrattuali, si determina così il credito residuo dell'impresa:

Impresa intestataria	***Importo contrattuale al netto del***	***Importo liquidato***	***Credito residuo al***

Copia informatica per consultazione

	ribasso, IVA e pagamento diretto subappalti *euro*	*(anticipazione + SAL) al netto del ribasso e IVA* *euro*	*netto del ribasso e IVA* *euro*
BOTTOLI COSTRUZIONI S.R.L.	€ 2.786.107,70	€ 2.403.633,73	€ 382.473,97

Pertanto, rimane un credito netto per l'impresa BOTTOLI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via A. Vespucci 46100 Mantova (MN) C.F. e P.IVA 02264720208 di € 382.473,97 (trecentoottantaduemilaquattrocentosettantatre/97), oltre ad Iva al 10% pari ad € 38.247,40 e quindi per un importo totale di € 420.721,37.

L'impresa BOTTOLI COSTRUZIONI S.R.L. ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione, derivanti da procedura informatica DURC ON LINE prot. n. INAIL _56232860 scadenza 01/02/2027 presso sportello unico previdenziale e pertanto può ritenersi in regola con gli obblighi contributivi.

L'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCE n. 202601166MO00/3 del 30/06/2026 con esito positivo.

Il quadro economico a collaudo dei soli lavori risulta pertanto come segue:

		CONSUNTIVO
A	**Lavori - 1° affidamento**	Euro
a.1	Lavori	327.454,54
	Totale soggetto a ribasso d'asta	***327.454,54***
a.3	Costo della manodopera	162.521,16
a.4	Oneri di sicurezza	35.968,35
	Totale non soggetto a ribasso d'asta	***198.489,51***
A	**Lavori - 2° affidamento**	
a.1	Lavori	1.886.509,75
	Totale soggetto a ribasso d'asta	***1.886.509,75***
a.3	Costo della manodopera	809.151,48
a.4	Oneri di sicurezza	90.446,47
	Totale non soggetto a ribasso d'asta	***899.597,95***
	Totale 1° affidamento	**525.944,05**
	Totale 2° affidamento	**2.786.107,70**
	Totale lavori	**3.312.051,75**
	Totale IVA 10%	**331.205,18**
	Importo totale lavori	**3.643.256,93**

Visti lo Stato finale dei lavori e la Relazione di accompagnamento al conto finale, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Laura Reggiani e sottoscritti dall'impresa senza riserve, in data 08/06/2026, prot. 20097, si ritiene di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del credito all'Impresa aggiudicataria.

Visto il Certificato di collaudo tecnico-amministrativo, redatto dall'Ing. Candido Bertolani in data 20/10/2026, sottoscritto dalle parti, ed assunto agli atti con prot. n. 36965 del 21/10/2026.

Vista la polizza fidejussoria sul conto finale n. 10056210004526 rilasciata da BENE ASSICURAZIONI S.p.A. Agenzia di GROSSETO in data 15/06/2026, per una somma garantita pari a € 435.309,44.

Con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei lavori in appalto, ciò al fine di poter provvedere al saldo del credito per i lavori correttamente eseguiti, alla ditta appaltatrice, rimandando l'approvazione del quadro economico a consuntivo dell'intera opera a successivo apposito atto.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Copia informatica per consultazione

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Progetto è il Dott. Ing. Vita Annalisa Direttrice Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato e il Direttore Area Amministrativa hanno espresso parere favorevole rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile in relazione al presente atto.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) di approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 08/06/2026 prot. 20097 che determina l'importo dei lavori al netto di IVA in € 2.786.107,70 (al netto del ribasso d'asta), compresi degli oneri per la sicurezza pari a € 90.446,47 e del costo della manodopera pari a € 809.151, giusto contratto rep. n. 29357 del 31/07/2025;
2) di approvare la Relazione sul conto finale, redatta in data 08/06/2026 prot. 20097, che evidenzia una spesa a saldo per la ditta pari a € 382.473,97, oltre ad Iva al 10% pari ad € 38.247,40 e quindi per un importo totale di € 420.721,37;
3) di dare atto che il Certificato di collaudo tecnico-amministrativo è stato regolarmente firmato e assunto agli atti dell'Ente con Prot. n. 36965 del 21/10/2026;
4) di dare atto che, rispetto alla somma complessiva spesa per lavori a favore della ditta BOTTOLI COSTRUZIONI S.R.L. pari a netti € 2.786.107,70, sono stati corrisposti alla ditta aggiudicataria n. 3 pagamenti in acconto, come in premessa specificato, per un importo pari a netti € 2.403.633,73, rimanendo pertanto a credito della stessa l'importo di netti € 382.473,97, oltre ad Iva al 10% pari ad € 38.247,40 e quindi per un importo totale di € 420.721,37;
5) di liquidare pertanto l'importo complessivo di € 420.721,37 alla ditta BOTTOLI COSTRUZIONI S.R.L., aggiudicataria dei lavori, a saldo di ogni loro avere per i lavori regolarmente eseguiti, dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione alla prenot. 234/26 (DM 320/22 e D.dirett. 15/23 - PNRR Miss 4 C1 Int. 3.3) del Capitolo 4812 "IIS Spallanzani di Vignola – Nuova scuola mediante sostituzione edificio – I stralcio – DM 320/22 e D.dirett. 15/23 - PNRR Miss 4 C1 Int. 3.3" del Peg 2026, come segue:
   - quanto a € 309.361,43 al sub 145/26;
   - quanto a € 7.148,09 al sub 161/26;

Copia informatica per consultazione

- quanto a € 104.211,85 al sub 704/26;

6) di dare atto che l'impresa BOTTOLI COSTRUZIONI S.R.L. è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione, DURC ON LINE prot. n. INAIL _56232860 scadenza 01/02/2027 presso sportello unico previdenziale e pertanto può ritenersi in regola con gli obblighi contributivi.
7) di dare atto che l'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCE n. 202601166MO00/3 del 30/06/2026 con esito positivo;
8) di dare atto che il quadro economico a collaudo dei soli lavori risulta come segue:

		CONSUNTIVO euro
A	**Lavori - 1° affidamento**	
a.1	Lavori	327.454,54
	Totale soggetto a ribasso d'asta	***327.454,54***
a.3	Costo della manodopera	162.521,16
a.4	Oneri di sicurezza	35.968,35
	Totale non soggetto a ribasso d'asta	***198.489,51***
A	**Lavori - 2° affidamento**	
a.1	Lavori	1.886.509,75
	Totale soggetto a ribasso d'asta	***1.886.509,75***
a.3	Costo della manodopera	809.151,48
a.4	Oneri di sicurezza	90.446,47
	Totale non soggetto a ribasso d'asta	***899.597,95***
	Totale 1° affidamento	**525.944,05**
	Totale 2° affidamento	**2.786.107,70**
	Totale lavori	**3.312.051,75**
	Totale IVA 10%	**331.205,18**
	Importo totale lavori	**3.643.256,93**

9) di dare atto che l'importo speso per i lavori è pari all'importo impegnato;
10) di dare atto che la ditta ha presentato la polizza fidejussoria sul conto finale n. 10056210004526 rilasciata da BENE ASSICURAZIONI S.p.A. Agenzia di GROSSETO in data 15/06/2026, per una somma garantita pari a € 435.309,44;
11) di dare atto che con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione e il collaudo tecnico-amministrativo dei soli lavori in appalto, ciò al fine di poter provvedere al saldo del credito per i soli lavori correttamente eseguiti, alla ditta appaltatrice, rimandando l'approvazione del quadro economico a consuntivo dell'intera opera con successiva apposita determinazione dirigenziale;
12) di dare atto che il raffronto tra il quadro economico approvato con determinazione 612 del 26/03/2026 ed il quadro economico a consuntivo dei soli lavori risulta come di seguito riportato:

	2° modifica contrattuale det. 612 del 26/03/2026	QE 2^ AGGIUD – Variante 2	Consuntivo solo lavori
A	**Lavori - 1° affidamento**		
a.1	Lavori	327.454,54	327.454,54
	Totale soggetto a ribasso d'asta	***327.454,54***	***327.454,54***
a.3	Costo della manodopera	162.521,16	162.521,16
a.4	Oneri di sicurezza	35.968,35	35.968,35
	Totale non soggetto a ribasso d'asta	***198.489,51***	***198.489,51***
A	**Lavori - 2° affidamento**		
a.1	Lavori	1.886.509,75	1.886.509,75
	Totale soggetto a ribasso d'asta	***1.886.509,75***	***1.886.509,75***
a.3	Costo della manodopera	809.151,48	809.151,48
a.4	Oneri di sicurezza	90.446,47	90.446,47
	Totale non soggetto a ribasso d'asta	***899.597,95***	***899.597,95***
	Totale 1° affidamento	**525.944,05**	**525.944,05**

Copia informatica per consultazione

	Totale 2° affidamento	**2.786.107,70**	**2.786.107,70**
	Totale lavori	**3.312.051,75**	**3.312.051,75**
B	**Somme a disposizione**		
b.1	Imprevisti e adeguamento prezzi (Iva 10%)	0,00	0,00
b.2.a	Lavori propedeutici impianto di riscaldamento (Iva22%)	24.589,80	24.589,80
b.2.b	Lavori propedeutici impianto di riscaldamento - ribasso indisponibile (Iva 22%)	0,00	0,00
b.2.c	Spese per scavi finalizzati ad indagini archeologiche (Iva 22%)	722,00	722,00
b.2.d	Spese per scavi finalizzati ad indagini archeologiche ribasso indisponibile (Iva 22%)	0,00	0,00
b.2.e	Lavori ulteriori in economia (Iva 22%)	0,00	0,00
b.3.a	Spese per allacciamenti (elettrico MT + Lepida + Telecom) (Iva 22%)	8.815,45	8.815,45
b.3.b	Spese per parere scarico reflui domestici ed assimilati (Iva 10% compresa)	283,80	283,80
b.3.c	Spese per esame progetto VVF (iva esente)	1.302,00	1.302,00
b.4.a	Spese tecniche - progetto definitivo-esecutivo (Oneri 4% compresi) - (Iva 22%)	124.799,94	124.799,94
b.4.b	Spese tecniche - opzione direzione operativa (Oneri 4% compresi) - (Iva 22%)	0,00	0,00
b.4.c	Spese tecniche - ribasso indisponibile (Oneri 4% compresi) - (Iva 22%)	0,00	0,00
b.4.d	Spese tecniche - progetto lavori propedeutici (Oneri 4% compresi) - (Iva 22%)	4.836,00	4.836,00
b.4.d	Spese tecniche - ribasso indisponibile lavori propedeutici (Oneri 4% compresi) - (Iva 22%)	0,00	0,00
b.4.d	Spese tecniche ulteriori per direzione lavori e collaudi (Oneri 4% compresi) - (Iva 22%)	0,00	0,00
b.5	Spese tecniche per accertamenti per collaudi (Iva 22%)	4.800,00	4.800,00
b.6	Spese incentivo art. 133 D.Lgs. 50/2016 (Iva esente)	44.721,88	44.721,88
b.7.a	Spese ANAC - progettazione	35,00	35,00
b.7.b	Spese ANAC - lavori	660,00	660,00
b.7.c	Spese ANAC e pubblicità (Iva esente)	0,00	0,00
b.8	ribasso lavori (iva 10%) indisponibile	0,00	0,00
	Totale parziale	**215.565,87**	**215.565,87**
C	**IVA**		
c.1	Iva su lavori ed oneri di sicurezza (10%)	331.205,18	331.205,18
c.2	Iva su imprevisti e adeguamento prezzi (10%)	0,00	0,00
c.3.a	Iva su lavori propedeutici impianto di riscaldamento (22%)	5.409,76	5.409,76
c.3.b	Iva su lavori propedeutici impianto di riscaldamento - ribasso indisponibile (22%)	0,00	0,00
c.3.c	Iva su scavi finalizzati ad indagini archeologiche	158,84	158,84
c.3.d	Iva su scavi finalizzati ad indagini archeologiche	0,00	0,00
c.3.e	Iva su ulteriori lavori in economia (22%)	0,00	0,00
c.4.a	Iva su allacciamenti (22%)	1.939,40	1.939,40
c.5.a	Iva su spese tecniche - progetto definitivo-esecutivo (22%)	27.455,99	27.455,99
c.5.b	Iva su spese tecniche - opzione direzione operativa (22%)	0,00	0,00
c.5.c	Iva su spese tecniche - ribasso indisponibile (22%)	0,00	0,00
c.5.d	Iva su spese tecniche - progetto lavori propedeutici (22%)	1.063,92	1.063,92
c.5.e	Iva su spese tecniche - ribasso indisponibile progetto lavori propedeutici (22%)	0,00	0,00
c.6	Iva su spese tecniche ulteriori per direzione lavori e collaudi (22%)	0,00	0,00
c.7	Iva su spese tecniche per accertamenti per collaudi (22%)	1.056,00	
c.8	Iva su ribasso lavori (10%) indisponibile	0,00	0,00
	Totale IVA	**368.289,08**	**368.289,08**

Copia informatica per consultazione

	Totale somme a disposizione	**583.854,95**	**583.854,95**
D	**TOTALE**	**3.895.906,70**	**3.895.906,70**

13) di dare atto altresì che il CIG attribuito al presente affidamento è il n. 9996271FC6, mentre il CUP del progetto è il n. G55E23000000006;
14) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F1038 (rif. Arch. n. 596);
15) di approvare lo svincolo della cauzione definitiva costituita con polizza fidejussoria n. 10056210003554 rilasciata dalla Bene Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Grosseto in data 25/06/2025 per € 117.753,59, sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 22931 in data 30/06/2025;
16) di approvare lo svincolo dell'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, polizza n. 10056290000097 del 25/06/2025 rilasciata dalla Bene Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Grosseto, sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 22931 in data 30/06/2025;
17) di dare atto che l'intervento è finanziato dall'Unione europea – PNRR NextGeneration EU e rispetta il regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant harm" e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01;
18) di dare atto che il progetto esecutivo è stato redatto dal CCDP SOCIETA' COOPERATIVA via Lombardia 7 Reggio nell'Emilia C.F./ P.IVA 00474840352, sottoscritto dai progettisti Arch. TOMASO PRODI – Ing. DAVIDE BEDOGNI – Ing. SIMONE CAITI;
19) di dare atto che con determinazioni n. 1534 del 13/09/2023 e 1292 del 16/06/2025 l'ufficio della Direzione dei Lavori è stato rimodulato e definito come segue:
    - Direttore dei Lavori: Ing. Laura Reggiani del Servizio Edilizia dell'Area Tecnica della Provincia di Modena;
    - Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione: Geom. Alessandro Ricci, dipendente della Provincia di Modena;
    - Direttore Operativo Strutturale: Ing. Lucia Evandri, dipendente della Provincia di Modena;
    - Direttore Operativo Architettonico: Arch. Wanda Frascati, dipendente della Provincia di Modena;
    - Direttore Operativo contabile: Geom. Serafino Avenoso, dipendente della Provincia di Modena;
    - Direttore Operativo degli impianti meccanici: P.I. Stefano Nappa, dipendente della Provincia di Modena;
    - Direttore Operativo degli impianti elettrici: P.I. Antonino Malara, dipendente della Provincia di Modena;
    - Ispettore di Cantiere: Arch. Paolo Di Renzo, dipendente della Provincia di Modena, fino al 31/03/2025;
    - Collaudatore strutturale e tecnico-amministrativo: Ing. Candido Bertolani del Servizio Edilizia dell'Area Tecnica della Provincia di Modena;
20) di dare atto che sono stati assolti gli obblighi di trasparenza ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
21) di dare atto che per la presente procedura sono state adottate adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento

Copia informatica per consultazione

finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

22) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti ed Atti di esecuzione" come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e ss.mm.ii;
23) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e all'U.O Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione