



Provincia di Modena

Area Territorio e Ambiente
Segreteria d' area ambiente

Direttore di Area ROMPIANESI GIOVANNI

Determinazione n° 31 del 25/03/2011

OGGETTO :

REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE-CICLABILE LUNGO IL FIUME PANARO DA MODENA AL FIUME PO CORREDATO DA INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA - I. STRALCIO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE, VERBALE NUOVI PREZZI, NUOVO QUADRO ECONOMICO E PROROGA TEMPI CONTRATTUALI. AFFIDAMENTO NUOVI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA.

Con Determinazione Dirigenziale n. 152 del 19/12/2008 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione di un percorso pedonale-ciclabile lungo il fiume Panaro da Modena al fiume Po-I° stralcio.

Con Determinazione Dirigenziale n. 42 del 6/5/2009 sono stati affidati i lavori in oggetto all'Impresa Piacentini Costruzioni SPA con sede in V.le Lazio, 15 – Montale Rangone (Modena).

I suddetti lavori sono iniziati in data 29 Giugno 2009.

Durante l'esecuzione dei lavori sono emersi alcuni imprevisti che hanno determinato la necessità di apportare alcune modifiche al fine di migliorare la sicurezza e la fruibilità del percorso. Sono state richieste anche da parte del collaudatore in corso d'opera della passerella alcune modeste modifiche alla struttura.

Le principali opere oggetto della variante sono le seguenti:

- 1) realizzazione di una pavimentazione in ghiaia con finitura in misto stabilizzato per dare continuità e miglior fruibilità al percorso in progetto tenuto conto che quello esistente nel tratto limitrofo a quello in progetto è franato in vari punti a causa delle varie alluvioni che si sono seguite negli ultimi anni in golena;
- 2) Migliorie alla passerella in ferro e legno (allargamento in pianta del dado di unione tra palo di fondazione e pilastro con camicia in acciaio e getto interno di calcestruzzo, modifica sagome pavimentazione e raccordo tra le due pavimentazioni, piccole modifiche estetiche per migliorare l'impatto dell'inserimento del nuovo manufatto nella vecchia golena che è un'area di alta valenza paesaggistico-ambientale);
- 3) Sistemazione e risagomatura del vecchio alveo in corrispondenza e sottostante la nuova passerella.

Con determinazione dirigenziale n. 304 del 29/11/2010 si è provveduto all'affidamento dell'incarico professionale all'Associazione Temporanea tra Professionisti tra il Geom. Olver Zaccanti e l'Arch. Alberto Mazzoni per la redazione degli atti tecnici relativi alla perizia di variante e suppletiva e di variante delle opere inerenti il progetto in oggetto.

Con nota ns. prot. n. 27628/8.2.4 fasc. 27 del 23/3/2011 il Geom. Zaccanti provvedeva alla trasmissione degli elaborati relativi alla perizia di variante e suppletiva.

Tale perizia ha un quadro economico così ripartito:

		<i>Progetto esecutivo</i>	<i>aggiudicato</i>	<i>Perizia suppletiva e di variante</i>
a)	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	344.553,68	253.922,28	320.701,33
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	15.640,00	15.640,00	15.890,00
1)	Totale appalto	360.193,68	269.562,28	336.591,33
c)	Somme a disposizione dell'amministrazione			
	• imprevisti	8.597,49	8.597,49	
	<input type="checkbox"/> acquisizione aree e registrazione atti	45.000,00	45.000,00	43.637,38
	• accantonamento di cui all'art. 133 del D.Lgs n. 163/2006	3.601,00	3.601,00	3.601,00
	<input type="checkbox"/> spese tecniche	87.700,00	87.700,00	80.395,28
	<input type="checkbox"/> spese tecniche perizia di variante			11.356,30
	<input type="checkbox"/> spese per gara d'appalto, Autorità di Vigilanza, pubblicità	1.600,00	1.600,00	734,04
	<input type="checkbox"/> Collaudi	10.000,00	10.000,00	1.800,00
	<input type="checkbox"/> Opere affidate direttamente dall'Amministrazione			2.147,00
	<input type="checkbox"/> I.V.A ed altre imposte	98.307,83	98.307,83	90.948,45
	- Ribasso d'asta		90.631,40	
2)	Totale somme a disposizione	254.806,32	345.437,72	234.619,46
	Somma di competenza della Regione			43.789,21
3)	Totale progetto	615.000,00	615.000,00	615.000,00

Per l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva si rende necessario ed opportuno aumentare il tempo contrattuale di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, decorrenti dal 4 aprile 2011. Pertanto l'ultimazione dei lavori è fissata per il 9 maggio 2011.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con

subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Roberto Ori.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34 e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Territorio e Ambiente Dott. Giovanni Rompianesi.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell'Area Territorio e Ambiente della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente www.provincia.modena.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- 1) di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera a), b) e c) del D.lg. 163/2006 dell'importo complessivo di € 67.029,05, come in premessa suddiviso;
- 2) di approvare il Verbale contemplante n. 4 nuovi prezzi unitari elementari;
- 3) di approvare il nuovo quadro economico di cui in premessa;
- 4) di dare atto che la perizia di variante ed i suoi elaborati, fra cui lo schema di atto di sottomissione relativo e il verbale nuovi prezzi unitari sono acquisiti agli atti dell'ente con prot. n. 27628/8.2.4 fasc. 27 del 23/3/2011;
- 5) di dare atto altresì che gli stessi sono approvati in sostituzione ed aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;
- 6) di affidare all'Impresa **PIACENTINI COSTRUZIONI S.P.A. V.le Lazio n° 15 41050 Montale R. (MO) P.IVA 00739050367** l'esecuzione dei nuovi lavori previsti dalla perizia di variante tecnica e suppletiva agli stessi patti e condizioni del contratto principale;
- 7) di dare atto che, in forza della perizia in parola, l'importo contrattuale dei lavori passa pertanto da € 269.562,28 (di cui € 15.640,00 per oneri di sicurezza) a € 336.591,33 (di cui € 15.890,00. per oneri di sicurezza), con un aumento di € 67.029,05 oltre IVA al 20%, giusto schema di atto si sottomissione firmato dalla ditta per accettazione;
- 8) di dare atto che per i maggiori e nuovi lavori previsti in perizia, gli oneri di sicurezza subiscono un aumento di € 250,00;
- 9) di impegnare la maggior spesa di € 80.434,86 (di cui € 67.029,05 per lavori ed € 13.405,81 per IVA al 20%) come segue:
 - quanto a € 80.097,90 al residuo 5638/2006 dell'azione 667 "Realizzazione percorsi natura – quota a carico di altri enti", progetto 1694, programma 472 del Piano Esecutivo di Gestione 2011;
 - quanto a € 336,96 al residuo 5637/2006 dell'azione 670 " Realizzazione percorsi natura e progetti valorizzazione fasce fluviali", progetto 1694, programma 472 del Piano Esecutivo di Gestione 2011;
- 10) di dare atto che:
 - per i nuovi maggiori lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva viene concessa una proroga dei tempi contrattuali di giorni 30 (trenta), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori prevista dall'ultima proroga concessa. Pertanto il termine ultimo per l'ultimazione dei lavori è il 9 maggio 2011;
 - il presente provvedimento non comporta alcun aumento di spesa rispetto al finanziamento complessivo;

- il codice CIG è il n° 02542261EE;
 - il codice CUP è il n° G96F04000010002;
- 11) di stabilire che l'impresa provvederà all'adeguamento delle polizze assicurative e cauzionali presentate in sede di stipula del contratto principale.

Il Direttore di Area ROMPIANESI GIOVANNI

Originale Firmato Digitalmente



Provincia di Modena

Determinazione n° 31 del 25/03/2011

U.O. proponente: Segreteria d' area ambiente
Proposta n° : 1579 del 25/03/2011

OGGETTO :
REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE-CICLABILE LUNGO IL FIUME PANARO DA MODENA AL FIUME PO CORREDATO DA INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA - I. STRALCIO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE, VERBALE NUOVI PREZZI, NUOVO QUADRO ECONOMICO E PROROGA TEMPI CONTRATTUALI. AFFIDAMENTO NUOVI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA.

Parere : FAVOREVOLE

Visto di regolarità contabile, ai sensi art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata, ovvero riferito ad accertamento della entrata od alla variazione del patrimonio in quanto conseguono da atto DETERMINAZIONI TERRITORIO E AMBIENTE n. 31 del 25/03/2011 .

MEDICI RENZO

Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li

Protocollo n. _____ del _____