



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 2058 del 25/11/2022

OGGETTO: INTERVENTI URGENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SULLE STRADE PROVINCIALI AREA SUD. - ZONA FRASSINORO E LAMA-SERRA - APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E MODIFICA CONTRATTUALE E NUOVO QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO.

CUP G75F22000820001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 900 del 25/05/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori ad oggetto “**Interventi urgenti per il miglioramento della sicurezza sulle strade provinciali area sud zona di Frassinoro e Lama Serra**”, assunto agli atti al protocollo n. 13314/11-15-03 F. 1007 del 17/03/2022, per un importo complessivo di € 180.000,00 di cui € 145.137,10 per lavori (comprensivi di € 3.087,70 per oneri di sicurezza) ed € 34.862,90 per somme a disposizione fra cui l'IVA al 22%.

Con la medesima determinazione di cui sopra si procedeva all'affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi di operatori economici indicati dal Responsabile Unico del Procedimento Dott. Luca Rossi (con prot. 14688 del 09/05/2022) in possesso dei necessari requisiti, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del predetto D.Lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, chiedendo tramite l'apposita funzione Richiesta preventivo con PI125667-22 pubblicata in data 11/05/2022 su piattaforma Sater di Intercent-ER

In seguito all'espletamento della gara, con la stessa determinazione n. 900 del 25/05/2022, venivano aggiudicati i lavori all'impresa EDILSCAVI TURRINI SNC., con sede in Via Ducale 76 – 41044 - Frassinoro (MO), C.F. e P.IVA 02358050363, che ha offerto di eseguirli con un ribasso percentuale del 6,98%, e quindi, per un importo di € 132.134,35 oltre € 3.087,70 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 135.222,05) ed € 29.748,85 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 164.970,90.

Il quadro economico di assestamento è risultato pertanto il seguente:

A) LAVORI:

Importo dei lavori ribassati	€uro	132.134,35	
Oneri per la sicurezza	€uro	3.087,70	
Totale			135.222,05

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

Contributo Anac	€uro	30,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€uro	2.902,74

IVA al 22% su lavori e oneri	€uro	29.748,85
Importo ribasso d'asta con Iva		12.096,36
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro	44.777,95
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro	180.000,00

I lavori sono stati consegnati il giorno 11/07/2022, in via d'urgenza (nelle more della stipula del relativo contratto d'appalto) come da verbale di consegna redatto in pari data, con termine ultimo dei lavori previsto per il giorno 09/10/2022;

In corso d'opera si sono riscontrate difficoltà nell'esecuzione di alcune lavorazioni non rilevate al momento della progettazione, in particolar modo relative alla ricostruzione per intero del muro in bozze, alla PRG. 54+050 della SP 486, dove inizialmente erano previsti interventi puntuali di cucì e scuci. Per trovare una soluzione tecnica senza aumento di spesa, si è resa necessaria una perizia di variante ed assestamento, modificando, eliminando e sostituendo alcune lavorazioni rispetto a quelle inizialmente previste in contratto.

Per ottemperare al meglio le suddette problematiche il DL ritiene congruo di concedere una proroga di giorni 15 all'impresa, per permettere alla stessa di organizzare ed ordinare i materiali non previsti in progetto, come risulta dalla perizia redatta dal Direttore dei Lavori, finalizzata alla modifica del contratto durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016 – Nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

In considerazione delle modifiche dei lavori previsti in variante, si è ritenuto necessario sospendere le lavorazioni per redigere la presente perizia di Variante, si precisa inoltre che:

- i lavori previsti nella variante in corso d'opera non comportano nessun aumento degli oneri di sicurezza, né di spesa nel quadro economico;
- l'importo netto contrattuale rimane pressoché **invariato** pari ad € **135.221,87** (con una minore spesa di € 0,18) compresi gli oneri per la sicurezza;
- la presente variante di lavori supplementari non comporta un'alterazione delle procedure di selezione del soggetto aggiudicatario dell'appalto e dei requisiti di qualificazione richiesti.

Si propone pertanto l'approvazione della perizia di variante in corso d'opera composta dai seguenti elaborati:

- Relazione;
- Elenco prezzi;
- Computo metrico perizia di variante in corso d'opera;
- Quadro di raffronto;
- Verbale nuovi prezzi;
- Atto di sottomissione;

Il quadro economico della variante risulta essere il seguente:

<i>P O S T P E R I Z I A</i>	DM 123/20	D.M. 224/20	TOTALE
Importi in Euro €			
Totale Importo Ribassato	80.067,43	52.066,74	132.134,17
Oneri per la Sicurezza	1.871,01	1.216,69	3.087,70
Sommano per lavori	81.938,44	53.283,43	135.221,87
I.V.A. al 22%	18.026,46	11.722,35	29.748,81
Contributo Autorità di Vigilanza	18,18	11,82	30,00
Spese tecniche Art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	1.758,93	1.143,81	2.902,74
Ribassi IVA compresa	7.329,85	4.766,50	12.096,35
Imprevisti ed arrotondamenti	0,14	0,09	0,23
Totale somme a disposizione	27.133,56	17.644,57	44.778,13

<i>Importo complessivo</i>	<i>109.072,00</i>	<i>70.928,00</i>	<i>180.000,00</i>

A seguito delle diverse lavorazioni si è proceduto a redigere un verbale di concordamento dei nuovi prezzi unitari, contenente n. 9 nuovi prezzi, il quale è stato regolarmente sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'appaltatore in data 15/11/2022, detti nuovi prezzi sono estrapolati dallo stesso prezziario regionale ove sono stati estratti i prezzi allegati alla gara.

La perizia di variante con il verbale nuovi prezzi unitari, la relazione tecnica e tutti gli allegati sono stati acquisiti agli atti dell'ente con prot. n. 39721/11-15-03 F. 1007 del 17/11/2022, regolarmente firmati e con contestuale apposizione del timbro dell'ente. Successivamente è stato acquisito agli atti dell'ente con prot. n. 40733/11-15-03 F. 1007 del 25/11/2022 l'atto di sottomissione regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente, che annulla e sostituisce il precedente.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena.

E' stato acquisito dall'ing. Annalisa Vita Direttore dell'Area Tecnica in data 17/11/2022 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) richiamate le premesse al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di approvare le modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) n. 1 e 2 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 34 del capitolato speciale d'appalto per i lavori ad oggetto "Interventi urgenti per il miglioramento della sicurezza sulle strade provinciali area sud zona di Frassinoro e Lama Serra", trattandosi di modifiche "de minimis" che non alterano la natura del contratto e che riguardano un riassetto delle lavorazioni previste;
- 2) di approvare con il presente atto sia la perizia di variante con il verbale nuovi prezzi unitari, la relazione tecnica e tutti gli allegati che sono stati acquisiti agli atti dell'ente con prot. n. 39721/11-15-03 F. 1007 del 17/11/2022, regolarmente firmati e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;

- 3) di approvare l'atto di sottomissione acquisito agli atti dell'ente con prot. n. 40733/11-15-03 F. 1007 del 25/11/2022 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di dare atto che gli elaborati facenti parte della perizia di variante sono approvati in sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;
- 5) di dare atto che per i lavori previsti nella perizia di variante viene concessa una proroga del tempo contrattuale pari a 15 giorni naturali e consecutivi;
- 6) di approvare il quadro economico della perizia di variante che assomma a complessivi euro 180.000,00 invariato rispetto al progetto esecutivo;
- 7) di approvare l'affidamento dei nuovi lavori oggetto della variante di cui trattasi, all'impresa EDILSCAVI TURRINI SNC., con sede in Via Ducale 76 – 41044 Frassinoro (MO), C.F. e P.IVA 02358050363, agli stessi patti e condizioni del progetto esecutivo, aggiudicato dalla ditta suddetta come da Determinazione Dirigenziale n. 900 del 25/05/2022, per l'importo di netti €. 135.221,87 oltre ad €. 29.748,81 per I.V.A. 22% per un totale di €. 164.970,68;
- 8) di ridurre il sub-impegno n. 632/2022 in favore dell'impresa EDILSCAVI TURRINI SNC alla prenotazione n. 1796/2022 di €. 0,22;
- 9) di dare atto che la somma complessiva di € 180.000,00 è stata prenotata al n. 1796/2022 sul cap. 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20" del Peg 2022 finanziata con Decreto MIT 123/20 (codice intervento_01368.20.MO) - D.M. 224/20 (codice intervento_00241.21.MO) anno 2022;
- 10) di dare atto che il codice CIG è 922810377F ed il codice CUP è G75F22000820001 mentre il CUP Master è G97H20001740001;
- 11) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F. 1007 – (Rif. Arch. 521);
- 12) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 13) di dare atto che l'ufficio di progettazione risulta così composto:
Progettisti: Geom. Vaccari Franco Sarto e Geom. Vincenzo Sinagra
- 14) di istituire l'Ufficio Direzione Lavori così composto:
 - Direttore dei Lavori: Geom. Vincenzo Sinagra
 - Direttore Operativo: Geom. Simone Battaglia
 - Ispettori di Cantiere: Sigg. Carlo Barbi e Gianluca Santi
- 15) di dare atto che è stato acquisito in data 17/11/2022 dall'ing. Annalisa Vita – Direttore dell'Area Tecnica, il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;
- 16) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
- 17) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità straordinaria

Determinazione n. 2058 del 25/11/2022

Proposta n. 4567/2022 - Area Tecnica - Manutenzione strade (2)

OGGETTO: INTERVENTI URGENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SULLE STRADE PROVINCIALI AREA SUD. - ZONA FRASSINORO E LAMA-SERRA - APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E MODIFICA CONTRATTUALE E NUOVO QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 02/12/2022

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)