



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (1)

Determinazione numero 1906 del 30/10/2024

OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA NORD - ANNO 2024. (CUP G97H22002420001 - CIG B236EACC93).

APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE E NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA.. CUP G97H22002420001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione Dirigenziale n° 1014 del 19/06/2024 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA NORD - ANNO 2024." assunto agli atti dell'Ente con prot. n. 19497/11-15-03 F. 1146 del 04/06/2024 dell'importo complessivo di 2.083.212,11 euro, di cui € 1.644.095,19 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 24.661,50 per oneri della sicurezza non ribassabili ed € 414.455,42 per somme a disposizione così suddiviso:

	QUADRO ECONOMICO	DM 141/2022 CAP 4763	DM 123/2020 CAP 4763	DM 224/2020 CAP 4763	FONDI AUTOBRENNERO CAP 4154/2	TOTALE
a)	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	428.230,61	224.652,50	150.223,02	840.989,06	1.644.095,19
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	6.423,48	3.369,80	2.253,35	12.614,87	24.661,50
1)	Totale appalto	434.654,09	228.022,30	152.476,37	853.603,93	1.668.756,69
	Contributo Autorità di Vigilanza - ANAC	171,91	90,18	60,31	337,60	660,00
	I.V.A. ed eventuali altre imposte	95.623,90	50.164,90	33.544,80	187.792,87	367.126,47
	Incentivi alle funzioni tecniche - Art. 45 D.Lgs. 36/2023	8.693,08	4.560,45	3.049,53	17.072,08	33.375,13

	Prove di laboratorio e geologiche Iva compresa	3.255,82	1.708,03	1.142,14	6.394,01	12.500,00
	Imprevisti e accantonamenti	206,76	108,46	72,54	406,06	793,82
e)	Totale Somme a disposizione	107.951,47	56.632,02	37.869,31	212.002,62	414.455,42
2)	Totale progetto	542.605,56	284.654,32	190.345,68	1.065.606,55	2.083.212,11

La spesa complessiva per l'esecuzione dell'opera è stata finanziata come segue:

- € **542.605,566 con fondi D.M. MIT 141/2022** (anno di assegnazione fondi 2024 – codice intervento 01261.R1.MO) prenotazione n. 2021/2024 al capitolo n. 4763 “*Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria –D.M. 49/18 - D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M.141/22*” del Peg 2024.

- € **284.654,32 con fondi D.M. 123/2020** (anno di assegnazione fondi 2024 – codice intervento 1384.20.MO – CUP MASTER G97H20001760001) prenotazione n. 2022/2024 al capitolo n. 4763 “*Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria –D.M. 49/18 - D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M.141/22*” del Peg 2024.

- € **190.345,68 con fondi D.M. 224/2020** (anno di assegnazione fondi 2024 – codice intervento 245.21.MO – CUP MASTER G97H20001760001) prenotazione n. 2023/2024 al capitolo n. 4763 “*Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria –D.M. 49/18 - D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M.141/22*” del Peg 2024.

- € **1.065.606,55 con fondi Autostrada del Brennero SpA** prenotazione n. 2024/2024 al capitolo n. 4154/2 “*Sistemi di adduzione all'autostrada (quota Autobrennero)*” del Peg 2024.

L'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F 1146 – rif. arch. 843.

Con determinazione n° 1350 del 08/08/2024 venivano aggiudicati i lavori di cui trattasi all'impresa “EMILIANA ASFALTI S.R.L. “ con sede in Via Grande, 770 San Felice Sul Panaro 41038 – C.F. e P.ta IVA 01044110367, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 4,95 %, e quindi, per un importo di € 1.562.712,48 oltre € 24.661,50 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 1.587.373,98) ed € 349.222,27 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 1.936.596,25.

Il nuovo quadro economico di assestamento post aggiudicazione si configura nel seguente modo:

	QUADRO ECONOMICO	DM 141/2022 CAP 4763	DM 123/2020 CAP 4763	DM 224/2020 CAP 4763	FONDI AUTOBRENNERO CAP 4154/2	TOTALE
a)	Importo esecuzione lavorazioni	407.033,19	213.532,20	142.786,98	799.360,11	1.562.712,48
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	6.423,48	3.369,80	2.253,35	12.614,87	24.661,50
1)	Totale appalto	413.456,67	216.902,00	145.040,33	811.974,98	1.587.373,98

	Contributo Autorità di Vigilanza - ANAC	171,91	90,18	60,31	337,60	660,00
	I.V.A. ed eventuali altre imposte	90.960,47	47.718,43	31.908,87	178.634,50	349.222,27
	Incentivi alle funzioni tecniche - Art. 45 D.Lgs. 36/2023	8.693,08	4.560,45	3.049,53	17.072,07	33.375,13
	Prove di laboratorio e geologiche Iva compresa	3.255,82	1.708,03	1.142,14	6.394,01	12.500,00
	arrotondamenti e somme da ribasso d'asta	26.067,61	13.675,23	9.144,50	51.193,39	100.080,73
c)	Totale Somme a disposizione	129.148,89	67.752,32	45.305,35	253.631,57	495.838,13
2)	Totale progetto	542.605,56	284.654,32	190.345,68	1.065.606,55	2.083.212,11

Con Determinazione n° 1369 del 13/08/2024 veniva approvato il servizio di “Prove di laboratorio e controllo sui materiali ad uso stradale (conglomerati bituminosi) nell'ambito dell'appalto " LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA NORD - ANNO 2024” e i relativi elaborati progettuali, affidandoli alla Ditta GEO CONSULTING SRL con sede in Rovigo (RO), Via G. Campo, 127/a, P.I. e C.F. 01295460297, per un importo di € 9.220,50 oltre a € 2.028,51 per IVA al 22% e quindi per un totale di € 11.249,01.

Con medesima Determinazione Dirigenziale di cui sopra, veniva riapprovato il nuovo quadro economico dei lavori in oggetto, come di seguito riepilogato:

	QUADRO ECONOMICO	DM 141/2022 CAP 4763	DM 123/2020 CAP 4763	DM 224/2020 CAP 4763	FONDI	TOTALE
					AUTOBRENNERO CAP 4154/2	
a)	Importo esecuzione lavorazioni	407.033,19	213.532,20	142.786,98	799.360,11	1.562.712,48
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	6.423,48	3.369,80	2.253,35	12.614,87	24.661,50
1)	Totale appalto	413.456,67	216.902,00	145.040,33	811.974,98	1.587.373,98
	Contributo Autorità di Vigilanza - ANAC	171,91	90,18	60,31	337,60	660,00
	I.V.A. ed eventuali altre imposte	90.960,47	47.718,43	31.908,87	178.634,50	349.222,27
	Incentivi alle funzioni tecniche - Art. 45 D.Lgs. 36/2023	8.693,08	4.560,45	3.049,53	17.072,07	33.375,13
	Prove di laboratorio e geologiche Iva compresa	2.929,98	1.537,09	1.027,84	5.754,10	11.249,01
	arrotondamenti e somme da ribasso d'asta	26.393,45	13.846,17	9.258,80	51.833,30	101.331,72
c)	Totale Somme a disposizione	129.148,89	67.752,32	45.305,35	253.631,57	495.838,13

2)	Totale progetto	542.605,56	284.654,32	190.345,68	1.065.606,55	2.083.212,11

I lavori sono stati consegnati in via d'urgenza (nelle more della stipula del relativo contratto d'appalto) in data 02/09/2024 come da verbale di consegna redatto in pari data, con termine ultimo previsto per il giorno 30/11/2024.

In corso d'opera si è riscontrata la possibilità di eseguire lavori supplementari rispetto a quelli inizialmente previsti in contratto, grazie alle somme derivanti dal ribasso d'asta, pertanto il Direttore dei Lavori ha predisposto apposita perizia di variante, finalizzata alla modifica del contratto durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'**art. 120 comma 3 lettere a) e b) del D.Lgs. 36/2023** – Codice Appalti.

Le succitate somme pari a € **101.331,72** già disponibili nel quadro economico complessivo dei lavori alla voce "arrotondamenti e somme da ribasso d'asta", vengono utilizzate per incrementare i lavori già previsti da contratto.

In particolare si è deciso di aumentare le aree di intervento con stesa di conglomerato bituminoso per strato di usura (previa fresatura dei tratti ammalorati), in alcuni archi stradali già oggetto di intervento durante i lavori principali, per dare continuità al piano di interventi di sistemazione delle arterie stradali maggiormente degradate.

Per quanto riguarda i lavori supplementari si rimanda all'elaborato progettuale della perizia sopraccitata in cui sono dettagliatamente evidenziate le maggiori quantità rispetto alle previsioni di progetto e le nuove lavorazioni previste, mentre le motivazioni giustificanti i lavori in variante derivano dalle seguenti esigenze.

Tenuto conto che, come evidenziato nella relazione allegata al progetto, l'importo messo a disposizione per la manutenzione straordinaria delle strade dell'Area Nord corrisponde a circa il 17% del fabbisogno stimato ed, in quanto tale, è insufficiente a garantire il ripristino della regolarità dei piani viabili nella loro estesa complessiva, si ritiene opportuno utilizzare le risorse assegnate per finanziare lavori supplementari nell'ambito dell'Appalto in oggetto.

L'importo di perizia imputabile all'art. 120 comma 3 lettere a) e b) - D.Lgs. 36/2023 è pari ad un aumento contrattuale di € **81.651,60 I.V.A. esclusa**.

Si evidenzia che l'importo di perizia imputabile all'art. 120 comma 3 lettere a) e b) del D.Lgs. 36/2023, rispetta i requisiti di legge sopraccitati, non comporta modifiche sostanziali al progetto originario e non comporta nuove categorie di lavori; si tratta, infatti, di un aumento contrattuale che non modifica in nessun modo la natura complessiva del contratto, in quanto si vanno ad incrementare le lavorazioni già previste nel progetto approvato, con l'obiettivo di aumentare la percentuale di superfici deteriorate da sottoporre a risanamento, in modo tale da diminuire ulteriormente il gap tra il fabbisogno stimato e l'importo disponibile per i lavori di manutenzione straordinaria.

Anche in questo caso si persegue l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza al transito veicolare sulle strade provinciali, tenuto conto del fatto che l'attuazione di interventi per il miglioramento dei livelli di sicurezza sulla rete delle strade provinciali rientra fra i compiti di fondamentale importanza svolti dall'Amministrazione Provinciale e che tale attività è da ritenersi indispensabile per evitare potenziali danni patrimoniali all'Ente in caso di incidenti e per scongiurare l'eventuale chiusura di tratti stradali con evidenti disservizi alla popolazione.

Pertanto previo accordi tra il Responsabile del Progetto, il Progettista e il Direttore dei Lavori, il Servizio Viabilità U.O. Manutenzione Strade n.1 ha predisposto una perizia di modifica contrattuale per lavori aggiuntivi ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 comma 3 lettere a) e b).

L'importo dei lavori aggiuntivi è di netti € 81.651,60 (comprensivi di € 1.268,54 per maggiori oneri di sicurezza), pertanto il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto viene fissato in € 2.083.212,11 oltre IVA al 22% il cui finanziamento trova copertura con utilizzo del ribasso d'asta.

Il quadro economico subisce un aumento rispetto al progetto esecutivo e di post-aggiudicazione così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA DI RAFFRONTO		Approvazione Progetto esecutivo (det. n° 1014/2024)	Importi post aggiudicaz. e prove lab. (det. n° 1369/2024)	Perizia di variante (C)	Confronto tra perizia di variante e Q.E. post aggiudicaz. e prove di laboratorio (Det. n° 1369/2024)
		(A)	(B)	(C)	(C-B)
a)	Importo esecuzione lavorazioni	1.644.095,19	1.562.712,48	1.643.095,54	80.383,06
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	24.661,50	24.661,50	25.930,04	1.268,54
1)	Totale appalto	1.668.756,69	1.587.373,98	1.669.025,58	81.651,60
	- Contributo Autorità di Vigilanza	660,00	660,00	660,00	-
	- I.V.A. ed eventuali altre imposte	367.126,47	349.222,27	367.185,63	17.963,36
	- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	12.500,00	11.249,01	11.249,01	-
	- accantonamento spese tecniche, all'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023	33.375,13	33.375,13	35.091,89	1.716,76
	- arrotondamenti e somme da ribasso d'asta	793,82	101.331,72	-	-101.331,72
2)	Somme a disposizione dell'amministrazione	414.455,42	495.838,13	414.186,53	-81.651,60
1+2)	Totale progetto	2.083.212,11	2.083.212,11	2.083.212,11	-

Il quadro economico dell'opera, a seguito della perizia di variante, suddiviso per fonti di finanziamento è il seguente:

QUADRO ECONOMICO	DM 141/2022 CAP 4763	DM 123/2020 CAP 4763	DM 224/2020 CAP 4763	FONDI	TOTALE	
				AUTOBRENNERO CAP 4154/2		
a)	Importo esecuzione lavorazioni	427.970,23	224.515,90	150.131,68	840.477,73	1.643.095,54
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	6.753,89	3.543,14	2.369,26	13.263,75	25.930,04
1)	Totale appalto	434.724,12	228.059,04	152.500,94	853.741,48	1.669.025,58
	Contributo Autorità di Vigilanza - ANAC	171,91	90,18	60,31	337,60	660,00
	I.V.A. ed eventuali altre imposte	95.639,31	50.172,98	33.550,20	187.823,14	367.185,63
	Incentivi alle funzioni tecniche - Art. 45 D.Lgs. 36/2023	9.140,24	4.795,03	3.206,39	17.950,23	35.091,89
	Prove di laboratorio e geologiche Iva compresa	2.929,98	1.537,09	1.027,84	5.754,10	11.249,01
	arrotondamenti e somme da ribasso d'asta	-	-	-	-	-

c)	Totale Somme a disposizione	107.881,44	56.595,28	37.844,74	211.865,07	414.186,53
2)	Totale progetto	542.605,56	284.654,32	190.345,68	1.065.606,55	2.083.212,11

Considerando che il ribasso d'asta offerto dall'impresa aggiudicataria dell'appalto principale è del 4,95 %, si dà atto, pertanto, che:

- l'opzione di variante ai sensi dell'art. 120 comma 3 lettere a) e b) del D.lgs. 36/2023, era prevista nei documenti iniziali di gara e la variante in oggetto non comporta alcuna modifica sostanziale alla natura dei lavori appaltati,
- l'importo netto di perizia è di Euro 1.669.025,58 compresi gli oneri aggiuntivi per la sicurezza (pari ad € 25.930,04) e con il rideterminato quadro economico il maggiore impegno di spesa, è pari ad Euro 81.651,60;
- la presente variante non comporta una alterazione delle procedure di selezione del soggetto aggiudicatario dell'appalto e dei requisiti di qualificazione richiesti;
- al fine di consentire l'esecuzione delle lavorazioni in variante si rende necessaria una proroga del tempo contrattuale stimata in giorni 5 (cinque) naturali e consecutivi;
- a seguito dei maggiori lavori di cui al presente atto, l'importo dell'appalto in oggetto, al netto del ribasso d'asta, ammonta a complessivi € 1.669.025,58 di cui € 1.643.095,54 per lavori, € 25.930,04 per gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, oltre a € 367.185,63 per I.V.A. al 22%;

La **spesa aggiuntiva complessiva pari ad € 101.331,72**, di cui € 99.614,96 per maggiori lavori e sicurezza IVA compresa ed € **1.716,76 quali incentivi ai sensi dell'Art. 45 del D.Lgs n. 36/2023**, trova copertura finanziaria nei seguenti capitoli:

- a) **€ 26.393,45 con fondi D.M. MIT 141/2022** (anno di assegnazione fondi 2024 – codice intervento 01261.R1.MO) alla prenotazione n. 2021/2024 del capitolo n. 4763 “*Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria –D.M. 49/18 - D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M.141/22*” del Peg 2024;
- b) **€ 13.846,17 con fondi D.M. 123/2020** (anno di assegnazione fondi 2024 – codice intervento 1384.20.MO – CUP MASTER G97H20001760001) alla prenotazione n. 2022/2024 del capitolo n. 4763 “*Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 - D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M.141/22*” del Peg 2024;
- c) **€ 9.258,80 con fondi D.M. 224/2020** (anno di assegnazione fondi 2024 – codice intervento 245.21.MO – CUP MASTER G97H20001760001) alla prenotazione n. 2023/2024 del capitolo n. 4763 “*Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 - D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M.141/22*” del Peg 2024;
- d) **€ 51.833,30 con fondi Autostrada del Brennero SpA** alla prenotazione n. 2024/2024 del capitolo n. 4154/2 “*Sistemi di adduzione all'autostrada (quota Autobrennero)*” del Peg 2024.

Non si è reso necessario redigere un verbale di nuovi prezzi in quanto le nuove lavorazioni sono realizzate con prezzi già compresi nell'elenco prezzi allegato al progetto.

Il Responsabile del Progetto giudica opportuno approvare la modifica contrattuale ai sensi del D.Lgs. 36/2023 art. 120, comma 3), lettere a) e b) “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”.

L'appaltatore EMILIANA ASFALTI S.R.L. con sede in Via Grande, 770 San Felice Sul Panaro 41038 – C.F. e P.ta IVA 01044110367, si è dichiarato disponibile ad eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati nella perizia di variante agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale sottoscrivendo apposito Atto di sottomissione.

Il codice CUP dell'intervento è G97H22002420001 e il codice CIG è B236EACC93.

Il Responsabile del Progetto giudica opportuno affidare l'esecuzione dei maggiori lavori della perizia di variante in corso d'opera all'impresa **EMILIANA ASFALTI S.R.L.** aggiudicataria dei lavori principali.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

E' stato acquisito dall'ing. Annalisa Vita, Direttore dell'Area tecnica, in data 29/10/2024 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Il Responsabile Unico del Progetto è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di approvare le modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 120 del D.lgs 36/2023 comma 3 lett. a) e b) e dell'art. 34 del capitolato speciale d'appalto già previste nei documenti iniziali di gara;
- 2) di approvare il nuovo quadro economico dell'opera ammontante a complessivi € **2.083.212,11** come in premessa suddiviso;
- 3) di approvare lo schema di atto di sottomissione, firmato dalla ditta per accettazione ed allegato alla presente;
- 4) di dare atto che il computo della modifica e l'atto di sottomissione, la relazione tecnica e tutti gli allegati sono stati acquisiti agli atti dell'ente con allegazione alla presente determinazione;
- 5) di dare atto che gli elaborati facenti parte della modifica contrattuale sono approvati in sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;
- 6) di dare atto che il nuovo importo netto dei lavori ammonta a € **1.669.025,58** (di cui € 25.930,04 per Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza), determinando un aumento contrattuale di € 81.651,60 più IVA, per complessivi € 99.614,96, come indicato in premessa;
- 7) di dare atto che non si determina alcun incremento complessivo del quadro economico;
- 8) di approvare l'affidamento dei nuovi lavori oggetto della modifica di cui trattasi, alla all'impresa EMILIANA ASFALTI S.R.L. con sede in Via Grande, 770 San Felice Sul Panaro 41038 – C.F. e P.ta IVA 01044110367, agli stessi prezzi patti e condizioni del progetto

esecutivo, aggiudicato dalla ditta suddetta come da Determinazione Dirigenziale n° 1350 del 08/08/2024, per l'importo di € 1.936.596,25 (di cui € 1.562.712,48 per lavori oltre ad € 24.661,50 per oneri della sicurezza ed € 349.222,27 per I.V.A. 22%);

- 9) di impegnare la somma di € **1.716,76** quali maggiori incentivi ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 sui seguenti Capitoli del Peg 2024:
 - a) quanto a € 447,16 alla prenot. 2021/2024 del capitolo 4763;
 - b) quanto a € 234,58 alla prenot. 2022/2024 del capitolo 4763;
 - c) quanto a € 156,86 alla prenot. 2023/2024 del capitolo 4763;
 - d) quanto a € 878,16 alla prenot. 2024/2024 del capitolo 4154/2.
- 10) di impegnare pertanto a favore dell'appaltatore "EMILIANA ASFALTI S.R.L. con sede in Via Grande, 770 San Felice Sul Panaro 41038 – C.F. e P.ta IVA 01044110367" l'aumento contrattuale pari a € **99.614,96** IVA compresa come segue:
 - a) quanto a € 25.946,29 alla prenot. 2021/2024 del capitolo 4763 del Peg 2024;
 - b) quanto a € 13.611,59 alla prenot. 2022/2024 del capitolo 4763 del Peg 2024;
 - c) quanto a € 9.101,94 alla prenot. 2023/2024 del capitolo 4763 del Peg 2024;
 - d) quanto a € 50.955,14 alla prenot. 2024/2024 del capitolo 4154/2 del Peg 2024;
- 11) di dare atto che la spesa sarà esigibile come da cronoprogramma nell'anno 2024;
- 12) di dare atto che la ditta EMILIANA ASFALTI S.R.L. è in possesso di regolarità contributiva come attestato dai relativi DURC n. INPS_42923226 rilasciato in data 10/10/2024 e valido fino al 07/02/2024;
- 13) di dare atto che il codice CIG è B236EACC93 mentre il codice CUP è G97H22002420001;
- 14) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F. 1146 – rif. arch. 843;
- 15) di dare atto che per i nuovi e maggiori lavori, si ritiene necessario concedere una proroga sul tempo contrattuale di giorni 5 (cinque) naturali e consecutivi;
- 16) di dare atto che la cauzione definitiva e la polizza CAR dovranno essere adeguate;
- 17) di dare atto che sarà predisposto un atto aggiuntivo al contratto e che tale modifica contrattuale sarà comunicata all'Autorità Nazionale Anti corruzione mediante la piattaforma elettronica di interoperabilità e negoziazione regionale Intercent-ER Sater;
- 18) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella sezione "Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, Atti di esecuzione" ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 " e ss.mm.ii.;
- 19) di dare atto che e' stato acquisito dall'ing. Annalisa Vita, Direttore dell'Area tecnica, in data 29/10/2024 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;
- 20) di dare atto che il Direttore dei Lavori è l'ing. Massimo Grimaldi, del Servizio Viabilità come da determinazione dirigenziale n. 1014 del 19/06/2024;
- 21) di dare atto che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione è il geom. Pierluigi Quarenghi del Servizio Viabilità, come da determinazione dirigenziale n. 1504 del 09/09/2024;
- 22) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità straordinaria

Determinazione n. 1906 del 30/10/2024

Proposta n. 4396/2024 - Area Tecnica - Manutenzione strade (1)

OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA NORD - ANNO 2024. (CUP G97H22002420001 - CIG B236EACC93).

APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE E NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA.

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 01/11/2024

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)