



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Edilizia

### Determinazione numero 612 del 26/03/2026

**OGGETTO: PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" -IIS SPALLANZANI-SEDE DI VIGNOLA.COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICIO CON DELOCALIZZAZIONE-PRIMO STRALCIO - CIG: 9996271FC6 - CUP: G55E23000000006 - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE SUPPLETIVA DI ASSESTAMENTO FINALE N.2 E AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO.**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 1370 del 08/08/2023, la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto IIS SPALLANZANI - SEDE DI VIGNOLA. COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICIO CON DELOCALIZZAZIONE - PRIMO STRALCIO, dell'importo complessivo di € 3.895.906,70, di cui € 2.184.308,84 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 91.061,21 per oneri della sicurezza non ribassabili, € 894.629,95 per costo manodopera ed € 725.906,70 per somme a disposizione.

Con successiva determinazione n. 1534 del 13/09/2023, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta IMACO S.P.A. con sede in Via Zoe Fontana n. 220 – 00131 Roma (RO) C.F. e P.IVA 08853751009, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 13,23%, corrispondente ad € 288.984,06 per un valore dell'offerta di € 1.895.324,78 oltre € 91.061,21 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 2.881.015,94 comprensivo di manodopera) ed € 288.101,59 per IVA e quindi per un importo complessivo di € 3.169.117,53. In data 15/11/2023 sono stati consegnati i lavori relativi a PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -NEXTGENERATION EU" - IIS SPALLANZANISEDE DI VIGNOLA.COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICIO CON DELOCALIZZAZIONE-PRIMO STRALCIO, CUP G55E23000000006 - CIG 9996271FC6, con durata complessiva pari a 570 giorni e ultimazione dei lavori prevista per il 07/06/2025. Il contratto di appalto è stato sottoscritto in data 29/01/2024 n. repertorio 29234.

L'intervento è finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU (Decreto Ministeriale 62 del 10/03/2021 e Decreto MIUR 175 del 10/03/2020), PNRR M. 4- C. 1 - Inv. 3.3 e l'intervento rispetta il regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020. L'intervento rispetta il regolamento UE n. 2020/852 del 18/06/2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant Harm" e, in particolare, l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01.

A seguito di problematiche realizzative, si procedeva con la sottoscrizione di un accordo di risoluzione con la Ditta IMACO (prot. n.16182 del 12/5/2025).

Con determinazione n. 1196 del 05/06/2025, ai sensi dell'art.124 commi 1 e 2 del D.Lgs.n.36/2023, si disponeva di aggiudicare i lavori non ancora eseguiti dal primo affidatario all'operatore secondo in graduatoria ovvero la Ditta BOTTOLI COSTRUZIONI SRL con sede in Via A. Vespucci 46100 Mantova (MN) C.F. e P.IVA 02264720208.

In data 26/06/2025 è stato firmato il verbale di consegna dei lavori e si definiva la durata degli stessi in soli 180 giorni rispetto all'originario tempo stimato pari a 570 giorni, prevedendo la conclusione del cantiere in data 28/02/2026.

È stato stipulato il contratto di appalto rep n. 39357 del 31/07/2025.

Durante l'esecuzione dei lavori non sono state disposte sospensioni e riprese lavori, ne sono state assegnate proroghe.

Con determinazione dirigenziale n. 2901 del 17/12/2025 si disponeva di approvare la modifica contrattuale intervenuta in corso di opera e redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Laura Reggiani assunta agli atti in data 43264 del 15/12/2025, che comporta un incremento dell'importo contrattuale pari a 336.297,77 € oltre iva, al netto dello sconto. In merito si precisa che, per mero errore materiale nella suddetta determina è stato indicato quale riferimento normativo delle modifiche contrattuali "l'articolo 106, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i." in luogo del corretto riferimento all' "articolo 120 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023".

Successivamente, durante le fasi conclusive dell'appalto, in occasione della demolizione del fabbricato scolastico esistente, è emersa la necessità imprevista di rifare gli allacciamenti esterni dell'edificio secondario non oggetto di demolizione e destinato ad attività laboratoriali tipiche dell'Istituto tra cui:

- Laboratorio di trasformazione in occasione del periodo della vendemmia per la produzione di mosto cotto
- Frantoio
- Essiccatoio per l'essiccazione di numerose verdure tra cui cavolo nero, barbabietola, legumi e per la produzione del dado vegetale;
- Acetaia per la produzione dell'aceto tradizionale di Modena
- Aula germoglio verde destinata ai ragazzi portatori di disabilità che necessitano di sostegno individuale;
- Aula magna

In particolare, è emersa la necessità di realizzare nuovi allacci per garantire il funzionamento della porzione di edificio non oggetto di demolizione, preservando pertanto il corretto e continuativo svolgimento dell'attività didattica. Infatti, durante la realizzazione dei nuovi allacci per il fabbricato in corso di ultimazione e la conseguente dismissione del fabbricato esistente, è stata rilevata la presenza di sottoservizi comuni tra l'edificio scolastico corpo principale e l'edificio secondario. La demolizione dell'edificio principale determina conseguentemente la demolizione delle linee di allaccio elettrico, gas e idrico sanitario anche dell'edificio secondario e non risulta percorribile il mantenimento delle linee per il solo fabbricato secondario in quanto strettamente connesse ed adiacenti con il fabbricato oggetto di demolizione. Peraltro, le suddette linee sono risultate notevolmente danneggiate e in precarie condizioni pertanto risulta comunque indispensabile sostituirle adeguandole alle nuove linee in corso di realizzazione e a servizio del nuovo fabbricato.

Rilevato che quanto emerso si configura come circostanza imprevedibile da parte della stazione appaltante, è stata pertanto predisposta la modifica contrattuale n. 2 ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., senza compromettere e/o alterare la natura del contratto e la qualità finale dell'opera. La modifica prevede un incremento dell'importo contrattuale, ma senza aumento del quadro economico complessivo, così come meglio illustrato nei documenti che compongono la perizia.

È stata pertanto redatta, da parte del Direttore dei Lavori Ing. Laura Reggiani, la presente modifica contrattuale di assestamento finale n. 2, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. che muta, in aumento, l'importo contrattuale, pur restando all'interno del q.e., come si evince dagli elaborati che la compongono. La perizia è stata assunta agli atti con prot. assunta agli atti prot. 10411 del 25/03/2026.

Per maggiori dettagli si rimanda al computo metrico di raffronto.

In virtù della tipologia delle opere aggiuntive, e dovendo comunque ottemperare alle scadenze imposte dal finanziamento PNRR, il direttore dei Lavori ha ritenuto di non assegnare giorni aggiuntivi nonostante l'incremento economico del contratto.

L'Impresa si è dichiarata disponibile ad eseguire i suddetti lavori, senza riserva alcuna restituendo tutti gli elaborati sottoscritti per accettazione con prot. 10439 del 25/03/2026.

La modifica al contratto ne muta in aumento l'importo; tuttavia, non comporta una nuova procedura di affidamento, ed è finalizzata alla modifica del contratto durante il periodo di efficacia.

A tal proposito è stato rimodulato il quadro economico di aggiudicazione per le voci di spesa non ancora utilizzate che sono state spostate alla voce imprevisti per dare copertura alla modifica al contratto. Si rimanda pertanto al quadro economico della perizia ove sono riportati il quadro economico di progetto, quello di aggiudicazione, quello intermedio con la redistribuzione delle somme a disposizione per l'individuazione di tutte le effettive economie, e il quadro economico di assestamento a seguito della modifica contrattuale.

Il nuovo quadro economico a seguito della modifica contrattuale si ridetermina pertanto come segue:

|                                 |   | q.e. di progetto    | q.e. di aggiudicazione 1° affidamento | q.e. di aggiudicazione 2° affidamento | q.e. 2° affidamento - var 1 | q.e. 2° affidamento - var 2 |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| PNRR - DM<br>07/12/22 n.<br>320 |   |                     |                                       |                                       |                             |                             |
| <b>A</b>                        | <b>Lavori - 1° affidamento</b>  |                     |                                       |                                       |                             |                             |
| a.1                             | Lavori  | 2.184.308,84        | 1.895.324,78                          | 327.454,54                            | 327.454,54                  | 327.454,54                  |
|                                 | <b>Totale soggetto a ribasso d'asta</b>   | <b>2.184.308,84</b> | <b>1.895.324,78</b>                   | <b>327.454,54</b>                     | <b>327.454,54</b>           | <b>327.454,54</b>           |
| a.3                             | Costo della manodopera  | 894.629,95          | 894.629,95                            | 162.521,16                            | 162.521,16                  | 162.521,16                  |
| a.4                             | Oneri di sicurezza  | 91.061,21           | 91.061,21                             | 35.968,35                             | 35.968,35                   | 35.968,35                   |
|                                 | <b>Totale non soggetto a ribasso d'asta</b>                                     | <b>985.691,16</b>   | <b>985.691,16</b>                     | <b>198.489,51</b>                     | <b>198.489,51</b>           | <b>198.489,51</b>           |
| <b>A</b>                        | <b>Lavori - 2° affidamento</b>  |                     |                                       |                                       |                             |                             |
| a.1                             | Lavori  | 0,00                | 0,00                                  | 1.567.870,24                          | 1.814.616,28                | 1.886.509,75                |
|                                 | <b>Totale soggetto a ribasso d'asta</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                           | <b>1.567.870,24</b>                   | <b>1.814.616,28</b>         | <b>1.886.509,75</b>         |
| a.3                             | Costo della manodopera  | 0,00                | 0,00                                  | 732.108,79                            | 786.776,67                  | 809.151,48                  |
| a.4                             | Oneri di sicurezza  | 0,00                | 0,00                                  | 55.092,86                             | 89.976,71                   | 90.446,47                   |
|                                 | <b>Totale non soggetto a ribasso d'asta</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                           | <b>787.201,65</b>                     | <b>876.753,38</b>           | <b>899.597,95</b>           |
|                                 | <b>Totale 1° affidamento</b>  | <b>3.170.000,00</b> | <b>2.881.015,94</b>                   | <b>525.944,05</b>                     | <b>525.944,05</b>           | <b>525.944,05</b>           |
|                                 | <b>Totale 2° affidamento</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                           | <b>2.355.071,89</b>                   | <b>2.691.369,66</b>         | <b>2.786.107,70</b>         |
|                                 | <b>Totale lavori</b>  | <b>3.170.000,00</b> | <b>2.881.015,94</b>                   | <b>2.881.015,94</b>                   | <b>3.217.313,71</b>         | <b>3.312.051,75</b>         |
| <b>B</b>                        | <b>Somme a disposizione</b>   |                     |                                       |                                       |                             |                             |
| b.1                             | Imprevisti e adeguamento prezzi (Iva 10%)                                       | 18.180,00           | 18.180,00                             | 18.180,00                             | 93.697,31                   | 0,00                        |
| b.2.a                           | Lavori propedeutici impianto di riscaldamento (Iva 22%)                         | 24.589,80           | 24.589,80                             | 24.589,80                             | 24.589,80                   | 24.589,80                   |
| b.2.b                           | Lavori propedeutici impianto di riscaldamento - ribasso indisponibile (Iva 22%) | 487,65              | 487,65                                | 487,65                                | 487,65                      | 0,00                        |



|               |  |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| b.2.c         | Spese per scavi finalizzati ad indagini archeologiche - (Iva 22%)                          | 722,00            | 722,00            | 722,00            | 722,00            | 722,00            |
| b.2.d         | Spese per scavi finalizzati ad indagini archeologiche ribasso indisponibile - (Iva 22%)    | 38,00             | 38,00             | 38,00             | 38,00             | 0,00              |
| b.2.e         | Lavori ulteriori in economia (Iva 22%)   | 11.050,18         | 11.050,18         | 11.050,18         | 0,00              | 0,00              |
| b.3.a         | Spese per allacciamenti (elettrico MT + Lepida + Telecom) - (Iva 22%)                      | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 0,00              | 8.815,45          |
| b.3.b         | Spese per parere scarico reflui domestici ed assimilati (Iva 10% compresa)                 | 283,80            | 283,80            | 283,80            | 283,80            | 283,80            |
| b.3.c         | Spese per esame progetto VVF (iva esente)  | 1.302,00          | 1.302,00          | 1.302,00          | 1.302,00          | 1.302,00          |
| b.4.a         | Spese tecniche - progetto definitivo-esecutivo (Oneri 4% compresi) - (Iva 22%)             | 124.799,94        | 124.799,94        | 124.799,94        | 124.799,94        | 124.799,94        |
| b.4.b         | Spese tecniche - opzione direzione operativa (Oneri 4% compresi) - (Iva 22%)               | 18.239,93         | 18.239,93         | 18.239,93         | 0,00              | 0,00              |
| b.4.c         | Spese tecniche - ribasso indisponibile (Oneri 4% compresi) - (Iva 22%)                     | 627,13            | 627,13            | 627,13            | 627,13            | 0,00              |
| b.4.d         | Spese tecniche - progetto lavori propedeutici (Oneri 4% compresi) - (Iva 22%)              | 4.836,00          | 4.836,00          | 4.836,00          | 4.836,00          | 4.836,00          |
| b.4.d         | Spese tecniche - ribasso indisponibile lavori propedeutici (Oneri 4% compresi) - (Iva 22%) | 52,00             | 52,00             | 52,00             | 52,00             | 0,00              |
| b.4.d         | Spese tecniche ulteriori per direzione lavori e collaudi (Oneri 4% compresi) - (Iva 22%)   | 46.363,04         | 46.363,04         | 46.363,04         | 0,00              | 0,00              |
| b.5           | Spese tecniche per accertamenti per collaudi (Iva 22%)                                     | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00              | 4.800,00          |
| b.6           | Spese incentivo art. 133 D.Lgs. 36/2023 (Iva esente)                                       | 50.720,00         | 50.720,00         | 50.720,00         | 56.702,71         | 44.721,88         |
| b.7.a         | Spese ANAC - progettazione   | 35,00             | 35,00             | 35,00             | 35,00             | 35,00             |
| b.7.b         | Spese ANAC - lavori  | 660,00            | 660,00            | 660,00            | 660,00            | 660,00            |
| b.7.c         | Spese ANAC e pubblicità (Iva esente)   | 4.305,00          | 4.305,00          | 4.305,00          | 4.305,00          | 0,00              |
| b.8           | ribasso lavori (iva 10%) indisponibile   |                   | 288.984,06        | 288.984,06        | 0,00              | 0,00              |
| <b>Totale</b> |  | <b>347.291,46</b> | <b>636.275,52</b> | <b>636.275,52</b> | <b>313.138,33</b> | <b>215.565,87</b> |
| C             | IVA  |                   |                   |                   |                   |                   |
| c.1           | Iva su lavori ed oneri di sicurezza (10%)  | 317.000,00        | 288.101,59        | 288.101,59        | 321.731,37        | 331.205,18        |
| c.2           | Iva su imprevisti e adeguamento prezzi (10%)   | 1.818,00          | 1.818,00          | 1.818,00          | 9.369,73          | 0,00              |
| c.3.a         | Iva su lavori propedeutici impianto di riscaldamento (22%)                                 | 5.409,76          | 5.409,76          | 5.409,76          | 5.409,76          | 5.409,76          |
| c.3.b         | Iva su lavori propedeutici impianto di riscaldamento - ribasso indisponibile (22%)         | 107,28            | 107,28            | 107,28            | 107,28            | 0,00              |
| c.3.c         | Iva su scavi finalizzati ad indagini archeologiche   | 158,84            | 158,84            | 158,84            | 158,84            | 158,84            |
| c.3.d         | Iva su scavi finalizzati ad indagini archeologiche   | 8,36              | 8,36              | 8,36              | 8,36              | 0,00              |
| c.3.e         | Iva su ulteriori lavori in economia (22%)  | 2.431,04          | 2.431,04          | 2.431,04          | 0,00              | 0,00              |
| c.4.a         | Iva su allacciamenti (22%)   | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          | 0,00              | 1.939,40          |
| c.5.a         | Iva su spese tecniche - progetto definitivo-esecutivo (22%)                                | 27.455,99         | 27.455,99         | 27.455,99         | 27.455,99         | 27.455,99         |
| c.5.b         | Iva su spese tecniche - opzione direzione operativa (22%)                                  | 4.012,78          | 4.012,78          | 4.012,78          | 0,00              | 0,00              |
| c.5.c         | Iva su spese tecniche - ribasso indisponibile (22%)  | 137,97            | 137,97            | 137,97            | 137,97            | 0,00              |
| c.5.d         | Iva su spese tecniche - progetto lavori propedeutici (22%)                                 | 1.063,92          | 1.063,92          | 1.063,92          | 1.063,92          | 1.063,92          |
| c.5.e         | Iva su spese tecniche - ribasso indisponibile progetto lavori propedeutici (22%)           | 11,44             | 11,44             | 11,44             | 11,44             | 0,00              |
| c.6           | Iva su spese tecniche ulteriori per direzione lavori e collaudi (22%)                      | 10.199,87         | 10.199,87         | 10.199,87         | 0,00              | 0,00              |
| c.7           | Iva su spese tecniche per accertamenti per collaudi (22%)                                  | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 0,00              | 1.056,00          |



|          |   |                     |                     |                     |                     |                     |
|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| c,8      | Iva su ribasso lavori (10%) indisponibile |                     | 28.898,41           | 28.898,41           | 0,00                | 0,00                |
|          | <b>Totale</b>                             | <b>378.615,24</b>   | <b>378.615,24</b>   | <b>378.615,24</b>   | <b>365.454,66</b>   | <b>368.289,08</b>   |
|          | <b>Totale somme a disposizione</b>        | <b>725.906,70</b>   | <b>1.014.890,76</b> | <b>1.014.890,76</b> | <b>678.592,99</b>   | <b>583.854,95</b>   |
| <b>D</b> | <b>TOTALE</b>                             | <b>3.895.906,70</b> | <b>3.895.906,70</b> | <b>3.895.906,70</b> | <b>3.895.906,70</b> | <b>3.895.906,70</b> |

Rilevato:

- che la modifica contrattuale in oggetto non comporta alcuna modifica sostanziale alla natura dei lavori appaltati;
- che i nuovi quantitativi delle singole categorie di lavorazioni e le nuove lavorazioni previsti nella modifica contrattuale comportano un aumento dell'importo affidato come da precedente determinazione sopra citata;
- che la presente modifica ai lavori non comporta una alterazione delle procedure di selezione del soggetto aggiudicatario dell'appalto e dei requisiti di qualificazione richiesti;
- che il direttore dei Lavori ha ritenuto di non assegnare giorni aggiuntivi nonostante l'incremento economico del contratto in quanto al fine di garantire il rispetto delle scadenze del finanziamento PNRR;
- che la modifica contrattuale ha comportato un incremento dell'importo dei lavori pari ad € 94.738,04 oltre iva, al netto dello sconto;
- che si intende procedere con una riduzione della cifra stanziata per incentivi funzioni tecniche in quanto la progettazione dell'intervento è stata affidata a professionisti esterni non facenti parte dell'ente appaltante;
- che l'incremento sopra menzionato rientra all'interno delle economie del quadro economico ed in particolare delle somme a disposizione, mantenendo inalterato l'importo complessivo del quadro economico originario.

Sono pertanto rispettate le condizioni per le modifiche previste dall'art. 120, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023, tutte, peraltro, rientranti nel limite del comma 2 del citato art.120 (aumento del prezzo non superiore al 50%).

Il Responsabile del Procedimento giudica opportuno approvare la "modifica contrattuale" redatta ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. c) D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e la rideterminazione del quadro economico.

È stato acquisito dal Dott. Luca Gozzoli Responsabile Anticorruzione, prot. 10419 del 25/03/2026 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Il responsabile del procedimento è la Direttrice dell'Area tecnica della Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte e le circostanze descritte in premessa esposte che si intendono qui integralmente richiamate, la modifica contrattuale intervenuta in corso di opera e redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Laura Reggiani ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., assunta agli atti con prot. 10411 del 25/03/2026, che comporta un incremento dell'importo contrattuale pari a 94.738,04 € oltre iva, al netto dello sconto;
- 2) di dare atto che conseguentemente il nuovo importo contrattuale ammonta a € 2.786.107,70 al netto di ribasso escluso IVA, di cui € 1.886.509,75 per lavori, € 809.151,48 per manodopera e € 90.446,47 per oneri della sicurezza;
- 3) di dare atto che da parte della Direzione lavori è stato redatto apposito progetto di modifica contrattuale relazione, acquisito agli atti con prot. n. 10411 del 25/03/2026 regolarmente firmata;
- 4) di approvare l'affidamento dei lavori previsti nella perizia di variante all'impresa Ditta BOTTOLI COSTRUZIONI SRL con sede in Via A. Vespucci 46100 Mantova (MN) C.F. e P.IVA 02264720208 agli stessi patti e condizioni del contratto principale;
- 5) di approvare l'atto di sottomissione, e i relativi elaborati, sottoscritto e riconsegnato dall'impresa BOTTOLI COSTRUZIONI SRL per accettazione ed acquisito con prot. 10439 del 25/03/2026;
- 6) di approvare il quadro economico di complessivi € 3.895.906,70 come in premessa specificato;
- 7) di dare atto che la somma di € 94.738,04 oltre IVA 10% e quindi per complessivi € 104.211,85 trova copertura alla prenotazione n. 234/2026 del capitolo 4812 del Peg 2026 come segue:  
€ 90.761,19 già disponibili sulla prenotazione  
€ 765,10 che si liberano dal sub.imp. 138/2026  
€ 46,36 che si liberano dal sub.imp. 140/2026  
€ 594,93 che si liberano dal sub.imp. 141/2026  
€ 63,44 che si liberano dal sub.imp. 144/2026  
€ 11.980,83 che si liberano dal sub.imp. 142/2026
- 8) di impegnare alla prenotazione n. 234/2026 del capitolo 4812 del Peg 2026 la somma complessiva di € 104.211,85 per lavori aggiuntivi al netto dello sconto, in favore dell'impresa aggiudicataria BOTTOLI COSTRUZIONI SRL con sede in Via A. Vespucci 46100 Mantova (MN) C.F. e P.IVA 02264720208;
- 9) di dare atto che per mero errore materiale, nella determinazione dirigenziale n. 2901 del 17/12/2025 è stato indicato quale riferimento normativo delle modifiche contrattuali "l'articolo 106, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i." in luogo del corretto riferimento all' "articolo 120 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023".
- 10) di dare atto che il cronoprogramma della spesa è il seguente:

| anno | importo        |
|------|----------------|
| 2023 | 190.377,05 €   |
| 2024 | 633.823,51 €   |
| 2025 | 952.548,60 €   |
| 2026 | 2.119.157,54 € |
- 11) di dare atto che il codice CUP è G55E23000000006 mentre il CIG è 9996271FC6;
- 12) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F1038 (rif. Arch. n. 596);
- 13) di dare atto che non sono stati concessi giorni aggiuntivi per la realizzazione dell'opera;
- 14) di dare atto che l'impresa aggiudicataria BOTTOLI COSTRUZIONI SRL con sede in Via A. Vespucci 46100 Mantova (MN) C.F. e P.IVA 02264720208 è in possesso di regolarità



contributiva, verificata con DURC acquisito on line, con prot. INPS\_49340239 del 05/02/2026, valido fino al 05/06/2026;

- 15) di dare atto che è stato acquisito dal Dott. Luca Gozzoli Responsabile Anticorruzione, con prot. 10419 del 25/03/2026, il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;
- 16) di dare atto che la presente modifica sarà comunicata all'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante la piattaforma PAD Intercent-SATER;
- 17) di dare atto che il responsabile del procedimento è ing. Annalisa Vita Direttrice Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 18) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013 e nella sezione "Bandi di gara e contratti, Atti, documenti e collegamenti riferiti ad ogni singola procedura" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e della Delibera A.N.AC n. 601/2023 (All.1);
- 19) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e patrimonio dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza;
- 20) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente  
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità straordinaria

Determinazione n. 612 del 26/03/2026

Proposta n. 1450/2026 - Area Tecnica - Edilizia

**OGGETTO: PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" -IIS SPALLANZANI-SEDE DI VIGNOLA.COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICIO CON DELOCALIZZAZIONE-PRIMO STRALCIO - CIG: 9996271FC6 - CUP: G55E23000000006 - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE SUPPLETIVA DI ASSESTAMENTO FINALE N.2 E AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO**

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 26/03/2026

Il Dirigente  
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)