



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Interventi strutturali

Determinazione numero 675 del 01/04/2026

OGGETTO: PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - ISTITUTO FERMI DI MODENA: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SECONDO STRALCIO CUP G99F18000520001 CIG 95025719A7. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE N.3 E NUOVO QUADRO ECONOMICO.

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 2294 del 23/12/2022 la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita, approvava il progetto esecutivo "I.T.I.S. "E. Fermi" via Luosi 23 – Modena intervento di messa in sicurezza - secondo stralcio" dell'importo complessivo di € 2.632.702,60 di cui € 1.951.529,65 per lavori soggetti a ribasso di gara, € 154.415,83 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 526.757,12 per somme a disposizione.

L'intervento è finanziato con fondi PNRR "FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU" all'interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica), che rispetta il regolamento UE n. 2020/852 del 18/06/2020, e definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant Harm" e, in particolare, l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01.

L'importo complessivo di € 2.632.702,60 trovava copertura finanziaria al cap. 565 "ITI Fermi Modena manutenzione straordinaria" come segue:

- per € 1.626.201,40 quale quota finanziamento per "Mutui BEI annualità 2020 D.M. 192/21 PNRR mis.4 inv. 3.3 Decreto 62/2021-MIS 4 INV. 3.3"
- € 162.620,14 quale incremento del 10% della quota finanziamento di cui al DPCM del 28/07/2022;
- per € 373.798,60 quale entrate proprie della Provincia;
- per € 470.082,46 quale entrate proprie della Provincia.

Con determinazione n. 1231 del 14/07/2023, si è proceduto all'approvazione del quadro economico di assestamento post-gara e all'aggiudicazione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.lgs. n.50/2016, all'impresa SPADA COSTRUZIONI SRL con sede in Via Muzza Spadetta49 - 40053 - Valsamoggia (BO) – C.F. e P.ta IVA 01894550894, con il ribasso percentuale del 17,85%, corrispondente ad € 348.348,04 per un valore dell'offerta di €

1.603.181,61 oltre ad € 154.415,83 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 1.757.597,44) ed € 175.759,74 per IVA e, quindi, per l'importo complessivo di € 1.933.357,18.

Il contratto è stato repertoriato in data 29/09/2023 al n. 29190 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 2/10/2023 al n. 23819 Serie 1T.

I lavori sono stati consegnati in data 02/10/2023 e sono effettivamente cominciati in data 02/10/2023 (prot. 507/6.7.0 del 02/10/2023), il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori era stabilito in 529 giorni e consecutivi come indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto, quindi entro il giorno 13/03/2025;

Con determinazione dirigenziale n. 341 del 04/03/2024 si riconosceva e liquidava l'anticipazione sul contratto per una somma di €351.519,49 oltre €35.151,95 per IVA al 10% e quindi per complessivi € 386.671,44.

Con determinazione dirigenziale n. 2467 del 23/12/2024 è stata approvata la modifica contrattuale n. 1, disposta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, in quanto riferita a lavori supplementari non prevedibili, per un importo pari a € 175.286,76 oltre IVA al 10% (€ 17.528,68), per un totale complessivo di € 192.815,44, con contestuale concessione di una proroga dei termini contrattuali di 53 giorni. Il quadro economico approvato con la medesima determinazione è stato incrementato da € 2.632.702,60 a € 2.812.702,60, pertanto con un aumento complessivo di € 180.000,00, finanziato con risorse proprie dell'Ente.

Con determinazione dirigenziale n. 2945 del 23/12/2025 è stata approvata la modifica contrattuale n. 2, disposta ai sensi dell'art. 106, comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016, in quanto riferita a lavori supplementari non prevedibili, per un importo pari a € 157.738,21 oltre IVA al 10% (€ 15.773,82), per un totale complessivo di € 173.512,03, con contestuale concessione di una proroga dei termini contrattuali di 47 giorni. Il quadro economico approvato con la medesima determinazione è stato incrementato da € 2.812.702,60 a € 3.022.702,60, pertanto con un aumento complessivo di € 210.000,00, finanziato con risorse proprie dell'Ente.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori, a seguito dei sopralluoghi effettuati in cantiere e in relazione allo stato di avanzamento delle opere, è emersa la necessità di procedere alla redazione di una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

La modifica proposta non altera la natura generale dell'appalto, risulta coerente con gli obiettivi dell'intervento e conforme ai vincoli previsti dal PNRR M4 C1 INV3.3 "Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU", garantendo il rispetto dei target e delle milestone assegnate. La stessa non incide sulle lavorazioni strutturali di miglioramento sismico, totalmente completate.

Sotto il profilo tecnico, la variante consiste nella rimodulazione delle lavorazioni afferenti alle categorie impiantistiche C5 – impianti meccanici e C6 – impianti elettrici, con una riduzione delle quantità previste in progetto, derivante da una più puntuale definizione delle effettive esigenze esecutive emerse in fase di cantiere.

Nel corso dell'ultima fase delle lavorazioni strutturali, relativa al rinforzo delle travi esistenti mediante applicazione di profili in acciaio, sono emerse criticità tecniche e operative non prevedibili in fase progettuale, che hanno comportato un significativo rallentamento dell'avanzamento dei lavori e reso necessario riorganizzare la sequenza esecutiva, con conseguente differimento delle lavorazioni successive, tra cui quelle impiantistiche.

In relazione a tali circostanze, la rimodulazione proposta è stata definita a seguito di valutazioni tecnico-economiche volte all'ottimizzazione delle risorse disponibili e dei tempi di esecuzione, in quanto a seguito di tali rallentamenti operativi, non imputabili alla ditta affidataria, la stessa ha manifestato criticità organizzative e di reperimento di maestranze per la conclusione di alcune lavorazioni. Si ritiene pertanto di stralciare alcune lavorazioni impiantistiche che costituiscono attività secondarie dell'appalto privilegiando il completamento delle opere strutturali.

In tale contesto, alcune lavorazioni impiantistiche previste in progetto sono risultate non essenziali ai fini della collaudabilità dell'opera, configurandosi come interventi integrativi suscettibili di successiva implementazione senza pregiudicare il conseguimento degli obiettivi dell'intervento.

La variante consente di garantire il completamento delle lavorazioni di miglioramento sismico del fabbricato nei tempi previsti, nel rispetto dei target e delle milestone del finanziamento, che risultano invariati.

La stessa risulta altresì coerente con il principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023, in quanto orientata a garantire l'efficace conseguimento degli obiettivi dell'intervento pubblico, assicurando al contempo l'efficienza dell'azione amministrativa attraverso l'ottimizzazione delle risorse, la razionalizzazione delle lavorazioni e il rispetto dei tempi di attuazione imposti dal finanziamento.

Le modifiche sopra descritte comportano le seguenti variazioni economiche (al lordo del ribasso):

- riduzione delle lavorazioni relative alla categoria C5 – impianti meccanici: € - 39.341,41;
- riduzione delle lavorazioni relative alla categoria C6 – impianti elettrici: € - 110.725,66.

La modifica contrattuale consente inoltre di conseguire ulteriori benefici sotto il profilo tecnico ed operativo, tra cui:

- riduzione dei rischi connessi alla sicurezza in cantiere;
- migliore gestione delle interferenze con le attività didattiche in corso;
- ottimizzazione dei tempi di esecuzione nel rispetto delle scadenze PNRR.

Non sono previste variazioni nei tempi di esecuzione contrattualmente stabiliti.

Sotto il profilo normativo, la presente modifica è riconducibile alle fattispecie previste dall'art. 106, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché al comma 9 del medesimo articolo, in quanto le lavorazioni oggetto di stralcio e rimodulazione non alterano la natura complessiva del contratto e risultano contenute entro i limiti percentuali previsti dalla normativa vigente, oltre a collocarsi al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del medesimo decreto, nel rispetto del limite del quinto d'obbligo.

Ai sensi del comma 4 del citato art. 106, la modifica è da qualificarsi come variante non sostanziale, in quanto non introduce variazioni dei requisiti tecnici o prestazionali, non modifica l'equilibrio economico del contratto a favore dell'esecutore, non comporta estensioni significative dell'oggetto contrattuale e non prevede la sostituzione del contraente originario.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la presente modifica contrattuale può essere approvata senza necessità di attivare una nuova procedura di affidamento.

Per il presente appalto si specifica inoltre che si applica la previgente normativa ai sensi dell'art. 226 co. 2 del D. Lgs. 36/2023 *“A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'[articolo 229, comma 2](#), le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso”*.

Si precisa inoltre che la suddetta perizia suppletiva, visto la sua natura, non va in alcun modo a modificare quelle che sono le caratteristiche fondamentali del progetto oggetto di finanziamento, pertanto:

- verranno rispettati i *milestone* temporali assegnati e le modifiche dei tempi contrattuali associate alla perizia non incideranno sul rispetto delle suddette scadenze;
- il progetto non comporta variazioni sui contenuti e sulla natura del target indicato in sede di proposta progettuale;
- i metri quadri dichiarati e realizzati non subiranno riduzioni e quindi verrà rispettato il target assegnato.



La modifica contrattuale ed i relativi allegati, assunti al prot. n. 10804 del 27/03/2026, è stata predisposta dal Direttore dei Lavori, Ing. Vincenzo Chianese, ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettere a) e b), sentito il progettista dell'opera e il collaudatore statico in corso d'opera Ing. Candido Bertolani; essa è finalizzata alla modifica del contratto durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici"

Tale modifica nel complesso, comporta un incremento di spesa pari a - € 123.280,10 per lavori (al netto del ribasso del 17,85%) corrispondente complessivamente al -5,90% dell'importo contrattuale.

La suddetta Impresa si è dichiarata disponibile a non eseguire i lavori indicati nella perizia suppletiva e di variante ed ha sottoscritto pertanto apposito atto di sottomissione allegato alla modifica contrattuale.

A seguito del maggiore importo dei lavori si rende necessario adeguare il quadro economico come segue:

Quadro Tecnico Economico modifica contrattuale n.2					Quadro Tecnico Economico modifica contrattuale n.3				Variazione	
		SOMMA FINANZIAMENTO PNRR [A]	ENTRATE PROPRIE [B]	FONDI DPCM 175/22 [C]	TOTALE [D=A+B+C]	SOMMA FINANZIAMENTO PNRR [A]	ENTRATE PROPRIE [B]	FONDI DPCM 175/22 [C]		TOTALE [D=A+B+C]
6,5										
Capo A	Importo totale dei lavori									
a.1	Importo lavori soggetti a ribasso	1.205.417,79 €	609.115,29 €	136.996,56 €	1.951.529,65 €	1.205.417,79 €	609.115,29 €	136.996,56 €	1.951.529,65 €	0,00 €
	Importo modifica contrattuale n.1 soggetta a ribasso	34.609,22 €	168.961,73 €	0,00 €	203.570,95 €	34.609,22 €	168.961,73 €	0,00 €	203.570,95 €	0,00 €
	Importo modifica contrattuale soggetta a ribasso n.2	0,00 €	192.012,43 €	0,00 €	192.012,43 €	0,00 €	192.012,43 €	0,00 €	192.012,43 €	0,00 €
	importo variante n.3								-150.067,07 €	-150.067,07 €
a.2	Ribasso	-215.167,08 €	-108.727,08 €	-24.453,89 €	-348.348,04 €	-215.167,08 €	-108.727,08 €	-24.453,89 €	-348.348,04 €	0,00 €
	Ribasso modifica contrattuale n.1, n.2 e n.3	-6.177,74 €	-€ 64.433,89	0,00 €	-70.611,63 €	-6.177,74 €	-€ 37.646,92	0,00 €	-43.824,66 €	26.786,97 €
a.3	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	95.379,33 €	48.196,57 €	10.839,93 €	154.415,83 €	95.379,33 €	48.196,57 €	10.839,93 €	154.415,83 €	0,00 €
	Oneri sicurezza modifica contrattuale	4.974,42 €	3.078,80 €	0,00 €	8.053,22 €	4.974,42 €	3.078,80 €	0,00 €	8.053,22 €	0,00 €
	Importo totale dei lavori	1.119.035,94 €	848.203,86 €	123.382,60 €	2.090.622,40 €	1.119.035,94 €	724.923,76 €	123.382,60 €	1.967.342,30 €	-123.280,10 €
Capo B	Somme a disposizione dell'amministrazione									
b.1.1	Lavori in economia (Iva 22% escluso)	1.914,85 €	27.930,47 €	0,00 €	29.845,32 €	1.914,85 €	139.084,66 €	0,00 €	140.999,51 €	111.154,19 €
b.2.3	Imprevisti (IVA esclusa)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b.2.6	Accantonamento revisione prezzi (10% IVA esclusa)	257.375,60 €	195.841,09 €	0,00 €	453.216,69 €	257.375,60 €	195.841,09 €	0,00 €	453.216,69 €	0,00 €
b.2.1	Rilievi, accertamenti e indagini	2.470,77 €	1.529,23 €	0,00 €	4.000,00 €	2.470,77 €	1.529,23 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €
b.2.9	Spese per accertamenti di laboratorio + IVA	17.295,40 €	10.704,60 €	0,00 €	28.000,00 €	17.295,40 €	10.704,60 €	0,00 €	28.000,00 €	0,00 €
b.2.5	Oneri aggiuntivi per discarica aut. di rifiuti speciali (Iva esclusa)	9.265,39 €	5.734,61 €	0,00 €	15.000,00 €	9.265,39 €	5.734,61 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €
b.2.2	Allacciamenti ai pubblici servizi + IVA	617,69 €	382,31 €	0,00 €	1.000,00 €	617,69 €	382,31 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €
b.2.7	Spese tecniche per incarichi esterni	14.474,27 €	8.915,84 €	0,00 €	23.390,11 €	14.474,27 €	8.915,84 €	0,00 €	23.390,11 €	0,00 €
b.2.8	Spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i.	20.813,24 €	16.740,57 €	0,00 €	37.553,81 €	20.813,24 €	16.740,57 €	0,00 €	37.553,81 €	0,00 €



b.9	Spese per il rilascio di visti e pareri	617,69 €	382,31 €	0,00 €	1.000,00 €	617,69 €	382,31 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €
b.3	Spese per consulenza o supporto + IVA	3.088,46 €	1.911,54 €	0,00 €	5.000,00 €	3.088,46 €	1.911,54 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
b.4	Spese per commissioni giudicatrici + IVA	617,69 €	382,31 €	0,00 €	1.000,00 €	617,69 €	382,31 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €
b.5	Spese per pubblicità + IVA	1.235,39 €	764,61 €	0,00 €	2.000,00 €	1.235,39 €	764,61 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €
b.8	Tassa autorità di Vigilanza LLPP	370,62 €	229,38 €	0,00 €	600,00 €	370,62 €	229,38 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €
b.10	Economie di gara	29.985,17 €	0,00 €	24.453,89 €	54.439,06 €	29.985,17 €	0,00 €	24.453,89 €	54.439,06 €	0,00 €
	Importo totale delle somme a disposizione	360.142,23 €	271.448,87 €	24.453,89 €	656.044,99 €	360.142,23 €	382.603,06 €	24.453,89 €	767.199,18 €	111.154,19 €
Capo C	IVA									
c.1	Iva su lavori principali (10%)	111.903,59 €	84.820,39 €	12.338,26 €	209.062,24 €	111.903,59 €	72.492,38 €	12.338,26 €	196.734,23 €	-12.328,01 €
c.2	Iva su lavori in economia (22%)	421,27 €	6.144,70 €	0,00 €	6.565,97 €	421,27 €	30.598,63 €	0,00 €	31.019,89 €	24.453,92 €
c.3	Iva su imprevisti (10%)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c.4	Iva su accantonamento revisione prezzi (10%)	25.737,56 €	19.584,11 €	0,00 €	45.321,67 €	25.737,56 €	19.584,11 €	0,00 €	45.321,67 €	0,00 €
c.5	Iva su oneri di scarica (22%)	2.038,39 €	1.261,61 €	0,00 €	3.300,00 €	2.038,39 €	1.261,61 €	0,00 €	3.300,00 €	0,00 €
c.6	Iva e Cassa su competenze tecniche	3.923,91 €	2.417,52 €	0,00 €	6.341,43 €	3.923,91 €	2.417,52 €	0,00 €	6.341,43 €	0,00 €
c.7	Iva su economie di gara	2.998,52 €	0,00 €	2.445,39 €	5.443,91 €	2.998,52 €	0,00 €	2.445,39 €	5.443,91 €	0,00 €
	Importo totale iva	147.023,23 €	114.228,33 €	14.783,65 €	276.035,21 €	147.023,23 €	126.354,24 €	14.783,65 €	288.161,13 €	12.125,91 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (Capo B + Capo C)								1.055.360,30 €	
Capo D		507.165,46 €	385.677,20 €	39.237,54 €	932.080,20 €	507.165,46 €	508.957,30 €	39.237,54 €		123.280,10 €
	TOTALE (Capo A + Capo D)	1.626.201,40 €	1.233.881,06 €	162.620,14 €	3.022.702,60 €	1.626.201,40 €	1.233.881,06 €	162.620,14 €	3.022.702,60 €	0,00 €

Il nuovo quadro economico, a seguito dell'approvazione della modifica contrattuale e alla luce di quanto su indicato, non subisce né incrementi, né decrementi, in quanto le economie derivanti dalle lavorazioni non eseguite sono state riallocate tra le somme a disposizione.

Si precisa che la Provincia di Modena provvederà nel più breve tempo possibile ad inserire sulla specifica piattaforma ministeriale i dati necessari ad ottenere tale finanziamento.

Si dà atto che è stato acquisito dal Responsabile Anticorruzione Dott. Luca Gozzoli, in data 01/04/2026 assunto al prot. 11443/2026, il nullaosta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è l'Ing. Annalisa Vita, Direttore dell'Area Tecnica e Dirigente del Servizio Edilizia della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare gli elaborati allegati alla modifica contrattuale come in premessa specificati acquisiti agli atti regolarmente firmati con prot. n. 10804 del 27/03/2026 redatta ai sensi dell'art.106 del D. Lgs. 50/2016 comma 2, lettere a) e b);
- 2) di dare atto che la presente modifica contrattuale prevede una riduzione di spesa pari a - €123.280,10 per lavori (al netto del ribasso del 17,85%), per un importo complessivo in diminuzione, incluso IVA, pari ad -€ 135.608,11 corrispondente complessivamente a circa - 5,90% dell'importo contrattuale;
- 3) di dare atto che la riduzione percentuale del -5,90% è inferiore al 15% del valore iniziale del contratto, nonché alle soglie comunitarie e, altresì, a un quinto dell'importo contrattuale; pertanto, ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 12, la modifica contrattuale non altera la natura complessiva del contratto e la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle medesime condizioni previste nel contratto originario;
- 4) di approvare lo schema di atto di sottomissione, firmato dalla ditta per accettazione in data 26/03/2026;
- 5) di dare atto che l'importo contrattuale (oneri della sicurezza compresi) passa da € 2.090.622,40 a € 1.967.342,30 al netto di IVA;
- 6) di approvare il nuovo quadro economico dell'opera il cui totale rimane inalterato pari ad € 3.022.702,60 così come riportato in premessa;
- 7) di liberare la somma complessiva di € 135.608,11 dal sub.imp. 201/2026 alla prenotazione n. 711/2026 del capitolo 565 del PEG 2026;
- 8) di dare atto che il C.I.G. è il n. 95025719A7 e il CUP è il n. G99F18000520001;
- 9) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F.950 - rif. Arch 458;
- 10) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Annalisa Vita, Direttore Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 11) di dare atto che il direttore dei lavori l'ing. Vincenzo Chianese dell'Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 12) di dare atto che è stato acquisito dal Responsabile Anticorruzione Dott. Luca Gozzoli assunto al prot. n. 11443 del 01/04/2026 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;



- 13) dare atto che l'impresa Spada Costruzioni srl C.F. e P.IVA 01894550894 è in possesso di regolarità contributiva, verificata con DURC acquisito on line rilasciato in data 10/12/2025 prot. INPS_48677369 valido fino al 09/04/2026;
- 14) di dare atto che l'intervento è finanziato in parte con fondi PNRR dell'Unione europea – Next-GenerationEU., all'interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica) e rispetta il regolamento UE n.2020/852 del 18/06/2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente “ DNSH, Do no significant Harm” e, ove applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equility), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- 15) di comunicare all'A.N.AC attraverso la piattaforma SITAR la presente modifica contrattuale;
- 16) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti, Atti di esecuzione” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
- 17) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e patrimonio dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza;
- 18) di trasmettere il presente atto all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità straordinaria

Determinazione n. 675 del 01/04/2026

Proposta n. 1600/2026 - Area Tecnica - Interventi strutturali

OGGETTO: PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - ISTITUTO FERMI DI MODENA: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SECONDO STRALCIO CUP G99F18000520001 CIG 95025719A7. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE N.3 E NUOVO QUADRO ECONOMICO.

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 02/04/2026

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)