



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (1)

Determinazione numero 859 del 27/04/2026

OGGETTO: S.P. 8 DI MIRANDOLA KM 3+710 - PONTE SU CANALE ACQUE BASSE MODENESI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IN COMUNE DI NOVI (MO) - (D.M. 225/2021) - ANNO 2023. CUP G57H21022110001

CIG **B6AEBF2CDC.**
APPROVAZIONE SECONDA MODIFICA CONTRATTUALE E NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA.

CUP G57H21022110001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n. 2178 del 03/12/2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a “S.P. 8 DI MIRANDOLA KM 3+710 - PONTE SU CANALE ACQUE BASSE MODENESI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IN COMUNE DI NOVI (MO)”, per un importo complessivo di €. 325.000,00 così suddiviso:

	QUADRO ECONOMICO	D.M. 225/21 (Finanz. Anno 2023 – cod intervento 01346.V1.MO) CAP. 4773	ENTRATE DELL'ENTE CAP 2707	TOTALE
	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	175.657,01 €	15.727,87 €	191.384,88 €
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	41.778,88 €	3.740,77 €	45.519,65 €
	Totale appalto	217.435,89 €	19.468,64 €	236.904,53 €
	Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione	20.787,08 €		20.787,08 €
	Incentivi per funzioni tecniche art. 45 de D.Lgs n.36/2023	4.348,72 €	389,37 €	4.738,09 €

Spese per pubblicità e ANAC	229,46 €	20,54 €	250,00 €
Prove di laboratorio in cantiere	2.661,68 €	238,32 €	2.900,00 €
Oneri in economia per servizi di allacciamento			
Revisione prezzi			
Occupazione suolo	1.835,64 €	164,36 €	2.000,00 €
Iva 22% su "A)	47.835,90 €	4.283,10 €	52.119,00 €
Arrotondamento, imprevisti ed economie di gara	4.865,64 €	435,66 €	5.301,30 €
Totale Somme a disposizione	82.564,11 €	5.531,35 €	88.095,47 €
Totale progetto	300.000,00 €	25.000,00 €	325.000,00 €

Con determinazione n.1214 del 06/06/2025 venivano aggiudicati i lavori di cui trattasi alla SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con sede in Via Pastore 27 – 41033, Concordia Sulla Secchia (MO) – C.F. e P.ta IVA 00154960363, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 1,89 % corrispondente ad € 3.617,17 per un valore dell'offerta di € 187.767,71 oltre € 45.519,65 per oneri di sicurezza (**importo contrattuale € 233.287,36 comprensivo di manodopera**).

Con determinazione n.1222 del 09/06/2025, veniva impegnata a favore della ditta aggiudicataria, la spesa complessiva di € € 284. 610,58 (di cui € 187.767,71 per lavori comprensivi del costo della manodopera, € 45.519,65 per oneri di sicurezza ed € 51.323,22 per IVA al 22%) come segue:

- quanto ad € 261.221,48 alla prenot. 1086/2025 del capitolo di spesa n. 4773 del PEG 2025;
- quanto ad € 23.389,10 alla prenot.875/2025 del capitolo di spesa 2707 del PEG 2025;

Il nuovo quadro economico di assestamento post aggiudicazione, così come modificato con succitata determina, è così suddiviso:

	QUADRO ECONOMICO	D.M. 225/21 (Finanz. Anno 2023 – cod inter- vento 01346.V1.MO) CAP. 4773	ENTRATE DELL'ENTE CAP 2707	TOTALE
	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	172.337,09 €	15.430,62 €	187.767,71 €
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	41.778,88 €	3.740,77 €	45.519,65 €
a)	Totale appalto	214.115,97 €	19.171,39 €	233.287,36 €
	Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione	20.787,08 €		20.787,08 €
	Incentivi per funzioni tecniche art. 45 de D.Lgs n.36/2023	4.348,72 €	389,37 €	4.738,09 €
	Spese per pubblicità e ANAC	229,46 €	20,54 €	250,00 €
	Prove di laboratorio in cantiere	2.661,68 €	238,32 €	2.900,00 €
	Oneri in economia per servizi di allacciamento			
	Revisione prezzi			
	Occupazione suolo	1.835,64 €	164,36 €	2.000,00 €

	Iva 22% su "A)	47.105,51 €	4.217,71 €	51.323,22 €
	Arrotondamento, imprevisti ed economie di gara	8.915,94 €	798,31 €	9.714,25 €
b)	Totale Somme a disposizione	85.884,03 €	5.828,61 €	91.712,64 €
c)	Totale progetto	300.000,00 €	25.000,00 €	325.000,00 €

I lavori sono stati consegnati con verbale di consegna parziale in data 12/09/2025 e con verbale di consegna definitiva in data 30/1/2025, con termine ultimo previsto per il giorno 29/03/2026.

In data 19/11/2025 con prot.n. 40160/2025 i lavori sono stati sospesi e sono stati ripresi il 26/11/2025 (prot.n. 41157 del 27/11/2025), questo ha comportato un aumento del tempo contrattuale di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi, pertanto il nuovo termine di scadenza per ultimare i lavori sarà il 05/04/2026.

In corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire lavori supplementari rispetto a quelli inizialmente previsti in contratto, pertanto il Direttore dei Lavori, utilizzando le somme aggiuntive messe a disposizione dall'amministrazione (cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciali" del PEG 2025), ha predisposto apposita perizia di variante, finalizzata alla modifica del contratto durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera b) nn.1 e 2 del D.lgs. 36/2023 – Codice Appalti, approvata con Determinazione n. 2712 del 02/12/2025.

Con medesima Determinazione Dirigenziale di cui sopra, veniva riapprovato il nuovo quadro economico dei lavori in oggetto, come di seguito riepilogato:

	QUADRO ECONOMICO	D.M. 225/21 (Finanz. Anno 2023 – cod inter- vento 01346.V1.MO) CAP. 4773	ENTRATE DELL'ENTE CAP 2707	TOTALE
	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	172.337,09 €	44.705,37 €	217.042,46 €
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	41.778,88 €	3.740,77 €	45.519,65 €
a)	Totale appalto	214.115,97 €	48.446,14 €	262.562,11 €
	Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione	20.787,08 €		20.787,08 €
	Incentivi per funzioni tecniche art. 45 de D.Lgs n.36/2023	4.348,72 €	986,15 €	5.334,86 €
	Spese per pubblicità e ANAC	229,46 €	20,54 €	250,00 €
	Prove di laboratorio in cantiere	2.661,68 €	3.238,32 €	5.900,00 €
	Oneri in economia per servizi di allacciamento			
	Revisione prezzi			
	Occupazione suolo	1.835,64 €	164,36 €	2.000,00 €
	Iva 22% su "A)	47.105,51 €	10.658,15 €	57.763,67 €
	Arrotondamento, imprevisti ed economie di gara	8.915,94 €	1.486,33 €	10.402,27 €
b)	Totale Somme a disposizione	85.884,03 €	16.553,86 €	102.437,89
c)	Totale progetto	300.000,00 €	65.000,00 €	365.000,00 €

Con la medesima determina n. 2712 del 02/12/2025, per l'esecuzione delle maggiori lavorazioni previste in variante, è stato necessario concedere una proroga sul tempo contrattuale di 18 giorni naturali e consecutivi, pertanto, il nuovo termine di scadenza per ultimare i lavori è diventato il 23/04/2026;

Con determinazione n.2837 del 11/15/2025 veni affidato il servizio delle prove di laboratorio alla ditta SOCOTEC ITALIA S.R.L. con sede legale in Via Bariola 101/103 Lainate MI 20045 – C.F./P.IVA 01872430648, per l'importo di € 3.713,65 oltre Iva 22% (€ 817,00) per un totale di € 4.530,65.

In data 04/02/2026 con prot.n. 3689/2026 i lavori sono stati sospesi e sono stati ripresi il 10/02/2026 (prot.n. 4332 del 10/02/2026), questo ha comportato un aumento del tempo contrattuale di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi, pertanto il nuovo termine di scadenza per ultimare i lavori è il 30/04/2026.

In data 13/04/2026 con prot.n. 13012/2026 i lavori sono stati sospesi e sono stati ripresi il 16/04/2026 (prot.n. 13275 del 17/04/2026), questo ha comportato un aumento del tempo contrattuale di 3 (tre) giorni naturali e consecutivi, pertanto il nuovo termine di scadenza per ultimare i lavori è il 03/05/2026.

Durante le successive fasi lavorative, dopo la demolizione totale del pacchetto stradale e quindi dopo aver reso visibile le componenti strutturali del ponte, si è riscontrata la necessità di realizzare due “taglioni” a due delle estremità superiori delle pile per collegare il cordolo in cls con la soletta e per aumentare la resistenza del muro esterno alle sollecitazioni dovute alle continue spinte esercitate dagli pneumatici degli autoveicoli.

La demolizione del pacchetto stradale ha messo in evidenza la stratigrafia della strada e l'eccessivo accumulo di bitume sull'infrastruttura viaria probabilmente legata alle manutenzioni effettuate nel corso degli anni senza la fresatura dell'asfalto. Si rende necessario una scarifica dell'asfaltatura per eliminare il dislivello di cui sopra per circa 25 mt lato Novi e 20 mt lato Concordia per raccordarsi al piano viario esistente.

Nell'appalto di cui all'oggetto, si installeranno delle nuove barriere stradali bordo ponte in sostituzione del muretto esistente, questo comporta la necessità di acquisire la certificazione di corretto montaggio del produttore, come da ex- Art. 79 del D.P.R. 05.10.2010 n° 207 (Decreto Appalti) che stabilisce disposizioni chiare per garantire che le barriere stradali siano installate e certificate secondo standard rigorosi.

In particolare la circolare dell'ANSFISA prot. 1418 del 09/01/2025 “Obblighi di cui all'art. 79 comma 17 del DPR n. 207/2010, all'art.18 comma 22 dell'Allegato II.12 al D.lgs n. 36/2023 e all'art.15, comma 1, lett. p), dell'Allegato II.14 al medesimo decreto. Procedure per l'emissione del "Certificato di corretto montaggio ed installazione" delle barriere stradali di sicurezza (categoria OS12 -A)” specifica quali sono i campi applicativi dell'art.79 del D.P.R. 05.10.2010 n° 207.

Il produttore delle barriere è responsabile di garantire il corretto montaggio e l'installazione delle stesse. Questo viene attestato attraverso una certificazione che si basa su verifiche e controlli documentali. Tra i documenti richiesti è necessario il “*Progetto delle barriere Guardrail*” redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Teresa Lopez, allegato alla presente. L'acquisizione del certificato di cui trattasi ha un costo che rientrerà nella presente variante.

Il Direttore dei Lavori predispone l'apposita perizia di variante, finalizzata alla modifica del contratto durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023 comma 1 lettera c) n. 2) – Codice Appalti.

Gli interventi di cui sopra comportano un aumento di spesa che trova copertura nel quadro economico.

Inoltre per varie problematiche legate alla sicurezza dell'infrastruttura viaria, il ponteggio sospeso per le lavorazioni della campata centrale, prescritto per come da autorizzazione del Consorzio dell'Emila Centrale (prot.n.33026 del 27/09/2024) non è stato realizzato e si utilizzerà un

bybridge. **Gli oneri di sicurezza subiranno una variazione in diminuzione di 13.640,00 €**, tale somma verrà utilizzata per coprire parte dei costi legati all'utilizzo del bybridge.

Rilevato che:

- la variante in oggetto non comporta alcuna modifica sostanziale alla natura dei lavori appaltati;
- per eseguire le maggiori lavorazioni previste in variante si è reso necessario redigere un verbale nuovi prezzi;
- i lavori previsti in variante comportano:
 - una variazione in diminuzione della somma per l'attuazione degli oneri di sicurezza di € **13.640,00**;
 - un aumento dell'importo "esecuzione lavorazioni" per €. 24.416,78.

Il nuovo importo contrattuale in appalto viene fissato in 273.338,89 oltre IVA al 22%, con un aumento di € 10.776,78 netti, oltre Iva al 22%.

L'importo aggiuntivo di € **13.147,67**, (€ 10.776,78 per lavori e € 2.370,89 € per IVA 22%) trova copertura nel quadro economico alla voce "Imprevisti, economie di gara e arrotondamento" e alla voce "Occupazione suolo" (durante la esecutiva non c'è stato bisogno di occupare suolo privato) ed alla variazione della voce "Prove di laboratorio".

A seguito della perizia, il nuovo quadro economico risulta pertanto:

	QUADRO ECONOMICO	DM 225/2021 CAP 4773	ENTRATE DELL'ENTE CAP 2707	TOTALE
a)	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	193.690,75 €	47.768,49 €	241.459,24 €
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	29.329,28 €	2.550,37 €	31.879,65 €
1)	Totale appalto	223.020,03 €	50.318,86 €	273.338,89 €
	Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione	20.787,08 €		20.787,08 €
	Incentivi per funzioni tecniche art. 45 de D.Lgs n.36/2023	4.855,10 €	1.103,14 €	5.958,24 €
	Spese per pubblicità e ANAC	229,46 €	20,54 €	250,00 €
	Prove di laboratorio in cantiere	2.043,92 €	2.486,73 €	4.530,65 €
	Oneri in economia per servizi di allacciamento			
	Revisione prezzi			
	Occupazione suolo			
	Iva 22%	49.064,41 €	11.070,16 €	60.134,57 €
	Imprevisti, Economie di gara e arrotondamento		0,57 €	0,57 €
2)	Totale Somme a disposizione	76.979,97 €	14.681,14 €	91.661,11 €
1+2)	Totale progetto	300.000,00 €	65.000,00 €	365.000,00 €

- con il rideterminato quadro economico il maggiore impegno di spesa della voce APPALTO risulta uguale ad € **13.147,67**, di cui € 10.776,78 per lavori e 2.370,89 € per IVA 22%;
- la presente variante non comporta una alterazione delle procedure di selezione del soggetto aggiudicatario dell'appalto e dei requisiti di qualificazione richiesti;
- per l'esecuzione delle maggiori lavorazioni previste in variante, è necessario concedere una proroga sul tempo contrattuale di **6 giorni naturali e consecutivi**, pertanto il nuovo termine di scadenza per ultimare i lavori sarà il **09/05/2026**;
- a seguito dei maggiori lavori, di cui al presente atto, l'importo dell'appalto in oggetto, al netto del ribasso d'asta del **1,89%**, ammonta a complessivi € **333.473,45** di cui € **273.338,89** per lavori, oltre € **60.134,56** per IVA al 22%;

La spesa aggiuntiva complessiva per maggiori lavori, sicurezza e IVA compresa ed incentivi ai sensi dell'Art. 45 del D.Lgs n. 36/2023, trovano copertura finanziaria nei seguenti capitoli:

- € 11.369,34 **con fondi D.M. MIT 225/2021** (anno di assegnazione fondi 2023 – codice intervento 01346.V1.MO) alla prenotazione n. 1080/2026 del capitolo 4773 “*Messa in sicurezza di ponti e viadotti – D.M. 225/21*” del Peg 2026;
- € 2.401,72 con **fondi propri** alla prenot. 926/2026 del capitolo n. 2707 “*Interventi di manutenzione speciale*” del Peg 2026.

Il Responsabile del procedimento giudica opportuno approvare la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023 comma 1 lettera c) n. 2).

L'impresa SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A., C.F./P.IVA 00154960363 con sede in in Via Pastore 27 – 41033, Concordia Sulla Secchia (MO), si è dichiarata disponibile ad eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati nella perizia di variante agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale.

Il Responsabile del Progetto giudica opportuno affidare l'esecuzione dei maggiori lavori della perizia di variante in corso d'opera all'impresa SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A., C.F./P.IVA 00154960363 con sede in in Via Pastore 27 – 41033, Concordia Sulla Secchia (MO), aggiudicataria dei lavori principali.

Non è stato acquisito il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto perché l'importo percentuale complessiva di aumento dei lavori (compreso oneri della sicurezza) è inferiore al 5%.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile unico del procedimento è il dott. Luca Rossi dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. richiamate le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare le modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023 comma 1 lettera c) n. 2) e dell'art. 34 del capitolato speciale d'appalto già previsto nei documenti di gara per i lavori ad oggetto "S.P. 8 DI MIRANDOLA KM 3+710 - PONTE SU CANALE ACQUE BASSE MODENESI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IN COMUNE DI NOVI (MO)";
2. di dare atto che la presente variante è composta dai documenti di cui al prot. 13657 del 21/04/2026 (Relazione tecnica, Computo metrico estimativo, Atto di sottomissione, Quadro Comparativo, Progetto Barriere Guardrail);
3. di approvare il nuovo quadro economico dell'opera ammontante a complessivi € 365.000,00 come in premessa suddiviso;
4. di approvare lo schema di atto di sottomissione, firmato dalla ditta per accettazione;
5. di dare atto che gli elaborati facenti parte della modifica contrattuale sono approvati in sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;
6. di dare atto che il nuovo importo netto dei lavori ammonta a € 273.338,89 determinando un aumento contrattuale di € 10.776,78 (iva escluso), come indicato in premessa;
7. di dare atto che l'importo degli oneri di sicurezza subisce una diminuzione di € 13.640,00;
8. di approvare l'affidamento dei nuovi lavori oggetto della modifica di cui trattasi, all'impresa SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A., C.F./P.IVA 00154960363 con sede in in Via Pastore 27 – 41033, Concordia Sulla Secchia (MO), agli stessi prezzi, patti e condizioni del progetto esecutivo, aggiudicato alla ditta suddetta con Determinazione Dirigenziale n.1214 del 06/06/2025;
9. di dare atto che a spesa aggiuntiva complessiva per maggiori lavori, sicurezza e IVA compresa e gli incentivi ai sensi dell'Art. 45 del D.Lgs n. 36/2023, trovano copertura finanziaria nei seguenti capitoli:
 - € 11.369,34 con **fondi D.M. MIT 225/2021** (anno di assegnazione fondi 2023 – codice intervento 01346.V1.MO) alla prenotazione n. **1080/2026** del capitolo 4773 "Messa in sicurezza di ponti e viadotti – D.M. 225/21" del Peg 2026;
 - € 2.401,72 con **fondi propri** alla prenot. 926/2026 del capitolo n. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del Peg 2026.
10. di impegnare € 2.401,72 nell'ambito della prenotazione n. **926/2026** del cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciali" del PEG 2026 le seguenti somme:

- € **2.284,72**, di cui € 1.872,72 per lavori e 412,00 € per IVA 22% a favore dell'impresa SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A
 - € **117,00** quali maggiori incentivi funzioni tecniche art. 45 D.lgs. n. 36/2023 per variante anno 2026;
11. di **impegnare** la spesa aggiuntiva di € **11.369,34** alla prenotazione n. **1080/2026** del capitolo 4773 "Messa in sicurezza di ponti e viadotti – D.M. 225/21" del Peg 2026 (**con fondi D.M. MIT 225/2021** (anno di assegnazione fondi 2023 – codice intervento 01346.V1.MO) come segue:
 - € **10.862,96**, di cui € 8.904,06 per lavori e 1.958,90 € per IVA 22% a favore dell'impresa SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A
 - € **506,38** quali maggiori incentivi funzioni tecniche art. 45 D.lgs. n. 36/2023 per variante anno 2026;
 12. di dare atto che la presente variante non comporta una alterazione delle procedure di selezione del soggetto aggiudicatario dell'appalto e dei requisiti di qualificazione richiesti e non eccede il 50% del valore del contratto iniziale;
 13. di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'anno 2026;
 14. di dare atto che la ditta, SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. è in possesso di regolarità contributiva come attestato da DURC on-line Numero Protocollo INAIL_47589118 valido fino al 30/05/2026;
 15. di dare atto che il codice CIG è B6AEBF2CDC ed il CUP è G57H21022110001;
 16. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F1121 – (rif arch. 650);
 17. di dare atto che per i nuovi e maggiori lavori, come descritto in premessa, si ritiene necessario concedere una proroga sul tempo contrattuale di 6 giorni naturali e consecutivi, pertanto il nuovo termine di scadenza per ultimare i lavori sarà il 09/05/2026;
 18. di dare atto che tale modifica contrattuale sarà comunicata all'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante la piattaforma Intercent SATER;
 19. di dare atto che non si provvede all'adeguamento della cauzione definitiva e della polizza RCT CAR relative al contratto in essere;
 20. di dare atto non è stato acquisito il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto perché l'importo percentuale complessiva di aumento dei lavori (compreso oneri della sicurezza) è inferiore al 5%;
 21. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;
 22. di dare atto che il Direttore dei lavori è l'Ing. Teresa Lopez come da determinazione dirigenziale n. 1682 del 02/10/2024;
 23. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013 e nella sezione "Bandi di gara e contratti, Atti, documenti e collegamenti riferiti ad ogni singola procedura" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e della Delibera A.N.AC n. 601/2023 (All.1);
 24. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 25. di dare atto che contro il presente affidamento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità straordinaria

Determinazione n. 859 del 27/04/2026

Proposta n. 1945/2026 - Area Tecnica - Manutenzione strade (1)

OGGETTO: S.P. 8 DI MIRANDOLA KM 3+710 - PONTE SU CANALE ACQUE BASSE MODENESI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IN COMUNE DI NOVI (MO) - (D.M. 225/2021) - ANNO 2023. CUP G57H21022110001

**CIG B6AEBF2CDC.
APPROVAZIONE SECONDA MODIFICA CONTRATTUALE E NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA.**

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 28/04/2026

Il Dirigente
GOZZOLI LUCA
(In sostituzione di GUIZZARDI
RAFFAELE)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)