



Provincia di Modena

Area Tecnica
Lavori speciali strade
Ponti e strutture

Determinazione numero 1876 del 03/09/2026

OGGETTO: S.P. 28 DI PALAGANO KM 24+150 E 25+400. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PONTI MINORI. FINANZIATA CON D.M. 125/2022. CIG: BA49C02A7C CUP:G67H23000590001. AFFIDAMENTO MINORI LAVORI PERIZIA DI VARIANTE.

CUP G67H23000590001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 702 del 03/04/2026 il Dirigente del Servizio Viabilità dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Dott. Luca Rossi, ha approvato il progetto esecutivo in oggetto, dell'importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 74.793,75 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivi di costo della manodopera stimato in € 17.192,23), € 13.791,84 per oneri della sicurezza non ribassabili ed € 25.206,25 per somme a disposizione.

Con la medesima determinazione si affidano i lavori a EDIL SCAVI TURRINI SNC con un ribasso del 3,19%, per un importo di € 59.055,95 per lavori (di cui € 17.192,23 per costo manodopera invariato rispetto al CSA) oltre ad € 13.791,84 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 72.847,79) oltre a € 16.026,51 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 88.874,30.

Il contratto è stato registrato in data 01/07/2026 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3509, ed assunto al Protocollo Generale al n. 23823 in pari data.

L'intervento è inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2023-2025, per l'importo complessivo di € 100.000,00.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F1224 (rif. Arch. 663).

L'importo complessivo di € 100.000,00 è finanziato interamente con risorse di cui al D.M. 125/2022 (codice intervento 00475.V2.MO) e trova copertura finanziaria al capitolo 4773 del Peg 2026.

I lavori sono iniziati il 08/06/2026.

Il tempo contrattuale è 70 giorni naturali e consecutivi, pertanto la fine lavori è prevista per il giorno 16/08/2026.

I lavori sono stati sospesi in data 31/07/2026, nelle more della definizione degli interventi oggetto della presente perizia di variante.

I lavori sono contabilizzati a corpo, come previsto dal progetto esecutivo.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori, a seguito delle verifiche effettuate in cantiere, è stata effettuata una più puntuale verifica delle necessità dell'intervento, dalla quale è emerso che alcune lavorazioni inizialmente previste potevano essere ridotte senza compromettere la funzionalità, la sicurezza e gli obiettivi dell'opera. In particolare, è risultato necessario sostituire un tratto di barriera di sicurezza inferiore rispetto a quello inizialmente previsto, in quanto parte dell'infrastruttura esistente è stata ritenuta idonea al mantenimento. Inoltre, le misurazioni esecutive hanno consentito una più puntuale definizione delle quantità di alcune lavorazioni, con conseguente rideterminazione dell'importo delle stesse.

Sentiti il Responsabile del Progetto, il Progettista e il Direttore dei Lavori, si è proceduto a redigere una perizia di variante ai sensi dell'articolo 120 comma 3 del D.lgs. 36/2023, dell'All. II.14 al medesimo decreto e ai sensi dell'art. 34 del Capitolo speciale d'appalto, che comporta pertanto una riduzione dell'importo contrattuale di € 6.495,87, pari all'8,92%, senza modificare le caratteristiche essenziali dell'intervento né il raggiungimento delle finalità progettuali.

Conformemente a quanto previsto dal sopracitato comma 3 dall'art. 120 D.Lgs. 36/2026, nonostante le modifiche, la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possono ritenersi inalterate essendo il valore delle stesse al di sotto dei valori previsti.

Il nuovo importo contrattuale è di € 66.351,92, oltre IVA al 22% pari a € 14.597,42.

Per quanto attiene agli aspetti strutturali e ai fini della normativa sismica, la variante non riveste carattere sostanziale, in quanto non ricade in alcuno dei casi di cui ai punti I, II, III e IV di cui al § 2 dell'Allegato 2 alla D.G.R. n.2272/2016.

Alla modifica contrattuale e sui corrispondenti valori si applicano tutte le prescrizioni e le pattuizioni generali e particolari del contratto.

Il nuovo quadro economico, aggiornato con la modifica contrattuale, di cui al presente atto, risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO		-	
VARIANTE			Totale
A) IMPORTO LAVORI			
Importo Lavori (<i>soggetti a ribasso</i>)	54.291,99 €		
Ribasso percentuale	3,19%		
Importo di ribasso	-1.731,91 €		
Importo Lavori (<i>ribassato</i>)	52.560,08 €		
Oneri sicurezza	13.791,84 €		
Sommano per lavori			66.351,92 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23	1.495,88 €		
IRAP su Incentivi	101,72 €		
Contributo Anac	35,00 €		
Prove di Laboratorio - Det. 1495/2026	580,89 €		
Imprevisti ed Economie iva compresa	16.837,17 €		
IVA 22% su Importo Lavori	14.597,42 €		
Totale somme a disposizione			33.648,08 €
Importo complessivo (A+B)			100.000,00 €

La perizia di variante, l'atto di sottomissione, la relazione tecnica e tutti gli allegati sono stati acquisiti agli atti dell'ente con Protocollo Generale n° 28818 del 11/08/2026, Cl. 11-15-03 F. 1224.

Il responsabile del progetto è il Dott. Luca Rossi, Dirigente del Servizio Lavori Speciali Strade della Provincia di Modena.

Rilevato che:

- la variante non comporta alcuna modifica sostanziale alla natura dei lavori appaltati;
- la variante in corso d'opera non prevede alcun aumento degli oneri per la sicurezza;
- l'importo netto in diminuzione della presente perizia di variante è di € 6.495,87;
- la presente variante non comporta una alterazione delle procedure di selezione del soggetto aggiudicatario dell'appalto e dei requisiti di qualificazione richiesti.

L'impresa presa visione della suddetta perizia di variante si dichiara:

- disponibile ad eseguire i lavori indicati nella perizia di variante.

Il Responsabile del Progetto giudica opportuno affidare l'esecuzione dei lavori della perizia di variante in corso d'opera all'Impresa aggiudicataria dei lavori principali.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

L'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare la perizia di variante con conseguente modifica contrattuale, ai sensi dell'articolo 120 comma 3 del D.lgs. 36/2023 e ai sensi dell'art. 34 del Capitolo speciale d'appalto;
- 2) di dare atto che la perizia di variante, l'atto di sottomissione, la relazione tecnica e tutti gli allegati sono stati acquisiti agli atti dell'ente con Prot. 28818 del 11/08/2026, Cl. 11-15-03 F. 1224;

- 3) di dare atto che gli elaborati facenti parte della perizia di variante sono approvati in sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;
- 4) di approvare il quadro economico della perizia di variante che assomma a complessivi € 100.000,00;
- 5) di dare atto che l'importo contrattuale passa da € 72.847,79 ad un importo di € 66.351,92, con una diminuzione di € 6.495,87 iva esclusa;
- 6) di approvare lo schema dell'atto di sottomissione firmato dall'impresa per accettazione;
- 7) di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, verificata con DURC acquisito on line, con prot. INAIL_54589309 del 17/06/2026, valido fino al 15/10/2026;
- 8) di diminuire di € 7.924,96 l'imp. 710/2026 e riportare l'importo alla prenot. 1420/2026 del Cap. 4773 "Messa in sicurezza ponti e viadotti - D.M. 225/21 – D.M. 125/22 – D.M. 216/24" del PEG 2026;
- 9) di dare atto che, a seguito della modifica contrattuale, il nuovo quadro economico risulta come in premessa suddiviso;
- 10) di dare atto che il codice identificativo gara CIG è il n. **BA49C02A7C** e il codice CUP è il n. **G67H23000590001**;
- 11) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F. 1224 – (rif. Arch. 663);
- 12) di dare atto che l'ufficio di direzione dei lavori in oggetto risulta così composto:
 - Direttore dei Lavori: Ing. Diego Cavicchioli,
 - Direttore operativo: Geom. Alessandro Vancini,
 - Ispettori di cantiere: Geom. Rosa Lombardi,
- 13) di dare atto che tale modifica contrattuale sarà comunicata all'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante la piattaforma Intercent SATER;
- 14) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 15) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Bandi di gara e contratti, Atti documenti e collegamenti riferiti ad ogni singola procedura" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e della Delibera A.N.A.C. n. 601/2023 (All. 1);
- 16) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)