



Provincia di Modena

Area Tecnica
Lavori speciali strade
Ponti e strutture

Determinazione numero 1920 del 09/09/2026

OGGETTO: SP10 DI FINALE EMILIA KM. 2+500 - SP10 DI FINALE EMILIA KM. 4+490 - SP10.1 DIRAMAZIONE PER SCORTICHINO KM. 7+215 - SP10.1 DIRAMAZIONE PER SCORTICHINO KM. 7+770 - LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE DEGLI IMPALCATI.

AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI PERIZIA DI VARIANTE 2 E IMPEGNO DI SPESA.

CUP G77H23000580001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 2510 del 10/11/2025 il Dirigente del Servizio Viabilità dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Dott. Luca Rossi, ha approvato il progetto esecutivo in oggetto, dell'importo complessivo di € 450.000,00 di cui € 250.866,32 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivi di costo della manodopera stimato in € 71.399,01), € 31.722,00 per oneri della sicurezza non ribassabili ed € 167.411,68 per somme a disposizione.

Con Determinazione n. 6 del 07/01/2026 si aggiudicavano i lavori all'impresa SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con sede in Via Pastore 27 – 41033 Concordia sulla Secchia (MO) – C.F. e P.IVA 00154960363 che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 2,21%, corrispondente ad € 5.544,15 per un valore dell'offerta € 245.322,17 oltre € 31.722,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 277.044,17 comprensivo di manodopera).

L'importo contrattuale è pari a € 277.044,17 IVA esclusa, come da contratto Rep. N. 29402 del 26/02/2026.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara risulta così composto:

<i>QUADRO ECONOMICO - POST GARA e POST CSE</i>		
		Totale
A) IMPORTO LAVORI		
Importo Lavori (<i>soggetti a ribasso</i>)	250.866,32 €	
Ribasso percentuale	2,21%	
Importo di ribasso	-5.544,15 €	
Importo Lavori (<i>ribassato</i>)	245.322,17 €	
Oneri sicurezza	31.722,00 €	

Sommano per lavori		277.044,17 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23	5.651,77 €	
Contributo Anac	250,00 €	
Det. 691/2026 - CSE - oneri inclusi	6.240,38 €	
Prove di Laboratorio - Lavori	4.635,39 €	
Imprevisti e ribasso di gara iva compresa	80.092,42 €	
Atto di Liquidazione n. 1689/2025 - Prove Laboratorio Progetto	14.136,15 €	
Occupazioni Temporanee	1.000,00 €	
IVA 22% su Importo Lavori	60.949,72 €	
Totale somme a disposizione		172.955,83 €
Importo complessivo (A+B)		450.000,00 €

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F1165 – (Rif. Arch. 1081).

L'importo complessivo dell'opera di € 450.000,00, viene finanziato con risorse del D.M. 125/2022 - anno di assegnazione fondi 2025 - cod. int. 00432.V2.MO e trova copertura finanziaria al capitolo 4773 "Messa in sicurezza ponti e viadotti – D.M. 225/21 – D.M. 125/22 – D.M. 216/24" del PEG 2026.

I lavori sono iniziati il 23/03/2026.

Il tempo contrattuale è 190 giorni naturali e consecutivi, pertanto la fine lavori è prevista per il giorno 28/09/2026.

I lavori sono stati sospesi in data 24/03/2026 per consentire approfondimenti tecnici.

I lavori sono ripresi il 27/04/2026, con ultimazione presunta il 01/11/2026.

Con Determinazione n. 1397 del 06/07/2026 si approvava la perizia di variante non sostanziale n. 1, per un importo contrattuale dei lavori in appalto di € 301.473,36 + IVA al 22%.

Per i lavori della perizia di variante è prevista la proroga dei tempi contrattuali di sedici giorni.

I lavori sono stati sospesi dal 10/08/2026 per calore eccessivo, in applicazione dell'Ordinanza n. 72 del 3 giugno 2026 della regione Emilia-Romagna.

I lavori sono ripresi il 31/08/2026.

Come da documentazione assunta agli atti con prot. 26854 del 27/07/2026, è sopravvenuta la necessità di eseguire lavori supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, presso il ponte su SP10.1 di "Finale Emilia" al km. 7+215.

Si rende dunque necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023.

Gli interventi della perizia di variante sono indifferibili e da realizzare con urgenza vista la necessità di completarli prima dell'istituzione del senso unico alternato sul manufatto.

Per tali ragioni, un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi tecnici dovuti alle circostanze di fatto sopra espresse.

Il già maturato grado di conoscenza dello stato dei luoghi da parte del contraente originario, inoltre, consente una ottimizzazione ed un risparmio sulle tempistiche di ultimazione delle lavorazioni.

Un nuovo affidamento, invece, comporterebbe inevitabilmente notevoli disagi derivanti da un significativo incremento dei tempi imposti dalla predisposizione di una nuova procedura e di

quelli di esecuzione, incompatibili con le esigenze di celerità motivate dall'imminente istituzione del senso unico alternato sul manufatto prevista per il 28/09/2026.

Per quanto attiene agli aspetti strutturali e ai fini della normativa sismica, la variante non ha carattere sostanziale, poiché non ricade in alcuno dei casi di cui ai punti I, II, III e IV di cui al § 2 dell'Allegato 2 alla D.G.R. n. 2272/2016.

Sentiti il Responsabile del Procedimento, il Progettista e il Direttore dei Lavori, si è proceduto a redigere una perizia di variante, ai sensi dell'articolo 120 Comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, dell'All II.14 allo stesso, nonché dell'art. 34 del Capitolato speciale d'appalto e per un importo complessivo in aumento rispetto al precedente quadro economico approvato pari a € 1.476,31 e a un verbale di nuovi prezzi unitari con n. 2 nuovi prezzi unitari.

Pertanto, il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto viene fissato in € 302.949,67 + IVA al 22%, il cui finanziamento trova copertura con utilizzo del ribasso d'asta e delle somme a disposizione per imprevisti del quadro economico dell'opera.

L'aumento contrattuale è del 0,49% rispetto alla variante precedentemente approvata.

I nuovi prezzi aggiuntivi sono stati concordati fra il Direttore dei Lavori Ing. Diego Cavicchioli e il rappresentante legale dell'Impresa, a seguito di valutazioni fatte ai sensi e per gli effetti della vigente normativa per la direzione, contabilità e collaudo di lavori pubblici.

Essendo i nuovi prezzi derivati da listini ufficiali, si applica il ribasso offerto in sede di gara.

Per i lavori della perizia di variante è prevista la proroga dei tempi contrattuali di 1 giorno.

La fine lavori viene quindi posticipata alla data del 09/12/2026.

Di seguito il nuovo quadro economico derivante dalla perizia di variante:

QUADRO ECONOMICO - VNS 2		Totale
A) IMPORTO LAVORI		
Lavori aggiudicati e VNS 1 (ribassato)	280.751,36 €	
Perizia di Variante 2 (ribassato)	1.476,31 €	
Importo Lavori (ribassato)	282.227,67 €	
Oneri sicurezza (invariati)	20.722,00 €	
Sommano per lavori		302.949,67 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs. 36/23	5.651,77 €	
Incentivi per perizia di variante 1	488,58 €	
IRAP su Incentivi per perizia di variante 1	33,22 €	
Incentivi per perizia di variante 2	29,53 €	
IRAP su Incentivi per perizia di variante 2	2,01 €	
Contributo Anac	250,00 €	
Determina n. 691/2026 - CSE - oneri inclusi	6.240,38 €	
Determina n. 414/2026 - Prove di Laboratorio - Lavori	4.635,39 €	
Imprevisti e ribasso di gara iva compresa	47.934,37 €	
Atto di Liquidazione n. 1689/2025 - Prove Laboratorio	14.136,15 €	
– Progetto		
Occupazioni Temporanee	1.000,00 €	
IVA 22% su Importo Lavori	66.648,93 €	
Totale somme a disposizione		147.050,33 €

Importo complessivo (A+B)	450.000,00 €
----------------------------------	---------------------

La perizia di variante, l'atto di sottomissione, la relazione tecnica e tutti gli allegati sono stati acquisiti agli atti dell'ente con Prot. 30545 del 01/09/2026, Cl. 11-15-03 F. 1165.

Rilevato che:

- come previsto dall'art 120 comma 2, l'aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;
- la variante in corso d'opera non prevede alcun aumento degli oneri per la sicurezza;
- l'importo netto della presente perizia di variante è di € 1.476,31;
- per eseguire le maggiori lavorazioni previste in variante si è reso necessario redigere un verbale di nuovi prezzi unitari (prezzi reperiti dal listino Regionale Emilia-Romagna anno 2025);
- la presente variante non comporta una alterazione delle procedure di selezione del soggetto aggiudicatario dell'appalto e dei requisiti di qualificazione richiesti;
- con il rideterminato quadro economico, il maggiore impegno di spesa a favore della ditta aggiudicataria è pari ad € 1.801,10 (€ 1.476,31 per lavori oltre a € 324,79 per Iva al 22%);
- per i lavori della perizia di variante è prevista la proroga dei tempi contrattuali di un giorno;
- la spesa aggiuntiva per i maggiori lavori è finanziata con utilizzo del ribasso d'asta e delle somme a disposizione per imprevisti del quadro economico dell'opera, finanziato con D.M. 125/2022 annualità 2025;
- le spese tecniche aumentano di 29,53 € e relativa IRAP pari a 2,01 €.

Visto quanto sopra, si ritiene di procedere alla modifica del contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, senza ricorso a una nuova procedura di affidamento.

L'impresa SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con sede in Via Pastore 27 – 41033 Concordia sulla Secchia (MO) – C.F. e P.IVA 00154960363 presa visione della suddetta perizia di variante si dichiara:

- disponibile ad eseguire i nuovi lavori indicati nella perizia di variante;
- disponibile ad accettare i nuovi prezzi unitari acquisiti per le nuove lavorazioni da eseguirsi, sottoscrivendo apposito atto di sottomissione.

Il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto non è necessario in quanto la variazione è inferiore al 5%.

Il responsabile del progetto è il Dott. Luca Rossi, Dirigente del Servizio Lavori Speciali Strade della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

L'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare la perizia di variante con conseguente modifica contrattuale, ai sensi dell'articolo 120 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e ai sensi dell'art. 34 del Capitolo speciale d'appalto;
- 2) di dare atto che la perizia di variante, l'atto di sottomissione, la relazione tecnica e tutti gli allegati sono stati acquisiti agli atti dell'ente con Prot. 30545 del 01/09/2026, Cl. 11-15-03 F. 1165;
- 3) di dare atto che gli elaborati facenti parte della perizia di variante sono approvati in sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;
- 4) di approvare il quadro economico della perizia di variante che assomma a complessivi euro € 450.000,00 come in premessa suddiviso;
- 5) di dare atto che l'importo contrattuale passa da 301.473,36 € ad un importo di 302.949,67 €, con un aumento di 1.476,31 € IVA esclusa, al cui finanziamento viene fatto fronte con utilizzo delle somme a disposizione per imprevisti e ribasso d'asta, che erano presenti nel quadro economico di assestamento post gara;
- 6) di dare atto che non si prevede alcun aumento degli oneri per la sicurezza;
- 7) di approvare lo schema dell'atto di sottomissione firmato dall'impresa per accettazione;
- 8) di approvare per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, la modifica del contratto in corso, concernente l'esecuzione dei lavori supplementari ivi previsti, dando atto che le relative prestazioni saranno eseguite dall'operatore economico SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A., con sede in Via Pastore 27 – 41033 Concordia sulla Secchia (MO) – C.F. e P.IVA 00154960363, quale contraente originario, senza ricorso a una nuova procedura di affidamento;
- 9) di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, verificata con DURC acquisito on line, con prot. INAIL_54327752 del 28/05/2026, valido fino al 25/09/2026;
- 10) di dare atto che per i nuovi e maggiori lavori previsti nella modifica contrattuale è prevista la proroga dei tempi contrattuali di un giorno;
- 11) di impegnare a favore della ditta SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. l'aumento contrattuale complessivo di € 1.801,10 (iva compresa) alla prenot. 208/2026 del Cap. 4773 "Messa in sicurezza ponti e viadotti – D.M. 225/21 – D.M. 125/22 – D.M. 216/24" del PEG 2026;
- 12) di impegnare la somma di 29,53 €, per compenso incentivante relativo alla redazione della modifica contrattuale alla prenot. 208/2026 del Cap. 4773 "Messa in sicurezza ponti e viadotti – D.M. 225/21 – D.M. 125/22 – D.M. 216/24" del PEG 2026;

- 13) di impegnare la somma di 2,01 € per IRAP su compenso incentivante relativo alla redazione della modifica contrattuale alla prenot. 208/2026 del Cap. 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti – D.M. 225/21 – D.M. 125/22 – D.M. 216/24” del PEG 2026;
- 14) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell’annualità in corso;
- 15) di dare atto che la scheda di ripartizione degli incentivi sulla progettazione e sulla esecuzione del progetto originario e della perizia di variante verranno approvate con successivo atto secondo il regolamento in vigore all’atto dell’approvazione del progetto esecutivo;
- 16) di dare atto che il codice identificativo gara CIG è il n. **B9247E6D63** e il codice CUP è il n. **G77H23000580001**;
- 17) di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F. 1165 – (rif. Arch. 1081);
- 18) di dare atto che il responsabile del progetto è il Dott. Luca Rossi, Dirigente del Servizio Lavori Speciali Strade della Provincia di Modena
- 19) di dare atto che l’ufficio di direzione dei lavori in oggetto risulta così composto:
 1. Direttore dei Lavori: Ing. Diego Cavicchioli,
 2. Direttore operativo: Geom. Gabriele Fagnini,
 3. Ispettori di cantiere: Geom. Luigi Furino,
- 20) di dare atto che il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell’Ente relativamente alla regolarità del presente atto non è necessario in quanto la variazione è inferiore al 5%;
- 21) di dare atto che i dati relativi alle modifiche contrattuali sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici mediante le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e pubblicati dall’Autorità ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs 36/2023;
- 22) di trasmettere la presente determinazione all’U.O. Gestione Straordinaria dell’Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 23) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Bandi di gara e contratti, Atti documenti e collegamenti riferiti ad ogni singola procedura” ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e della Delibera A.N.A.C. n. 601/2023 (All. 1);
- 24) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità straordinaria

Determinazione n. 1920 del 09/09/2026

Proposta n. 4110/2026 - Area Tecnica - Ponti e strutture

OGGETTO: SP10 DI FINALE EMILIA KM. 2+500 - SP10 DI FINALE EMILIA KM. 4+490 - SP10.1 DIRAMAZIONE PER SCORTICHINO KM. 7+215 - SP10.1 DIRAMAZIONE PER SCORTICHINO KM. 7+770 - LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE DEGLI IMPALCATI.

AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI PERIZIA DI VARIANTE 2 E IMPEGNO DI SPESA.

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 10/09/2026

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)