



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità e trasporti
Manutenzione strade (2) Area Sud

Determinazione numero 1949 del 10/09/2026

OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL' AREA SUD-EST D.M. 141/2022 ANNO 2026. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE E NUOVO QUADRO ECONOMICO CONSEGUENTE ALL'ATTIVAZIONE DELLA CLAUSOLA DI OPZIONE E IMPEGNO DI SPESA..
CUP G65F22001200001

Il Dirigente GAUDIO DANIELE

Con determinazione a contrarre n. 771 del 15/04/2026, il Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena, Dott. Luca Rossi, Responsabile Unico del Progetto, ha approvato il progetto esecutivo "LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD-EST, D.M. 141/2022 - ANNO 2026", avente CUP G65F22001200001, assunto agli atti con prot. 7172 del 03/03/2026 dell'importo complessivo di € 874.094,56, di cui € 655.804,23 per lavori soggetti a ribasso d'asta (comprensivi di costo della manodopera stimato in € 105.318,85), € 13.473,40 per oneri della sicurezza non ribassabili ed € 204.816,93 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

L'importo complessivo dell'opera di € 874.094,56, interamente finanziata con risorse del Decreto Ministeriale 141/2022, trova copertura finanziaria alla prenot. 1548/2026 – del Cap. 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 D.M. 224/20 – D.M. 141/2022" del PEG 2026 – cod. int. 01376.R1.MO - somma accertata al capitolo di entrata n. 2535 (acc.to n. 558/2026).

Con determina n. 1323 del 24/06/2026 i lavori sono stati aggiudicati.

Conseguentemente, il Rup ha proposto di affidare i lavori in oggetto a I.O.L.A. COSTRUZIONI SRL con sede in Via Meridiana 495 – 41055 Montese (MO) – C.F. e P.IVA 02255520369 - che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 2,61%, corrispondente ad € 17.116,49 per un valore dell'offerta di € 638.687,74 oltre € 13.473,40 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 652.161,14 comprensivo di manodopera).

A seguito dell'affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara è risultato così composto:

	AGGIUDICAZIONE
Lavori (mano d'opera 104.634,16 € compresa, pari al 15,63%)	655.804,23 €
Ribasso offerto 2,61% (su lavori esclusi oneri)	-17.116,49 €
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	13.473,40 €

Totale appalto	652.161,14 €
Somme a disposizione dell'amministrazione	
IVA 22%	143.475,45 €
Imprevisti	39.246,44 €
Spese per pubblicità e Contributo Autorità di Vigilanza	660,00 €
Spese tecniche di progettazione Art. 45 del D.lgs. n. 36/2023	13.385,55 €
IRAP sugli incentivi per spese tecniche	910,22 €
Prove di laboratorio	3.373,64 €
Ribasso d'asta iva compresa	20.882,12 €
Totale somme a disposizione	221.933,42 €
Totale progetto	874.094,56 €

I lavori sono stati consegnati in data 31/08/2026 e dovevano essere ultimati entro 35 giorni dal loro inizio e cioè non oltre il giorno 04/10/2026.

Nel corso dell'esecuzione, come risulta dalla Relazione-perizia redatta dal Direttore dei Lavori, si è riscontrata la necessità di eseguire ulteriori lavorazioni rispetto a quelle inizialmente previste in contratto, lavorazioni relative ad esigenze non differibili che comprendono l'esecuzione delle risagome della pavimentazione stradale della rete viaria, già previste come opzione contrattuale in sede di gara.

Considerata l'opzione contrattuale, richiamata nella determinazione n. 1323 del 24/06/2026 e prevista all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto in modo chiaro, preciso ed inequivocabile, come previsto dall'art. 120 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, in virtù della quale è ammessa la possibilità di incrementare l'importo contrattuale per ulteriori lavori aventi la stessa natura di quelli già affidati, fino ad un massimo di € 1.130.722,37, si ritiene di attivare la stessa per ulteriori lavorazioni non procrastinabili ed urgenti, visto l'imminente inizio della stagione autunnale.

Il valore dei lavori aggiuntivi è di netti € 41.116,86 oltre IVA 22% il cui finanziamento trova copertura con l'utilizzo del ribasso d'asta e degli imprevisti.

Sentito il progettista, il D.L. ha redatto una Relazione ed un nuovo elaborato progettuale per quanto riguarda gli ulteriori lavori oggetto della modifica contenuti nella perizia sopraccitata, acquisita agli atti con Prot. 30903 del 04/09/2026, in cui sono dettagliatamente evidenziate le maggiori quantità rispetto alle previsioni di progetto e le nuove lavorazioni previste.

In considerazione della modesta quantità dei lavori conseguenti all'attivazione della clausola di opzione, non si ritiene necessario concedere una proroga sul tempo contrattuale.

Il responsabile del progetto, ai sensi dell'art. 5 comma 3 dell'All.II.14 del D.lgs. n. 36/2023, vista la Relazione motivata contenente i presupposti per la modifica e ritenendo gli stessi fondati, autorizza la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 1, lett. A) del D.lgs. 36/2023.

Dal momento che la struttura e l'operazione economica sottesa possono ritenersi inalterate, è possibile procedere ad una modifica del contratto senza una nuova procedura di affidamento, come previsto dal già citato art. 120 del D.lgs. 36/2023.

Il Responsabile del progetto affida pertanto l'esecuzione dei lavori conseguenti all'attivazione della clausola di opzione all'Impresa I.O.L.A. COSTRUZIONI SRL con sede in Via Meridiana 495 – 41055 Montese (MO) – C.F. e P.IVA 02255520369, già aggiudicataria dei lavori principali.

La suddetta Impresa si è dichiarata disponibile a eseguire i lavori indicati nella perizia agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale ed ha sottoscritto apposito atto di sottomissione.

L'importo dei lavori aggiuntivi è di netti € 41.116,86 pertanto, il nuovo importo contrattuale dei lavori ammonta ad € 693.278,00 oltre IVA al 22%.

La somma prevista per oneri di sicurezza resta inalterata per un importo di € 13.473,40.

Risulta aumentata di € 5.921,76 la somma prevista per manodopera compresa nei lavori, per un totale complessivo di € 110.555,92.

Le spese tecniche aumentano di € 844,38 relativamente alla modifica in parola, inoltre, il contributo IRAP aumenta di 57,42 €, mentre il contributo all'Autorità resta invariato in quanto già previsto nella misura massima nell'affidamento iniziale.

Il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

	OPZIONE
Lavori (mano d'opera 110.555,92 € compresa, pari al 15,54%)	698.023,00 €
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	13.473,40 €
Ribasso offerto 2,61%	-18.218,40 €
Totale appalto	693.278,00 €
Somme a disposizione dell'amministrazione	
I.V.A. 22%	152.521,16 €
Spese tecniche di progettazione Art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023	13.385,55 €
IRAP PROGETTO ESECUTIVO	910,22 €
Spese tecniche PERIZIA DI VARIANTE	844,38 €
IRAP PERIZIA DI VARIANTE	57,42 €
Spese per pubblicità e Contributo Autorità di Vigilanza	660,00 €
Prove di laboratorio	2.986,56 €
Imprevisti	9.451,27 €
Totale somme a disposizione	180.816,56 €
Totale progetto	874.094,56 €

Conseguentemente alle modifiche alla struttura dell'Ente intervenute con atto del presidente n. 192 del 19/12/2025, il responsabile del progetto è l'ing. Daniele Gaudio Dirigente del Servizio Viabilità e Trasporti – Area Tecnica.

È stato acquisito dall'ing. Annalisa Vita Direttore dell'Area Tecnica con prot. 31700 del 10/09/2026 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

L'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare la Relazione - perizia, lo schema di atto di sottomissione firmato dalla ditta per accettazione, il computo della modifica contrattuale, elaborati tutti acquisiti agli atti dell'ente con prot. 30903 del 04/09/2026;
- 2) di dare atto che la modifica al progetto e l'affidamento degli ulteriori lavori rientrano nell'opzione contrattuale prevista in una specifica precisa ed inequivocabile clausola, ai sensi dell'art. 120 comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, nonché nell'art. 2 del Capitolato speciale d'appalto e nei documenti della gara (Lettera invito Prot. 23573 del 04/07/2025: "L'importo previsionale è descritto nella tavola 8-OPZIONE CONTRATTUALE assunta agli atti con prot. 7172 del 03/03/2026") che si richiamano nel presente atto e, conformemente, nell'aggiudicazione iniziale effettuata con determinazione n. 1323 del 24/06/2026;
- 3) di dare atto che gli elaborati facenti parte della modifica contrattuale sono approvati in sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;
- 4) di approvare il nuovo quadro economico che, a seguito della presente modifica, risulta invariato rispetto al progetto esecutivo per complessivi € 874.094,56;
- 5) di dare atto che il nuovo importo netto dei lavori passa da € 652.161,14 a € 693.278,00 determinando un aumento contrattuale di € 41.116,86 rispetto al contratto d'appalto;
- 6) di dare atto che i nuovi lavori oggetto della modifica di cui trattasi, saranno eseguiti dall'impresa I.O.L.A. COSTRUZIONI SRL con sede in Via Meridiana 495 – 41055 Montese (MO) – C.F. e P.IVA 02255520369, agli stessi prezzi patti e condizioni del progetto esecutivo, aggiudicato dalla ditta suddetta come da Determinazione Dirigenziale n° 1323 del 24/06/2026, per l'importo di € 41.116,86 oltre a € 9.045,71 per IVA, per un totale pari a € 50.162,57 e quindi inferiore all'importo massimo previsto per l'incremento contrattuale fino ad un massimo di € 1.130.722,37, e come già previsto all'Art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto posto a base di gara;
- 7) di dare atto che la ditta è in possesso di regolarità contributiva come attestato da durc on-line prot. INAIL_54447829 rilasciato in data 08/06/2026 e valido fino 06/10/2026 e di SOA OG3 cl. III-bis valida fino al 27/09/2027;
- 8) di impegnare a favore dell'impresa I.O.L.A. COSTRUZIONI SRL con sede in Via Meridiana 495 – 41055 Montese (MO) – C.F. e P.IVA 02255520369, l'aumento pari a € 50.162,57, di cui € 41.116,86 per lavori (compresi oneri di sicurezza) oltre a € 9.045,71 per IVA, alla prenot. 1548/2026 del capitolo 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 D.M. 224/20 – D.M. 141/2022" del PEG 2026;
- 9) di dare atto che l'importo degli oneri di sicurezza resta inalterato per un importo di € 13.473,40;
- 10) di dare atto che risulta aumentata di € 5.921,76 la somma prevista per manodopera compresa nei lavori, per un totale complessivo di € 110.555,92;
- 11) di impegnare la somma di € 844,38 per incentivi tecnici relativi all'opzione contrattuale, di cui all'art. 45 e dall'Allegato I.10 del D.lgs. 36/2023, alla prenot.

- 1548/2026 del capitolo 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 D.M. 224/20 – D.M. 141/2022” del PEG 2026;
- 12) di impegnare la somma di € 57,42 per quota IRAP sugli incentivi tecnici relativi all'opzione contrattuale, alla prenot. 1548/2026 del capitolo 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 D.M. 224/20 – D.M. 141/2022” del PEG 2026;
- 13) di dare atto che la scheda di ripartizione degli incentivi sulla progettazione e sulla esecuzione del progetto originario e della modifica verranno approvate con successivo atto secondo il regolamento in vigore all'atto dell'approvazione del progetto esecutivo;
- 14) di dare atto che la stipulazione dell'atto aggiuntivo al contratto avverrà nel rispetto delle disposizioni dell'art. 28 del vigente regolamento sui contratti dell'ente;
- 15) di dare atto che il codice CIG è BBA3329100 mentre il codice CUP è G65F22001200001 e che l'importo del contributo all'Autorità nella misura complessiva dell'importo massimo appaltabile è già stato previsto ed assolto con l'affidamento iniziale dell'appalto;
- 16) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F1249 – (Rif. Arch. 1176);
- 17) di dare atto che in considerazione della modesta quantità di lavori conseguenti all'attivazione della clausola di opzione, non si ritiene necessario concedere una proroga sul tempo contrattuale;
- 18) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;
- 19) di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;
- 20) di dare atto che la cauzione definitiva e la polizza CAR dovranno essere adeguate sia per durata sia per importo conseguentemente alla presente modifica;
- 21) di dare atto che tale modifica contrattuale sarà comunicata all'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante piattaforma PAD INTERCENT - ER SATER;
- 22) di dare atto che è stato acquisito dall'Ing. Annalisa Vita, Responsabile Anticorruzione, con prot. 31700 del 10/09/2026 il nulla-osta previsto dal vigente Regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;
- 23) di dare atto che il responsabile del progetto è l'ing. Daniele Gaudio Dirigente del Servizio Viabilità e Trasporti;
- 24) di dare atto che il Direttore dei lavori è il geom. Marco Asciano come da determinazione dirigenziale n. 771 del 15/04/2026;
- 25) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013 e nella sezione “Bandi di gara e contratti, Atti, documenti e collegamenti riferiti ad ogni singola procedura” ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e della Delibera A.N.AC n. 601/2023 (All.1);
- 26) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e alla U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 27) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge.

Il Dirigente

GAUDIO DANIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità straordinaria

Determinazione n. 1949 del 10/09/2026

Proposta n. 4165/2026 - Area Tecnica - Manutenzione strade (2) Area Sud

OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL' AREA SUD-EST D.M. 141/2022 ANNO 2026. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE E NUOVO QUADRO ECONOMICO CONSEGUENTE ALL'ATTIVAZIONE DELLA CLAUSOLA DI OPZIONE E IMPEGNO DI SPESA.

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 11/09/2026

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)