



Provincia di Modena

Area Tecnica
Lavori speciali strade
Lavori speciali strade 1

Determinazione numero 1981 del 14/09/2026

**OGGETTO: SP. 255 DI SAN MATTEO DELLA DECIMA - PROG. KM.5+940
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOLETTA IMPALCATO E NUOVE BARRIERE
GUARD-RAIL SUL PONTE VECCHIO DI NAVICELLO SUL FIUME PANARO
CIG B812AF9C48 - CUP G47H23000680001
APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO E APPROVAZIONE E
PREMIO DI ACCELERAZIONE E IMPEGNO DI SPESA..**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1799 del 22/08/2025 è stato approvato il progetto esecutivo: SP 255 DI SAN MATTEO DELLA DECIMA KM 5+940 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOLETTA, IMPALCATO E NUOVE BARRIERE GUARD-RAIL SUL PONTE VECCHIO DI NAVICELLO SUL FIUME PANARO IN COMUNE DI MODENA E NONANTOLA, assunto agli atti dell'Ente con prot. 27138 del 31/07/2025 dell'importo complessivo di € 450.000,00 di cui € 307.067,72 per lavori soggetti a ribasso d'asta (comprensivi di costo della manodopera stimato in € 67.554,90), € 13.818,05 per oneri della sicurezza non ribassabili ed € 129.114,23 per somme a disposizione.

Con determinazione n. 2025 del 25/09/2025 è stata approvata l'aggiudicazione dei lavori.

Con determinazione n. 2141 del 02/10/2025 è stata approvata la presa d'atto dell'aggiudicazione dei lavori con il relativo impegno di spesa all'impresa PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL con sede in Via A. Corassori n. 62 – 41124 Modena – C.F. e P.IVA 03604410369 - che ha offerto di seguirli con il ribasso percentuale del 3,52%, corrispondente ad € 10.808,78 per un valore dell'offerta di € 296.258,94 oltre € 13.818,05 per oneri di sicurezza (importo contrattuale pari ad € 310.076,99 comprensivo di manodopera) ed € 68.216,94 per IVA al 22%, quindi per un importo complessivo di € 378.293.93, con contratto in data 22/01/2026, Repertorio n° 29395.

Con determina n. 1647 del 04/08/2026 è stata approvata una perizia di variante con un nuovo quadro economico dell'importo complessivo invariato con un aumento dell'importo contrattuale pari a netti € 40.808,00 a cui è stato fatto fronte con l'utilizzo delle somme a disposizione per imprevisti e ribasso d'asta.

I nuovi e maggiori lavori sono stati affidati alla stessa impresa PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL.

Il nuovo quadro economico è risultato così suddiviso:

		Dm 125/22 cap. 4773	cap. 2707
lavori a corpo netti	296.258,94		

oneri sicurezza	13.818,05			
sommano		310.076,99		
variante a corpo netti	39.092,75			
oneri sicurezza variante	1.715,25			
		40.808,00		
totale		350.884,99	227.934,17	122.950,82
Somme a disposizione				
IVA al 22% sui lavori		77.194,70	50.145,52	27.049,18
Spese tecniche Incentivi art. 45	6.417,72		6.417,72	
Contributo ANAC	250,00		250,00	
Prove di laboratorio materiali	3.449,99		3.449,99	
Spostamento servizi	7.978,94		7.978,94	
Occupazione terreni	1.000,00		1.000,00	
Premio di accelerazione	1.952,00		1.952,00	
Incentivi perizia di variante	816,16		816,16	
IRAP incentivi variante	55,50		55,50	
Sommano		21.920,31	21.920,31	
Importo complessivo		450.000,00	300.000,00	150.000,00

Successivamente risultano variare le somme a disposizione ed in particolare:

- Prove di laboratorio: con determina 2759 del 04/12/2025 è stata affidato il servizio alla ditta Laboratorio Tecnologico Emiliano srl CF/PI 01632910343 per complessivi € 3.449,99, ma sostenuti per complessivi € 1.439,10;
- Occupazioni temporanee: non sono risultate necessarie: nessuna risposta dai proprietari o usufruttuari o altro;
- Oneri per risoluzione interferenze: non sono risultati necessari – Nessuna richiesta pervenuta.
- Occorre inserire l'importo per i lavori complementari relativi alla sistemazione e reintegro della segnaletica verticale e orizzontale sulle rampe di accesso al ponte e agli incroci con la SP2 e la strada comunale via Maestra di Bagazzano.

L'ultimazione dei lavori è stata sottoscritta in data 27/08/2026 come risulta da verbale in pari data e quindi in tempo utile con un anticipo rispetto alla data prevista di 73 giorni; occorre pertanto erogare il premio di accelerazione secondo quanto stabilito dal capitolato speciale d'appalto.

SP255 impalcato PONTE					
consegna	giorni		SOSP	RIPRES	
17/03/2026	210	12/10/2026			12/10/2026
		proroga variante		27	08/11/2026
ultimazione	27/08/2026				

Nel capitolato speciale d'appalto art.16 era previsto una premio di accelerazione di € 160,00 /giorno nel caso che l'impresa fosse riuscita a finire i lavori con anticipo rispetto al termine finale, con un massimo di premio di € 1.600,00 al netto dell'IVA corrispondenti a 10 giorni di anticipo della fine dei lavori.

Calcolo dei giorni di anticipo: dal 27/08/2026 al 08/11/2026 = 73 giorni

Calcolo premio di accelerazione con il massimo dei fondi destinati a tale premio: 10 giorni x 160,00 €/giorno = € 1.600,00 oltre IVA al 22% pari ad € 352,00 per complessivi € 1.952,00 da liquidare all'impresa PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL con sede in Via A. Corassori n. 62 – 41124 Modena – C.F. e P.IVA 03604410369.

Nelle somme a disposizione del quadro economico era già stato previsto il compenso fino ad un massimo di € 1.952,00 IVA compresa per i giorni di anticipo del termine dei lavori rispetto al tempo previsto nel cronoprogramma dei lavori.

Il nuovo quadro economico di assestamento risulta come segue dell'importo complessivo invariato pari ad euro 450.000,00 risulta essere il seguente:

NUOVO QUADRO			Dm125/22 cap. 4773	cap.2707
lavori a corpo netti	296.258,94			
oneri sicurezza	13.818,05			
sommano		310.076,99		
variante a corpo netti	39.092,75			
oneri sicurezza variante	1.715,25			
		40.808,00		
totale		350.884,99	227.934,17	122.950,82
Somme a disposizione				
IVA al 22% sui lavori		77.194,70	50.145,52	27.049,18
Spese tecniche Incentivi art. 45 D.Lgs.	6.417,72		6.417,72	
Contributo ANAC	250,00		250,00	
Prove di laboratorio materiali	1.439,10		1.439,10	
Lavori complementari	10.989,83		10.989,83	
Premio di accelerazione	1.952,00		1.952,00	
Incentivi perizia di variante	816,16		816,16	
IRAP incentivi variante	55,50		55,50	
Sommano		21.920,31	21.920,31	
Importo complessivo		450.000,00	300.000,00	150.000,00

Il responsabile del progetto è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Lavori Speciali Strade.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

L'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare il calcolo del premio di accelerazione dovuto all'impresa PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL con sede in Via A. Corassori n. 62 – 41124 Modena – C.F. e P.IVA 03604410369 per un importo € 1.600,00 oltre IVA al 22% pari ad € 352,00 per complessivi € 1.952,00;
- 2) di dare atto che con determina 2759 del 04/12/2025 è stata affidato il servizio alla ditta Laboratorio Tecnologico Emiliano srl CF/PI 01632910343 per complessivi € 3.449,99, ma sostenuti per complessivi € 1.439,10;
- 3) di liberare pertanto la minore spesa di € 2.010,89 dal sub imp. 540/2026 alla prenot. 1089/2026 del cap. 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti D.M. 225/21 – D.M. 125/22 – D.M. 216/24” del PEG 2026 (Int. 00389.V2.MO);
- 4) di approvare il nuovo quadro economico di assestamento che assomma complessivi euro 450.000,00 invariato rispetto al progetto esecutivo con le modifiche alle somme a disposizione;
- 5) di dare atto che la spesa è prevista nel quadro economico del progetto principale e pertanto rientra nella prenotazione effettuata con determinazione n.1799/2025;
- 6) di impegnare pertanto la succitata somma complessiva di € 1.952,00 alla prenotazione n. 1089/2026 del capitolo cap. 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti D.M. 225/21 – D.M. 125/22 – D.M. 216/24” (Int. 00389.V2.MO), del PEG 2026 a favore della ditta PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL con sede in Via A. Corassori n. 62 – 41124 Modena – C.F. e P.IVA 03604410369;
- 7) di liquidare il premio di accelerazione pari € 1.600,00 oltre IVA al 22% pari ad € 352,00 per complessivi € 1.952,00 a favore dell'impresa PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL;
- 8) di dare atto che per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia, non viene dato corso ad alcun adempimento trattandosi di importo inferiore a € 150.000,00;
- 9) di dare atto che il codice CIG B812AF9C48 e il codice CUP G47H23000680001
- 10) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F1127 (rif. Arch. 1110)
- 11) di dare atto che l'operatore economico risulta altresì in possesso di regolarità contributiva comprovato dal DURC acquisito on line, con prot. INPS n. 550890436 del 26/05/2026, valido fino al 23/09/2026,
- 12) di provvedere con successivo atto all'approvazione dei Lavori complementari di segnaletica verticale e orizzontale per un importo complessivo di € 10.989,83;
- 13) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
- 14) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 15) di dare atto che contro il presente affidamento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)